

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Број: 1201-67347-20
27.01. 2020. године
Балканска 13, Београд
Д.П.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО	03 FEB 2020
Сл. бр.	400-1107/2019-06/47



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

11 000 Београд
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС” бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Балканска 13 Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА
НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

“УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ”

(предмет ревизије)



Број и датум извештаја о ревизији: број 400-1107/2019-06/45 од 04.11.2019. године,
број ЈП ЕПС: 15.00 12.01.612 035/1-19 од 04.11.2019. године

I

Препоруке ради отклањања несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима.

РБ	Препорука	Мера исправљања	Лице одговорно за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<p>У потпуности реализовати пројекат изградње новог система за транспорт и депоновање пепела и шљаке са ТЕ Костолац А на депонију Ћириковац закључно са успешно завршеним пробним радом (приоритет 3)</p>	<p>Након раскида уговора са првобитним извођачем (фирма Clyde Bergeman, Nemaška), који није извео пројекат до краја, у складу са одобрењем зајма за овај пројекат, KfW банке приступило се процедури избора и уговарања нових извођача за завршетак пројекта одговарајући реинжењерингом опреме; За реинжењеринг новог система у делу одшљакивања у току је процес уговарања са корпорацијом Wier Minerals, а у делу отпелелживања са групом извођача корпорација Atlas Copco и фирма Schenk proces, Engleska</p>	<p>У 2020. години је планирано уговарање, имплементација нове опреме из реинжењеринга са очекивањем почетка пробног рада постројења у последњем кварталу 2020 године. У 2021. години очекује се завршетак пробног рада постројења са доказивањем пројектних параметара ново уграђене опреме у ТЕ Костолац А, као и обављање пробног рада свеукупне опреме укључујући опрему на депонији пепела ПК Ћириковац</p>	<p>До новембра 2022. године или краће</p>

2	<p>Отклонити уочене недостатке на систему за транспорт и депоновање пепела и шљаке са ТЕ Костолац Б на депонију Тириковац и тиме повећати поузданост постројења до нивоа који неће захтевати укључивање старог система као резервног (приоритет 2)</p>	<p>1. Замењена је комплетна траса цревовода за транспорт шљаке од котларнице до силоског комплекса. 2. Замењена је траса за транспорт котловског пепела увођењем цевовода обложеног базалтом. 3. Замењена је комплетна траса за транспорт летећег електрофилтерског пепела. 4. При крају је реализација пројекта реконструкције система издвајања воде из шљаке и могућност складишења исте у силосе шљаке чиме су отклоњени највећи узрочници коришћења транспортног система према СКО.</p>	<p>5. У 2020-ој години преостали послови на побољшању поузданости рада опреме за припрему за транспорт шљаке у котларници и решавање вишка воде која се користи за испирање опреме и за процес на транспортним системима.</p>	<p style="text-align: center;">[REDACTED]</p>	<p style="text-align: center;">До септембра 2020. године</p>
---	--	---	---	---	--

3	<p>Завршити потребне радове на депонији пепела и шљаке Тириковац за истакање целокупно продукованог пепела са ТЕ Костолац А и ТЕ Костолац Б (приоритет 3)</p>	<p>Покренуте су све ЈН за израду пројеката за прелазак рада депоније на више коте (измештање ГВС, измештање ЦС ПВ, пловећа ЦС, активирање касете 1 и сл.) Покренуте су ЈН за израду Западног насипа и надградњу касете 2 на вишу коту.</p>	<p>Завршетак наведене техничке документације. Измена плана пословања предевидети средства за пројектном документацијом предвиђене активности.</p>		<p>До новембра 2022. године или краће</p>
4	<p>Завршити експлоатацију депоније пепела СКО, и започети са њеном рекултивацијом (приоритет 3)</p>	<p>Израђен је пројекат Новелације техничке документације санације, затварња и рекултивације депоније пепела СКО (Пројект испоручен и новембру 2019. год.).</p>	<p>Пројекат Новелације обухвата и акциони план који одређује наредне активности и налази се у овим табелама.</p>		<p>До новембра 2022. године или краће</p>

5	<p>Опасан и неопасан отпад на локацијама ТЕ Морава и ТЕ Колубара привремено складиштити на законски и технички исправан начин (приоритет 2)</p>	<p>Урађена документација, прибављене грађевинске дозволе. Расписане ЈН за извођење радова. На ТЕ Морави нико није доставио понуду а на ТЕ Колубара нисмо добили исправну понуду.</p>	<p>С обзиром да је за локацију ТЕ Колубара добијена понуда знатно премашила пројектовану и планирану вредност ЈН, извршиће се провера цена у односу на пројектне и уколико се утврди да су цене више извршиће се корекција предрачуна, а ускладу са тиме и корекција у плану набавки. Након тога ће се опет расписати ЈН. По добијању исправне понуде и по потписивању уговора кренуће се у реализацију израдне наведених складишта</p>	<p>До новембра 2020. године</p>
---	---	--	---	---------------------------------


II


Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

1. Предлог акционог плана за извођење санације, затварања и рекултивације депоније пепела и шљаке „Среедње костолачко острво“

III

Доказе о поступању по препорукама ради отклањања несврсисходности у наредном периоду доставићемо након истека рока за предузимање мера.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Милорад Грчић



Доставити:

- Наслову
- Кабинету директора
- Архиви
- Сектор за енергетску ефикасност и зжс