

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
БЕОГРАД

Број: 12.01.264820/3-25

26-03-2025 . године

Балканска 13, Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД



ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ из Београда, Балканска 13 , подноси

УРЕЂЕН ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ ОТКРИВЕНИХ
У РЕВИЗИЈИ

Управљање енергетским потенцијалом сунца и ветра у производњи електричне енергије

Број и датум извештаја о ревизији: 400-1072/2024-06/24 од 20.12.2024. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

1)

1.	Несврсисходност	Налаз 2.3 (Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ није била у довољној мери ефикасна у реализацији пројеката развоја енергетске инфраструктуре, што је утицало на остварење плана производње електричне енергије из ветроелектрана и соларних електрана), са препоруком да се преузму активности у оквиру надлежности ЕПС АД да се убрза завршетак пројекта изградње Ветроелектране Костолац и Соларне електране Петка у циљу испуњења националних циљева производње електричне енергије из обновљивих извора енергије
2.	Опис мере исправљања	Како је завршетак пројекта изградње Ветроелектране Костолац условљен завршетком радова Извођача Лот 1 који су у кашњењу, по стицању права за наплату пенала по уговору са Извођачем Лот 1, ЕПС АД почевши од дана 31. јануара 2025. године редовно испоставља захтеве за наплату пенала за кашњење. Ова мера има за циљ утицај на Извођача како би повећао ефикасност и смањио додатно кашњење.

		• <i>Исходовање продужетка статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за ветроелектрану Костолац.</i> • <i>Завршетак СЕ Петка одложен је због временских услова који су онемогућавали радове на терену (уважени су сви захтеви Извођача с обзиром да су били у складу са грађевинским дневником и потврдом Стручног надзора). Уговор је анексиран а нови датум завршетка пројекта је 01.06.2025. Од Извођача се захтева да радове заврши и раније, односно захтеван је динамички план како би се сагледало могуће убрзање радова, односно завршетак пре 1.6.2025. године.</i> <i>Пуштање у рад СЕ Петка условљено је опремањем прикључка ка дистрибутивној мрежи. ЕПС АД је закључио уговор са ГАТ ДОО у склопу ког је све обавезе опремања прикључка из уговора ЕПС/ЕДС пренео на ГАТ ДОО. Најзначајније обавезе уговора су да се изради ИТД и да се на основу ИТД опреми прикључак. ГАТ ДОО је првог дана важења уговора о опремању прикључка (31.01.2025 год) послао захтев ЕПС АД а ЕПС АД проследио захтев ЕДС, за достављање потребне документације за израду ИТД за опремање прикључка СЕ Петка на дистрибутивни систем. Први одговор ЕДС добијен је 03.03.2025 год. у оквиру ког су достављене фотографије постојеће документације трансформаторске станице. Према уговору ЕДС/ЕПС о опремању прикључка обавеза ЕДС је да достави ЕПС пројектни задатак у коме би били дефинисани неопходни услови за израду идејног пројекта. Пројектни задатак још није достављен. Свакодневно се врше ургенције како би се смањило време одзива ЕДС. Од Извођача је захтевано, да на основу података из уговора изради идејни пројекат који ће након тога бити усаглашен са пројектним задатком.</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	За СЕ Петка прилажу се записници: • Записник бр. 32, Изградња соларне електране СЕ Петка, 2601500-Е.12.03.-206449/1-2025 03.03.2025. • Записник бр. 33, Изградња соларне електране СЕ Петка, 2601500-Е.12.03.-222261/1-2025 06.03.2025

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	Препоручујемо Електропривреди а. д. да: припреме Претходну студију оправданости и генерални пројекат у оквиру Пројекта изградње соларне електране Кленовник и предузму остале активности у роковима који су дефинисани у Полазним основама плана развоја енергетске инфраструктуре и мера енергетске ефикасности за период до 2028. са пројекцијама до 2030. године, у циљу изградње нових електроенергетских објеката и повећања производње електричне енергије из енергије ветра и сунца.	Завршена је претходна студија оправданости са генералним пројектом.	Према документу „Полазне основе плана развоја енергетске инфраструктуре и мера енергетске ефикасности за период до 2028. са пројекцијама до 2030. године следећи корак је да се изради Идејно решење и локацијска дозвола (локацијски услови). Пре израде идејног решења неопходно је да се добије позитивна оцена генералног пројекта од стране Ревизионе комисије.	Шеф Службе за системске услуге	Наведене мере биће преузете у току 2025. године у случају да се ревизија генералног пројекта заврши у примереном року.

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- Прва страна ПСО
- Прва страна ГП
- Елаборат о сагледавању постојеће урбанистичко планске и друге документације
- СЕ Кленовник - пут изградње

Генерални директор ЕПС АД

 Душан Живковић