



Недовољна ефикасност у раду Министарства просвете и ЈУП-а, утицала је да се пројекат „Програм модернизације школа“ продужава више пута, као и да један део одабраних школских објеката не буде укључен у пројекат

Пројекат „Програм модернизације школа“ подразумева, пре свега, изградњу, проширење, реконструкцију и/или опремање школа широм Србије. Процењена вредност пројекта је око 100 милиона евра, од чега је 50 милиона евра обезбеђено из кредита Европске инвестиционе банке. Пројекат је започео 2010. године. Пројектом од почетка управља Министарство просвете, док је у вођење пројекта ЈУП укључен од 2014. године. Опремање и радови, на 213 одабраних школских објеката, требало је да буду завршени до краја 2014. године.

Међутим, рок је продужаван три пута, последњи пут до краја 2021. године. У просеку, од закључења уговора о извођењу радова до пријема изведених радова, било је потребно око три године по школском објекту, што је знатно више времена од очекиваног. За анализу просечног трајања, у обзир је узето 117 школских објеката, уговорених у периоду 2015-2018. година, док су разлози дугог трајања утврђивани на девет одабраних студија случаја.

