



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ  
О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  
МИНИСТАРСТВА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
ЗА 2012. ГОДИНУ

Број: 400-277/2013-01  
Београд, 16. децембар 2013. године

## **САДРЖАЈ:**

I У В О Д .....	2
1. ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ .....	2
1.1. ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДСТВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА .....	2
1.2. ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРА .....	2
1.3. УСАГЛАШЕНОСТ СА СТАНДАРДИМА / ДЕЛОКРУГ РЕВИЗИЈЕ .....	3
II ОСНОВ ЗА МИШЉЕЊЕ .....	4
III МИШЉЕЊЕ .....	6
2. СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ, ДЕЛОКРУГ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ .....	7
IV НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ .....	7
3. ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ – 500000 .....	8
3.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана – 551000 .....	8
3.1.1. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана – 551100 .....	9
3.1.1.1. ИНТЕРВЕНТНА СРЕДСТВА ЗА ДОПУНУ СЕКТОРСКИХ ПРОЈЕКТА НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА – ПРОГРАМ 105 .....	15
3.1.1.2. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕЛА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р 243 – ПРОЈЕКАТ 309 .....	22
3.1.1.3. ИЗГРАДЊА МОСТОВА У ТРГОВИШТУ – ПРОЈЕКАТ 320 .....	28
3.1.1.4. ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ВРТИЊА У КРАЉЕВУ – ПРОЈЕКАТ 324 .....	29
3.1.1.5. ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ПИТКЕ ВОДЕ НА ЛОКАЦИЈИ „ЂУРЂЕВО БРДО“, ГРАД ЈАГОДИНА; – ПРОЈЕКАТ 325 .....	32
3.1.1.6. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРУШЕВЦУ – ПРОЈЕКАТ 334 .....	34
3.1.1.7. ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У ЛЕСКОВЦУ – ПРОЈЕКАТ 335 .....	36
3.1.1.8. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ГИМНАЗИЈЕ БОРА СТАНКОВИЋ У ВРАЊУ – ПРОЈЕКАТ 338 .....	38
3.1.1.9. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈИМ ОПШТИНАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРОГРАМ 502 .....	42
3.1.1.10. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ – ПРОЈЕКАТ 504 .....	46
3.1.1.11. ИНФРАСТРУКТУРНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ АУТОМОБИЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ – ПРОГРАМ 800 .....	49
3.1.1.12. ИЗГРАДЊА ОПШТИНСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА – ПРОГРАМ 848 .....	71
3.1.1.13. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2008 - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ОПШТИНСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ПРОЈЕКАТ 849 .....	91
3.1.1.14. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ УЛИЦА ЗА ПРИСТУП ГАРАЖИ И ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ – ПРОЈЕКАТ 901 .....	96
3.1.2. ЗАКОН О ПОДСТИЦАЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ .....	99
3.1.3. ЗАЛОГА ПОТРАЖИВАЊА .....	103
V ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СА СУБЈЕКТОМ РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА .....	107
VI ПРЕПОРУКЕ .....	108

## **И У В О Д**

Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Министарства економије и регионалног развоја за функцију 411 – Општи економски и комерцијални послови, у делу који се односи на нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2012. годину.

Ревизију су извршила овлашћена лица Државне ревизорске институције.

Ревизија је извршена у Београду, у просторијама Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, улица Влајковићева бр.10, у присуству овлашћених лица Министарства.

### **1. ПРАВНИ ОСНОВ, ЦИЉ И ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ**

Правни основ за вршење ревизије је дат у Уставу Републике Србије<sup>1</sup>, Закону о Државној ревизорској институцији<sup>2</sup>, Закону о буџетском систему<sup>3</sup> и важећим прописима Републике Србије, као и Програму ревизије Државне ревизорске институције за 2013. годину број: 02-5040/2012-02 од 31.12.2012. године и Закључку о спровођењу ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2012. годину број: 400-277/2013-1 од 12.02.2013. године.

Предмет ове ревизије су делови финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Министарства економије и регионалног развоја за функцију 411 - Општи економски и комерцијални послови, који приказују финансијске информације о издацима на име набавке нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана.

Циљ ревизије је био да се изрази мишљење о деловима финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Министарства економије и регионалног развоја за функцију 411 - Општи економски и комерцијални послови, који приказују финансијске информације о издацима за набавку нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана.

#### **1.1. Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја**

За тачност података приказаних у финансијским извештајима одговоран је Небојша Тирић, министар економије и регионалног развоја, изабран Одлуком о избору чланова Владе од 14.03.2011. године<sup>4</sup> и Верица Калановић, министар регионалног развоја и локалне самоуправе, изабрана Одлуком о избору чланова Владе од 26.07.2012. године<sup>5</sup>.

Одговорност за састављање финансијских извештаја утврђена је сходно одредбама члана 71. Закона о буџетском систему.

#### **1.2. Одговорност ревизора**

Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије изразимо мишљење о наведеним деловима финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне

---

<sup>1</sup> „Службени гласник РС“, бр. 98/06

<sup>2</sup> „Службени гласник РС“, бр. 10/05 и 54/07

<sup>3</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

<sup>4</sup> „Службени гласник РС“, бр. 17/11

<sup>5</sup> „Службени гласник РС“, бр. 66/08

самоуправе и Министарства економије и регионалног развоја за функцију 411 - Општи економски и комерцијални послови.

Саставни делови финансијских извештаја који су предмет овог извештаја засновани су на завршном рачуну који је састављен у складу са прописима важећим у Републици Србији.

### **1.3. Усаглашеност са стандардима / делокруг ревизије**

Државна ревизорска институција је постала члан Међународне организације врховних ревизијских институција 24. новембра 2008. године (International Organization of Supreme Audit Institution, у даљем тексту – INTOSAI) и преузела обавезу да у свом раду користи Међународне стандарде врховних ревизијских институција (International Standards of Supreme Audit Institutions, у даљем тексту – ISSAI). До момента њихове имплементације на начин предвиђен Законом о Државној ревизорској институцији, за потребе обављања ревизије саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе коришћени су Међународни стандарди ревизије (IFAC – Међународна федерација рачуновођа), који се примењују у Републици Србији у смислу члана 2. Закона о рачуноводству и ревизији<sup>6</sup>. Ова могућност је предвиђена и стандардом ISSAI 100 – Основни принципи државне ревизије.

У овом случају коришћен је Међународни стандард ревизије 805 – Посебна разматрања – ревизије појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки финансијских извештаја.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима података у финансијским извештајима. Избор поступака заснован је на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и процена извршених од стране руководства, као и оцену целокупне презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да пруже основу за наше ревизорско мишљење.

---

<sup>6</sup> „Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – др. закон

## II ОСНОВ ЗА МИШЉЕЊЕ

1. Као што је објашњено у тачки 3.1.1.11. подтачка 1. овог извештаја, Министарство је закључило Уговор о извођењу радова на изградњи „прве А фазе“ државног пута 1. реда аутопута, на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац, број: 404-02-298/10/2011-21 од 01.12.2011. године у вредности од 343.380 хиљада динара са ПДВ-ом, извело радове и извршило плаћање у 2012. години у износу од 291.017 хиљада динара, иако извођење радова није вршено у складу са чланом 110. и 129. Закона о планирању и изградњи, јер су радови извођени без извршене техничке контроле Главног пројекта и без грађевинске дозволе, као и Уговор број: 404-02-74/10/2012-21 од 03.07.2012. године (друга етапа) у вредности од 580.717 хиљада динара и извршило плаћања у износу од 287.132 хиљаде динара, иако извођење радова није вршено у складу са чланом 110. Закона о планирању и изградњи, јер су радови извођени без грађевинске дозволе.
2. Као што је објашњено у тачки 3.1.1.11. подтачка 4. овог извештаја, извршена су плаћања у укупном износу од 28.503 хиљаде динара на основу Уговора о извођењу радова на доградњи, односно проширењу моста број: 404-02-6/11/2012-21 од 08.03.2012. године за изведене радове на градском мосту на реци Грошници у Крагујевцу, без грађевинске дозволе, што није у складу са чланом 110. Закона о планирању и изградњи.
3. Као што је објашњено у тачки 3.1.1.12. подтачка 2. овог извештаја, Министарство је преузело обавезе и закључило Анекс III број: 404-02-106/2/2012-03 од 29.11.2012. године, на основу кога је уговорен вишак радова у износу од 10.910 хиљада динара без ПДВ-а и Уговор број: 404-02-135/7/2012-03 од 18.12.2012. године на основу кога је уговорило додатне радове у износу од 5.458 хиљада динара без ПДВ-а, односно 6.549 хиљада динара са ПДВ-ом, тако да додатни радови, који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који износе 16.368 хиљада динара без ПДВ-а, односно 19.641 хиљаду динара са ПДВ-ом, износе 46,37% у односу на уговорену вредност радова из Уговора број: 404-02-12/14/2012-21 од 16.05.2012. године, и већи су од 25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, што није у складу са чланом 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему<sup>7</sup>.
4. Као што је објашњено у тачки 3.1.2. овог извештаја, плаћања на име изведених радова у вези са реализацијом закључених уговора на основу члана 5. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>8</sup>, у укупном износу од 608.908 хиљада динара, (износ од 429.262 хиљаде динара односи се на издатке Министарства економије и регионалног развоја, а износ од 179.646 хиљада динара односи се на издатке Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе), извршена су директно извођачима радова, уместо преко Фонда за развој Републике Србије, што није у складу са чланом 5. став 1. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и праћења динамике финансирања тих пројеката<sup>9</sup>, а у вези са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему<sup>10</sup>.
5. Као што је објашњено у тачки 3.1.3. овог извештаја, плаћања у укупном износу од 169.457 хиљада динара, извршена су привредном друштву МД „ГИТ“ д.о.о. из Ниша

<sup>7</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

<sup>8</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10, 99/11, 121/12 и 124/12 др закон

<sup>9</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10

<sup>10</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

као залогодавцу, уместо заложном повериоцу пословној банци „АИК банци“ АД из Ниша, од чега се износ од 107.675 хиљада динара односи на издатке Министарства економије и регионалног развоја, а износ од 61.782 хиљаде динара односи се на издатке Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, што није у складу са чланом 11. став 3. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар<sup>11</sup>, а у вези са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> „Службени гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06 - испр. и 99/11 - др. закони

<sup>12</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

### **III МИШЉЕЊЕ**

По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје имају питања наведена у тачкама од 1. до 5. поглавља II Основ за мишљење, саставни делови финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, у делу који се односи на издатке на име набавке нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета РС за 2012. годину, по свим материјално значајним аспектима дају истинит и објективан приказ исказаних прихода и примања, расхода и издатака.

По нашем мишљењу, осим за чињенице у тачкама од 1. до 5. поглавља II Основ за мишљење, активности, трансакције и информације које су приказане као саставни делови финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета РС за 2012. годину, су по свим материјално значајним аспектима у складу са прописима у Републици Србији.

Београд, 16. децембар 2013. године

Генерални државни ревизор

Радослав Сретеновић

## 2. СУБЈЕКТ РЕВИЗИЈЕ, ДЕЛОКРУГ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ СУБЈЕКТА РЕВИЗИЈЕ

Субјект ревизије је Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Влајковићева број 10, чији је матични број: 17840878, а порески идентификациони број је 107675917.

Делокруг субјекта ревизије уређен је чланом 7. Закона о министарствима<sup>13</sup>.

У складу са чланом 36. Закона о министарствима<sup>14</sup>, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе преузело је од Министарства економије и регионалног развоја запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области регионалног развоја, Националног инвестиционог плана, као и реализацију започетих пројеката из Националног инвестиционог плана, до њиховог окончања.

Одговорно лице Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе је министар.

## IV НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ

Министарство финансија и привреде Републике Србије је уз допис број: 403-00-1116/2013-001-003 од 19. јуна 2013. године, доставило Државној ревизорској институцији Републике Србије Нацрт Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину, ради израде Извештаја у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему<sup>15</sup>. Нацрт Закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину, укључује Биланс стања – образац 1, Биланс прихода и расхода – образац 2, Извештај о капиталним издацима и примањима – образац 3, Извештај о новчаним токовима – образац 4, Извештај о извршењу буџета Републике – образац 5, Извештај о примљеним донацијама, Извештај о примљеним кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова у току 2012. године и Извештај о издатим гаранцијама датим у току 2012. године.

Одговорност за састављање завршног рачуна буџета Републике Србије утврђена је сходно одредбама Закона о буџетском систему<sup>16</sup>.

Овим законом, у члану 78. прописано је да се припрема Нацрт Закона о завршном рачуну буџета Републике и подноси Влади, која утврђује предлог и доставља га Народној скупштини Републике Србије.

Дужности и одговорности Управе за трезор, као органа управе у саставу Министарства надлежног за област финансија, прописане су у члану 93. поменутог закона, сходно којим ова управа обавља послове буџетског рачуноводства и извештавања.

Финансијски извештаји Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Министарства економије и регионалног развоја за функцију 411 - Општи економски и комерцијални послови, представљају саставни део завршног рачуна буџета Републике Србије за 2012. годину. У поступку прикупљања доказа на основу којих се изражава мишљење о овом завршном рачуну било је потребно извршити ревизију и наведених делова финансијских извештаја.

Избор наведених делова финансијских извештаја извршен је у складу са критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на

<sup>13</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

<sup>14</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

<sup>15</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

<sup>16</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12



ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима.

Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству<sup>17</sup> регулисано је да Главна књига трезора садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника, као и за организације обавезног социјалног осигурања.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско пословање не обављају преко сопствених рачуна, воде само помоћне књиге и евиденције у складу са чланом 12. став 3. исте уредбе.

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему<sup>18</sup> и чланом 4. став 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања<sup>19</sup>, Министарство је доставило Управи за трезор годишњи финансијски извештај за 2012. годину, на прописаним обрасцима Биланс стања – образац 1 и Извештај о извршењу буџета – образац 5.

### 3. ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ – 500000

У поступку ревизије делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за функцију 411 – Општи економски и комерцијални послови и Министарства економије и регионалног развоја за функцију 411 – Општи економски и комерцијални послови, извршен је увид у следеће издатке:

у хиљадама динара					
Економска класификација	Опис	Укупан износ апропријација за 2012. годину	Укупно извршено за функцију 411 у периоду 01.01.-31.12.2012. године	Укупно ревидирано за функцију 411 у периоду 01.01.-31.12.2012. године	% ревидира ног износа
1	2	3	4	5	6
	Текући издаци - делови финансијских извештаја				
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	5,074,328	2,620,210	2,001,243	76.38
551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		2,620,210	2,001,243	76.38
<b>Укупно саставни делови финансијских извештаја - група економске класификације 551</b>		<b>5,074,328</b>	<b>2,620,210</b>	<b>2,001,243</b>	<b>76.38</b>

#### 3.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана – 551000

Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину<sup>20</sup>, опредељена су средства за функцију 411 – Општи економски и комерцијални послови, на групи економске класификације 551 – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана у укупном износу од 5.074.328 хиљада динара, од чега у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе у износу од 3.607.108 хиљада динара, а у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја опредељена су средства у укупном износу од 1.467.220 хиљада динара.

У Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године, издаци на име набавке нефинансијске имовине која се финансира из

<sup>17</sup> „Службени гласник РС“, бр.125/03.....12/06

<sup>18</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

<sup>19</sup> „Службени гласник РС“, бр. 51/07

<sup>20</sup> „Службени гласник РС“, бр. 101/11 и 93/12

средстава за реализацију националног инвестиционог плана исказани су у укупном износу од 2.620.210 хиљада динара, што је мање за 2.454.118 хиљада динара.

**Тестирани су издаци у износу од 2.001.243 хиљаде динара, односно 76,38%.**

Редни број	Економска класификација	Опис	у хиљадама динара										
			Глава 19.0				Глава 55а				Укупно извршено у 2012. години - глава 16	Ревидирани износи	% Ревидирано
			Функција				Функција						
110	140	411	474	411	474	9	10	11					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	551111	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			1,152,990		1,467,220		2,620,210	2,001,243	76.38		
	551000	<b>Укупно:</b>	-	-	<b>1,152,990</b>	-	<b>1,467,220</b>	-	<b>2,620,210</b>	<b>2,001,243</b>	<b>76.38</b>		

### 3.1.1. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана – 551100

На име набавке нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана исказани су издаци у укупном износу од 2.620.210 хиљада динара, од чега је у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе исказан износ од 1.152.990 хиљада динара, а у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја исказан износ од 1.467.220 хиљада динара.

Издаци извршени у 2012. години у износу од 1.576.406 хиљада динара односе се на реализацију 98 уговора који су закључени у 2010. и 2011. години, а издаци извршени у износу од 1.043.804 хиљаде динара односе се на реализацију 103 уговора који су закључени у 2012. години.

**Тестирани су издаци у износу од 2.001.243 хиљаде динара, односно 76,38%.**

Уредбом о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи<sup>21</sup> (у даљем тексту: Уредба), уређен је начин пријављивања, обраде, разматрања, оцене, избора и спровођења пројеката Националног инвестиционог плана (у даљем тексту: НИП), јавне набавке ради спровођења пројеката, праћење, надзирање, евидентирање и извештавање о реализацији пројеката НИП-а.

У складу са чланом 4. Уредбе, Министарство економије и регионалног развоја је расписало јавни позив за пријављивање пројеката за Национални инвестициони план Републике Србије за 2012. годину, у којем је наведено да се пројекти пријављују електронским путем у периоду од 01.11. до 15.12.2011. године. У поглављу IV – Услови пријављивања, наведена су документа која је овлашћени предлагач дужан да обезбеди ради ефикасније реализације пројеката НИП-а у 2012. години: локацијску дозволу, грађевинску дозволу, главни пројекат са извршеном техничком контролом (на основу којег је издата грађевинска дозвола), доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи, потребна решења и сагласности, потврду да ће бити обезбеђен део средстава за суфинансирање пројекта НИП-а у току наредне буџетске године, са наведеном позицијом и економском класификацијом, односно структуром и називом прихода и потписан

<sup>21</sup> „Службени гласник РС“, бр. 29/08 и 49/09

међуопштински акт о сарадњи јединица локалне самоуправе у реализацији регионалног / међуопштинског пројекта.

Правилником о обрасцу 1 – Пријава пројеката за Национални инвестициони план Републике Србије за 2012. годину<sup>22</sup>, прописан је Образац 1 на којем се врши пријава пројеката.

Одредбом члана 7. Уредбе, прописано је да пријава пројекта садржи опште податке о овлашћеном подносиоцу, назив пројекта, предлог динамике спровођења пројекта, предлог износа средстава за финансирање пројекта, предлог свих извора финансирања пројекта, информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење пројекта, опис пројекта, циљеве пројекта, предлог основних активности у пројекту, резултате пројекта, мерљиве ефекте пројекта који се очекују, анализу ризика за спровођење пројекта, заједничке предуслове који се морају узети у обзир приликом дефинисања предлога пројекта (везе са националним, регионалним или локалним стратешким приоритетима и др.) и информације о степену спремности пројекта.

Министарство је донело Упутство за попуњавање Пријаве пројекта за Национални инвестициони план Републике Србије за 2012. годину. Наведено упутство представља оперативни приручник намењен овлашћеним подносиоцима пријава пројеката и обухвата планирање и предлагање пројеката, објашњење о начину одабира пројеката, дефиниције врста пројеката, идентификацију овлашћених подносилаца, назива пројекта или потпројекта, степена реализације пројекта у претходним годинама, места улагања пројекта, дефинисање намене средстава, упутство за израду буџета пројекта, идентификацију циљева пројекта, везе са стратешким документима, очекиваних резултата пројекта, опис пројекта, идентификацију степена спремности, дефинисање начина управљања пројектом и других елемената битних за прецизно попуњавање пријаве.

На основу члана 2. Уредбе, предлог листе инвестиционих пројеката НИП-а и план средстава за њихову реализацију утврђује Влада, у оквиру предлога закона о буџету Републике Србије за одговарајућу годину, на предлог министра надлежног за спровођење НИП-а.

Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину<sup>23</sup>, уређен је распоред коришћења средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину<sup>24</sup> у укупном износу од 8.060.468 хиљада динара на 149 пројеката, од чега је износ од 5.823.623 хиљаде динара опредељен из буџета (извор финансирања 01), а износ од 2.236.845 хиљада динара опредељен из примања од иностраних задуживања (извор финансирања 11).

Средства опредељена у износу од 3.577.108 хиљада динара распоређена су на 54 пројекта који се реализују преко Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, а средства у износу од 1.467.220 хиљада динара распоређен је на 47 пројеката који се реализују преко Министарства економије и регионалног развоја.

Чланом 16. Уредбе прописано је да Акциони план за спровођење пројекта припрема пројектни тим на Обрасцу 3 који чини саставни део Уредбе и да он садржи информације о степену спремности пројекта, циљеве пројекта, пројектни задатак, план активности (уз посебно исказивање активности одобрених за реализацију средствима НИП-а за наредну годину), план трошкова, план јавних набавки и план управљања ризицима, као и да се доставља Министарству на одобрење.

<sup>22</sup> „Службени гласник РС“, бр. 80/11

<sup>23</sup> „Службени гласник РС“, бр. 96/12, 110/12 и 116/12

<sup>24</sup> „Службени гласник РС“, бр. 101/11 и 93/12

Решењем о формирању Комисије за стручну подршку реализацији пројеката НИП-а, број: 119-05-146/89/2011-20 од 11.10.2011. године, број: 119-05-146/89-1/2011-20 од 22.11.2011. године, број: 119-05-146/89-2/2011-20 од 05.06.2012. године и Решењем број: 310-119-05-17/2012-03 од 14.09.2012. године, формирана је Комисија за стручну подршку реализацији пројеката НИП-а, чији је задатак поред осталог и да прима и разматра оправданост захтева за утврђивање додатних радова, вишкова радова, за продужење рока за извођење радова, за измену пројектно-техничке документације, да разматра извештаје стручног надзора и да предлаже активирање средстава обезбеђења.

Планом набавки Министарства економије и регионалног развоја за 2012. годину и Планом набавки Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину број: 404-02-2/2012-09 од 28.08.2012. године, у делу који се односи на набавке које се финансирају из средстава Националног инвестиционог плана у оквиру функције 411 у Табели 3. предвиђена су средства за спровођење јавних набавки у поступку реализације пројеката НИП-а.

У вези са чланом 27. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама<sup>25</sup>, донети су инвестициони програми за спровођење пројеката НИП-а, који су потврђени следећим актима:

- Решењем број: 404-02-00073/2012-03 од 11.10.2012. године, за пројекат „Извођење радова на изградњи система за пречишћавање отпадних вода Шабац, изградња улазног дела ЦППОВ, град Шабац“, за 2012. и 2013. годину;

- Решењем број: 404-02-00070/2012-03 од 11.10.2012. године, за пројекат „Изградња прве фазе државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11. (државног пута I реда број 15) етапа III од км 11+025.00 до км 14+773.00“ за 2012. и 2013. годину;

- Решењем број: 404-02-00071/2012-03 од 11.10.2012. године, за пројекат „Израда пројектне документације (Идејни и Главни пројекат) изградње прве А фазе државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11. (државног пута I реда број 15) веза Коридор 10 – Крагујевац, од км 0+000 (граница административних општина Лапово и Баточина) до км 5+000 (крај будуће петље Баточина исток) са техничком контролом“ за 2012. и 2013. годину;

- Решењем број: 454-00-00039/2012-03 од 18.10.2012. године и број: 454-00-00039/2/2012-03 од 29.11.2012. године за пројекат „Формирање регионалних центара за ванредне ситуације“ за 2012. и 2013. годину;

- Решењем број: 404-02-00072/2012-03 од 11.10.2012. године и број: 404-02-00072/2/2012-03 од 20.11.2012. године, за пројекат „Регионални пројекат водоснабдевања за Колубарски округ изградња дела ценовода у оквиру система за водоснабдевање Колубарског округа, територија: Ваљево, Лајковац, Мионица, Уб“ за 2012. и 2013. годину.

Министарство економије и регионалног развоја је за планиране јавне набавке у 2012. години чија је оквирна процењена вредност већа од 50.000 хиљада динара објављивало претходни распис у Службеном гласнику.

У 2012. години реализовани су следећи пројекти:

у хиљадама динара

Редни број	Број пројекта	Назив пројекта	Извршено у периоду од 01.01.-26.07.2012. године - МЕРР		Извршено у периоду 27.07.-31.12.2012. године - МРР и ЈС		Укупно извршено у 2012. години	Ревидирани издаци		% Ревидираног
			Извор 01	Извор 11	Извор 01	Извор 11		Извор 01 и 11	Извор 01 и 11	
1	105	Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а	187,743		101,949		289,692	55,872		19.29

<sup>25</sup> „Службени гласник РС“, број: 116/08

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

Редни број	Број пројекта	Назив пројекта	Извршено у периоду од 01.01.- 26.07.2012. године - МЕРР		Извршено у периоду 27.07.- 31.12.2012. године - МРР и ЛС		Укупно извршено у 2012. години	Ревидирани издаци	% Ревидираног
			Извор 01	Извор 11	Извор 01	Извор 11			
2	304	Доградња објекта болничког стационара у Јагодини		11,010			11,010		0.00
3	306	Доградња школске спортске сале уз постојећи објекат школе		7,725	5,206		12,931		0.00
4	309	Рехабилитација дела регионалног пута Р 243	8,010		50,219		58,229	58,229	100.00
5	314	Санација инфраструктуре након елементарних непогода	25,521		3,284		28,805		0.00
6	319	Дечји вртић П+1- потез Шестово		5,433			5,433		0.00
7	320	Изградња мостова у Трговишту	31,728		11,467		43,195	43,195	100.00
8	321	Уређење трга пиротских ратника	2,223		3,057		5,280		0.00
9	324	Изградња централног градског вртића у Краљеву		20,915	17,803		38,718	38,718	100.00
10	325	Изградња резервоара питке воде у селима Драгоцвет и Ковачевац, на Ђурђевој брду - Град Јагодина	55,904		19,074		74,978	71,612	95.51
11	327	Изградња физкултурне сале у ОШ Свети Сава - Читлук		11,281	10,144		21,425		0.00
12	333	Изградња вртића Бурјан -Пожаревац		10,994	5,644		16,638		0.00
13	334	Реконструкција зграде Народног музеја		30,756			30,756	30,756	100.00
14	335	Доградња и реконструкција Народног позоришта у Лесковцу		18,944			18,944	18,944	100.00
15	337	Изградња фекалне канализационе мреже и реконструкција улица Драгиша Петровић са прикључним улицама	4,549				4,549		0.00
16	338	Реконструкција и доградња зграде гимназија Бора Станковић у Врању		14,377	11,667		26,044	26,044	100.00
17	402	Завршетак водоводне мреже са пратећим објектима у Шарбановцу	3,823		1,890		5,713		0.00
18	403	Индустријска зона Параћин	2,718				2,718		0.00
19	404	Индустријска зона Шабац			10,477		10,477		0.00
20	407	Водоснабдевање насељених места Сикирица, Дреновац, Ратаре, Крежбинац	49				49		0.00
21	408	Изградња резервоара и реконструкција Партизанске улице у Ражњу	1,667				1,667		0.00
22	410	Водоснабдевање насеља Батуша, Калиште и Кула	219		2,148		2,367		0.00
23	421	Изградња фекалне канализационе мреже у	1,592				1,592		0.00

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

Редни број	Број пројекта	Назив пројекта	Извршено у периоду од 01.01.- 26.07.2012. године - МЕРР		Извршено у периоду 27.07.- 31.12.2012. године - МРР и ЛС		Укупно извршено у 2012. години	Ревидирани издаци		% Ревидираног
			Извор 01	Извор 11	Извор 01	Извор 11		Извор 01 и 11	Извор 01 и 11	
		селу Шавац								
24	425	Повећање капац. водов. сист. насеља Брус укључ. нових извора, изградња новог резерв. и замена постојећег цевов. од изворишта Вигниште до нас. Влајковци	1,309				1,309			0.00
25	429	Изградња производно-пословног објекта Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Пиротекс трико	2,278				2,278			0.00
26	500	Школска спортска хала			17,618		17,618			0.00
27	502	Развој инфраструктуре у најнерзвијенијим општинама у Републици Србији	22,759		93,824		116,583	48,911		41.95
28	503	Програм подршке развоју регионалне инфраструктуре			7,950		7,950			0.00
29	504	Програм подршке економском развоју	9,447		32,340		41,787	37,067		88.70
30	800	Припрема пројектне документације - Подршка развоју аутомобилске индустрије	340,367		499,418		839,785	839,785		100.00
31	804	Програм подршке развоју локалне инфраструктуре	6,061				6,061			0.00
32	824	Водоснабдевање насеља општине Жагубица	3,744				3,744			0.00
33	833	Мост преко реке Лим у Пријеполу	885		11,201		12,086			0.00
34	835	Наставак изградње транзита од ул. Јаворске до М8	4,442				4,442			0.00
35	844	Израда пројектно-техничке документације за деонице на Коридору 10	10,061				10,061			0.00
36	848	Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - Европска инвестициона банка	6,908	466,697	172,224		645,829	645,829		100.00
37	849	Пројекти који се финансирају из ИПА 2008 - Програм подршке развоју општинске инфраструктуре	40,279		24,120		64,399	64,399		100.00
38	856	Надоградња школске кухиње за потребе предшколског образовања		8,757	4,830		13,587			0.00
39	898	Изградња пешачке зоне у главној улици у Жагубици	2,911		602		3,513			0.00
40	901	Реконструкција локалних улица за приступ гаражи и		21,882			21,882	21,882		100.00

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

Редни број	Број пројекта	Назив пројекта	Извршено у периоду од 01.01.- 26.07.2012. године - МЕРР		Извршено у периоду 27.07.- 31.12.2012. године - МРР и ЛС		Укупно извршено у 2012. години	Ревидирани издаци	% Ревидираног
			Извор 01	Извор 11	Извор 01	Извор 11			
		изградња јавне гараже							
41	903	Изградња новог вртића ПУ "Ђулићи" Зајечар		6,420			6,420		0.00
42	904	Саобраћајнице Зрењанин		10,317	9,434		19,751		0.00
43	925	Изградња новог вртића		3,394	4,458		7,852		0.00
44	926	Праковски комплекс на Лагатору (фаза 1, зона А)	6,400				6,400		0.00
45	928	Проширење вртића у Љигу	4,973	2,602	5,233		12,808		0.00
46	940	Реконструкција улица у граду Нишу	8,526				8,526		0.00
47	946	Реконструкција Карађорђевој улици у Новој Вароши- коловоз, водоснабдевање, канализациона мрежа		9,120			9,120		0.00
48	967	Рекон. унутраш. инсталација у Главној Карађорђевој ул.у Рачи - (ФАЗА 1 -од раскрснице са ул.Немањиним до раскр. са ул.Р.Домановића) - водовод и улица	1,764				1,764		0.00
49	992	Изградња улице Ђорђа Томашевића са припадајућом опремом (систем за одводњавање, расвета и саобраћајна сигнализација)		13	13,354		13,367		0.00
50	996	Припрема пројектне документације	7,723		2,355		10,078		0.00
<b>Укупно:</b>			<b>806,583</b>	<b>660,637</b>	<b>1,152,990</b>	<b>-</b>	<b>2,620,210</b>	<b>2,001,243</b>	<b>76.38</b>

Чланом 43. Уредбе, прописано је да Регистар пројеката НИП-а чини електронска и документациона база података у коју се уносе подаци о пројектима, а посебно: пријава пројекта, акциони план за спровођење пројекта, документација која се односи на спровођење пројекта (уговор о јавној набавци, уговор са подизвођачем и други закључени уговори, ситуација, фактура, комплетна документација о поступку јавне набавке, банкарска гаранција и друга средства обезбеђења, подаци о преузетим обавезама и извршеним плаћањима и др.), завршни извештај и други подаци који су значајни за спровођење и праћење спровођења НИП-а. Наведени Регистар није успостављен.

У поступку ревизије достављено је Објашњење број: интерно од 31.05.2013. године, у којем је наведено да је „за потребе конкурса за 2008. годину фирма Com Trade израдила Апликацију за пријављивање и оцењивање пројеката НИП-а, која је инсталирана на серверу УЗЗПРО“, да је „од 2009-2012. године пријављивање и оцењивање пројеката НИП-а вршено искључиво електронским путем преко Апликације“, да је „реализација пројеката НИП-а, од одобравања акционих планова, спровођења поступака јавних набавки, евиденције закључених уговора, праћења финансијске и физичке реализације, до окончања, праћена искључиво табеларно у Excel формату (у Мастер табелама)“, да је „у току 2010. године наручена израда Апликације за евиденцију и праћење реализације пројеката НИП-а од стране фирме S&T Serbia“, да су „софтверска решења урађена у складу са захтевима НИП-а, али

нису инсталирана, јер је инсталација захтевала проширење сервера УЗЗПРО“, као и да „због реконструкције Владе 2011. године започети процес није завршен“.

**Утврђено је:**

**Министарство није успоставило Регистар пројеката НИП-а, у складу са чланом 43. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи.**

**ПРЕПОРУКА:**

**Препоручује се Министарству да успостави Регистар пројеката НИП-а, у складу са чланом 43. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи.**

### **3.1.1.1. Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а – Програм 105**

Издаци на име реализације пројеката предвиђених у оквиру програма „Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а“ исказани су у износу од 289.692 хиљаде динара, од чега је износ од 187.743 хиљаде динара извршен из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 101.949 хиљада динара извршен је из средстава одређених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

у хиљадама динара						
РЕДНИ БРОЈ	ШИФРА ПОТПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС У 2012. ГОДИНЕ	ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА	БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА (заводни број инвеститора)	КОРИСНИК
1	13000105	Услуга израде геомеханичког елабората са испитивањем постојеће конструкције објекта здравствене станице у Кални, општина Књажевац	86	ГЕОСОНДАЖА ДОО, Ниш, Византијски булевар 32/5	401-00-918/2012-21	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
2	1300010510	Изградња водоводне мреже у насељу Гребенац у Белој Цркви	8,484	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ДОО, Блаце, Краља Петра I 153	404-02-252/6/2011-21	ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
3	140001053510	Извођење радова на адаптацији дела објекта у јединици интензивног лечења у општој болници у Суботици	4,305	СМБ ГРАДЊА ДОО, Суботица, Чантавирски пут 6б	404-02-380/13/2010-04	ГРАД СУБОТИЦА
4	130001051012	Извођење радова на рехабилитацији улице Јеремије Илића - Јегора у селу Рготина, град Зајечар	3,536	ПЗП ЗАЈЕЧАР АД, Зајечар, Генерала Гамбете 68	404-02-69/7/2012-21	ГРАД ЗАЈЕЧАР
5	14100105510	услуга Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Шумадијском и Поморавском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	915	ГЕОПУТ ДОО, Београд, Томе Росандића 2	404-02-165/4/2010-04	ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
6	1300010530	Извођење радова на рехабилитацији пута према цркви у Кални, општина Књажевац	1,702	ПЗП ЗАЈЕЧАР АД, Зајечар, Генерала Гамбете 68	404-02-331/14/2011-21	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
7	1300010511	Извођење радова на изградњи локалног пута Данковиће - Коњува - Вишесело, општина Куршумлија	19,008	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-300/6/2011-21	ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
8	1300010536	Извођење радова на рехабилитацији ул. Цара Лазара у селу Трупале, ГО Црвени Крст у Нишу	1,330	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-338/6/2011-21	ГРАД НИШ
9	141053610	Извођење радова на рехабилитацији пута Р-239, Љубата-Бесна Кобила-Бресница, деоница Љубата-Крива Феја саобраћајница (Л=3243м, б=променљиво 6-9м)	2,572	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-385/11/2010-04	ГРАД ВРАЊЕ



**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

РЕДНИ БРОЈ	ШИФРА ПОТПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС У 2012. ГОДИНЕ	ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА	БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА (заводни број инвеститора)	КОРИСНИК
10	1300010522	Извођење радова на реконструкцији Бубањске, Светосавске и Заплањске улице, укупне дужине Л=1580м, у Малошишту, општина Дољевац	6,589	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-306/17/2011-21	ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
11	1300010538	Извођење радова на рехабилитацији улице Бориса Кидрича у Доњем Међурову на територији ГО Палилула у Нишу	3,242	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-340/11/2011-21	ГРАД НИШ
12	13000105112	Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на рехабилитацији некатегорисаног пута Рајац-"Кршеви" - Горњи Бањани, општина Горњи Милановац	1,158	МОДЕЛ 5 ДОО, Београд, Бачванска 21/1	404-02-8/8/2012-24	ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
13	1300010512	Извођење радова на санацији локалног пута за путни правац Доњи Ступањ - Мешево, општина Александровац	8,557	ТЕХНОГРАДЊА ДОО, Крушевац, Мајке Југовића 14	404-02-268/8/2011-21	ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
14	1300010519	Извођење радова на рехабилитацији пута О-37 у Риђевишници, општина Трстеник	2,005	ТЕХНОГРАДЊА ДОО, Крушевац, Мајке Југовића 14	404-02-293/10/2011-21	ОПШТИНА ТРСТЕНИК
15	1300010520	Извођење радова на рехабилитацији улице Доситеја Обрадовића у Баточини	2,537	ТЕХНОГРАДЊА ДОО, Крушевац, Мајке Југовића 14	404-02-294/5/2011-21	ОПШТИНА БАТОЧИНА
16	1300010514	Извођење радова на одржавању кровне конструкције ОШ Десанка Максимовић у Зајечару	2,463	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-276/10/2011-21	ГРАД ЗАЈЕЧАР
17	1300010524	Извођење радова на инвестиционом одржавању кровне куполе на позоришту "Зоран Радмиловић", општина Зајечар	3,233	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-316/6/2011-21	ГРАД ЗАЈЕЧАР
18	1300010531	Извођење радова на уређењу партера-попличавање купалишта Змај у Бољевцу	3,645	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-330/10/2011-21	ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
19	1300010533	Извођење радова на замени кровног покривача спортске дворане, општина Трстеник	3,405	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-332/7/2011-21	ОПШТИНА ТРСТЕНИК
20	1301051812	Извођење радова на санацији кровног покривача спортске дворане, општина Трстеник	369	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	454-00-61/1-2012-03	ОПШТИНА ТРСТЕНИК
21	13000010534	Извођење радова на замени фасадне столарије и израда фасаде на објекту дечије установе "Кнић", општина Кнић	2,997	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-334/13/2011-21	ОПШТИНА КНИЋ
22	13000105212	Извођење радова на изградњи спортског игралишта на Бесној Кобили, град Врање	709	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-13/11/2012-21	ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
23	13000105712	Извођење радова на изградњи трибина на стадиону у Мрштану, град Лесковац	3,879	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-52/8/2012-21	ГРАД ЛЕСКОВАЦ
24	13000105912	Извођење радова на адаптацији и санацији крова на објекту у Кулину, општина Бачки Петровац	2,745	CONSTRUCTOR MIL ДОО, Крушевац, Трг октобарске револуције 45/11	404-02-70/8/2012-21	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
25	1300010515	Извођење радова на санацији улице Златарске са краком 1 и краком 2 у Новом Пазару	9,931	АД НОВИ ПАЗАР ПУТ, Нови Пазар, Шабана Коче 67	404-02-278/9/2011-21	ГРАД НОВИ ПАЗАР
26	13000105412	Извођење радова на санацији клизишта на територији општине Трстеник	9,669	ВП ЂУПРИЈА, Ђуприја, Цара Лазара 109	404-02-28/9/2012-21	ОПШТИНА ТРСТЕНИК
27	130001051412	Извођење радова на изградњи улица у Великом Градишту	9,357	СРМЕКС ДОО, Петровац, Пауља Матејића 6	404-02-66/1-2012-03	ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
28	13001051512	Извођење радова на завршетку	3,351	ВОДОГРАДЊА АД,	404-02-91/8/2012-21	ОПШТИНА БОР

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

РЕДНИ БРОЈ	ШИФРА ПОТПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС У 2012. ГОДИНЕ	ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА	БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА (заводни број инвеститора)	КОРИСНИК
		изградње водоводне мреже у МЗ Шарбанавац село, Шарбанавац-Тимок и Несторов поток, општина Бор		Зајечар, Моравска 5		
29	13000105211	Вршење додатних услуга стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Расинском и Зајечарском округу	306	НИШ ПРОЈЕКТ-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Ниш, Обреновићева 12-20	404-02-188/8/2011-21	ГРАД ЗАЈЕЧАР
30	13000105311	Вршење додатних услуга стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Нишавском и Пиротском округу	739	НИШ ПРОЈЕКТ-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Ниш, Обреновићева 12-20	404-02-189/8/2011-21	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
31	13000105411	Вршење додатних услуга стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Топличком, Јабланичком и Пчињском округу	327	НИШ ПРОЈЕКТ-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Ниш, Обреновићева 12-20	404-02-190/8/2011-21	ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
32	14100105509	Вршење услуге стручног надзора над извођењем свих грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова на територији нишавског округа	28	НИШ ПРОЈЕКТ-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Ниш, Обреновићева 12-20	404-02-2017/2009-01	
33	14100105710	набавка услуге Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Расинском и Зајечарском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	812	НИШ ПРОЈЕКТ-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Ниш, Обреновићева 12-20	404-02-36/10/2010-04	ГРАД ЗАЈЕЧАР, ОПШТИНА ТРСТЕНИК, ГРАД КРУШЕВАЦ
34	14100105810	услуга Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Нишавском и Пиротском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	1,297	НИШ ПРОЈЕКТ-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Ниш, Обреновићева 12-20	404-02-37/9/2010-04	ГРАД НИШ, ОПШТИНА СВРЉИГ, ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ, ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ, ОПШТИНА МЕРОШИНА, ОПШТИНА БАБУШНИЦА, ОПШТИНА ПИРОТ
35	14100105910	набавка услуге Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Топличком, Јабланичком и Пчињском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	486	НИШ ПРОЈЕКТ-ПРОЈЕКТОВАЊЕ, Ниш, Обреновићева 12-20	404-02-35/13/2010-04	ГРАД ЛЕСКОВАЦ, ГРАД ВРАЊЕ, ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ, ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА, ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ, ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ,
36	13000105312	Изградња надстрешнице на трибинама главног градског стадиона, општина Горњи Милановац	33,688	АМИГА ДОО, Краљево, Тике Коларевића 66	404-02-23/10/2012-21	ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
37	13000105711	Набавка додатних услуга стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Златиборском, Моравичком и Рашком округу	793	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-185/7/2011-21	ГРАД НОВИ ПАЗАР, ОПШТИНА АРИЉЕ, ОПШТИНА НОВА ВАРОШ, ОПШТИНА ПОЖЕГА, ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ,

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

РЕДНИ БРОЈ	ШИФРА ПОТПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС У 2012. ГОДИНЕ	ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА	БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА (заводни број инвеститора)	КОРИСНИК
						ГРАД ЧАЧАК,
38	13000105811	Вршење додатних услуга стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Мачванском и Колубарском округу	318	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-184/7/2011-21	ГРАД ЛОЗНИЦА, ОПШТИНА ЉИГ
39	140001051010	набавка услуге Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Севернобачком, Севернобанатском, Западнобачком, Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	390	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-38/8/2010-04	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАД СУБОТИЦА, ОПШТИНА ЖАБАЉ,
40	13000105511	Вршење додатних услуга стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Севернобачком, Севернобанатском, Западнобачком, Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском округу	313	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-191/7/2011-21	ОПШТИНА ЖАБАЉ, ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ГРАД ЗАЈЕЧАР, ГРАД ЗРЕЊАНИН, ОПШТИНА ИНЂИЈА,
41	14100105210	набавка услуге Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Београду и Јужнобанатском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	790	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-41/7/2010-04	ГРАД БЕОГРАД, ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
42	14100105310	набавка услуге Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Мачванском и Колубарском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	397	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-40/11/2010-04	ГРАД ЛОЗНИЦА, ОПШТИНА ЉИГ, ОПШТИНА БОГАТИЋ, ГРАД ШАБАЦ,
43	14100105410	набавка услуге Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Златиборском, Моравичком и Рашком округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план.	718	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-39/9/2010-04	ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ГРАД НОВИ ПАЗАР, ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА, ОПШТИНА ТУТИН, ГРАД КРАЉЕВО, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА, ГРАД ЧАЧАК,
44	14100105610	набавка услуге Стручног надзора над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у Подунавском, Браничевском и Борском округу, планираним у 2010. години, чији је наручилац Министарство за Национални инвестициони план	946	СЕТ ДОО ШАБАЦ, Шабац, Браће Недић 1	404-02-43/7/2010-04	ОПШТИНА БОР, ОПШТИНА ЖАГУБИЦА, ГРАД ПОЖАРЕВАЦ, ОПШТИНА МАЈДАНПЕК,
45	13000105812	Реконструкција - инвестиционо одржавање улице Цара Лазара у Баточини	3,450	СРБИЈАПУТ логистика и изградња, Крагујевац, Танаска Рајића 16	404-02-55/6/2011-21	ОПШТИНА БАТОЧИНА
46	13001051712	Извођење радова на изградњи цевастог пропуста фи 800 при реконструкцији - инвестиционо одржавању улице Цара Лазара у Баточини	184	СРБИЈАПУТ логистика и изградња, Крагујевац, Танаска Рајића 16	454-00-61/1/2012-03	ОПШТИНА БАТОЧИНА

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

РЕДНИ БРОЈ	ШИФРА ПОТПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС У 2012. ГОДИНЕ	ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА	БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА (заводни број инвеститора)	КОРИСНИК
47	13000105512	Извођење радова на рехабилитацији путева у општини Трстеник	3,684	МБА МИЉКОВИЋ ДОО, Београд, Булевар Михаила Пупина 181	404-02-68/4/2012-03	ОПШТИНА ТРСТЕНИК
48	1300010516	Извођење радова на рехабилитацији пута О-26 Богдање, општина Трстеник	2,511	КРУШЕВАЦ ПУТ АД, Крушевац, Јасилки пут бб	404-02-279/10/2011-21	ОПШТИНА ТРСТЕНИК
49	1300010518	Извођење радова на уређењу дворишта Српске православне Епархије Тимочке у Зајечару	1,638	ХАЈДУК ДОО, Зајечар, Велика Јасикова бб	404-02-289/10/2011-21	ГРАД ЗАЈЕЧАР
50	1300010542	Извођење радова на замени фасадне столарије на згради гимназије у Новом Пазару	3,182	ГП ИНВЕСТПРОДУКТ, Лебане, 19. август 3	404-02-359/8/2011-21	ОПШТИНА НОВИ ПАЗАР
51	1300010521	Извођење радова на изградњи централног грејања на згради општинске управе, општина Трговиште	844	ГП ИНВЕСТПРОДУКТ, Лебане, 19. август 3	404-02-297/6/2011-21	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
52	1300010523	Извођење додатних радова на завршетку колектора "Г" у улици Његошевој и Цара Душана од РШ1 до РШ22, дужине Л=1312м, у Пуковцу, општина Дољевац	5,725	ГП ИНВЕСТПРОДУКТ, Лебане, 19. август 3	404-02-94/8/2011-21	ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
53	1300010525	Извођење радова на рехабилитацији улице Радисава Јовића у Врању	2,694	5Д ДОО, Врање, Паневље	404-02-321/7/2011-21	ГРАД ВРАЊЕ
54	1300010529	Извођење радова на рехабилитацији Сарајевске улице у Врању	1,782	5Д ДОО, Врање, Паневље	404-02-325/8/2011-21	ГРАД ВРАЊЕ
55	1300010528	Извођење радова на реконструкцији тротоара са десне стране у улици Хаџићевој и реконструкцији пешачких стаза у парку у Сврљигу	3,161	ТРАНСКОП Р ДОО, Сврљиг, Васе Албанца 72	404-02-324/13/2011-21	ОПШТИНА СВРЉИГ
56	130001056	Извођење радова на доградњи парохијског дома у Бабушници	2,112	ТРАНСКОП Р ДОО, Сврљиг, Васе Албанца 72	404-02-208/9/2011-21	ОПШТИНА БАБУШНИЦА
57	1300010535	Извођење радова на рехабилитацији пута Горње Поље у Кални, општина Књажевац	1,714	ТРАНСКОП Р ДОО, Сврљиг, Васе Албанца 72	404-02-337/11/2011-21	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
58	1300010532	Извођење радова на уградњи подног грејања у Храму Св. Илије у насељу Грмовац, град Београд	3,874	БЈК ИНЕЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Нови Сад, Митрова Љубише 1 а	404-02-333/6/2011-21	ЕПАРХИЈА СРЕМСКА
59	1300010537	Извођење радова на рехабилитацији улице Крајинска у Паси Пољани на територији ГО Палилула у Нишу	3,401	ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Ниш, Књажевачка бб	404-02-51/9/2012-21	ГРАД НИШ
60	1300010539	Извођење радова на доградњи вртића Поветарац	2,653	КОНЗОЛА ДОО, Врање, Божидара Аџије 19	404-02-342/11/2011-21	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
61	1300010540	Извођење радова на рехабилитацији некатегорисаног пута Рајац Кршеви Горњи Бањани	33,197	АД ПУТЕВИ ЧАЧАК, Чачак, 600 бр. 2	404-02-346/6/2011-21	ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
62	1300010541	Извођење радова на реконструкцији локалних путева у Трговишту	3,598	ИНВЕСТГРАДЊА ДОО, Лесковац, Југ Богданова	404-02-347/7/2011-21	ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
63	1300010543	Изградња Дома културе у Трнави, град Јагодина	22,184	СЗТР ЉУБА - ИНВЕСТ, Параћин, Књаза Милоша бб	404-02-350/7/2011-21	ГРАД ЈАГОДИНА
64	130001055	Вршење стручног надзора над извођењем радова на санацији друмског моста у Бродареву, општина Пријепоље	128	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, Београд, Кумодрашка 257	404-02-210/10/2011-21	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
65	130001057	Извођење радова на адаптацији патријаршијског двора СПЦ Београд - замена фасадне столарије и радови на дворишној фасади	23,849	SAMEX GROUP ДОО, Београд, 22. децембра 2	404-02-247/14/2011-21	Патријаршијски управни одбор
		<b>УКУПНО:</b>	<b>289,692</b>			

**1. Изградња Дома културе у Трнави, град Јагодина – пројекат 13000105-43-11**

У 2012. години извршени су издаци на име изградње Дома културе у Трнави у износу од 22.184 хиљаде динара.

Закључком Владе 05 Број: 351-9401/2011 од 08.12.2011. године, утврђено је да пројекат, „Изградња дома културе у Трнави“, чији су инвеститори Министарство економије и регионалног развоја и Град Јагодина, испуњавају услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>26</sup>.

Уговор о извођењу радова на изградњи Дома културе у Трнави – Град Јагодина број: 404-02-350/7/2011-21 од 19.01.2012. године, закључен је након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број: 203/2011, сагласно члану 5. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>27</sup> покренутог Одлуком број: 404-02-350/2011-21 од 20.12.2011. године. Рок за извођење радова је 120 календарских дана.

Анекс 1 број: 404-02-37/2012-03 од 17.10.2012. године закључен је између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као Наручиоца, Града Јагодине као Корисника, СЗТР „Љуба Инвест“ из Параћина као Извођача, ради измене назива уговорне стране у својству Наручиоца из основног Уговора број: 404-02-350/7/2011-21 од 19.01.2012. године.

Плаћања по Уговору број: 404-02-350/7/2011-21 од 19.01.2012. године и Анексу 1 број: 404-02-37/2012-03 од 17.10.2012. године, извршена су на основу следећих докумената:

у хиљадама динара

Редни број	Исплатилац средстава	Износ	Напомена	Документ	Прималац средстава
0	1	2	3	4	5
1	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	5,546	плаћен износ 5.546.000 динара дана 5.03.2012. године.	авансна ситуација бр. од 1/2012 од 31.01.2012.	СЗТР ЉУБА - ИНВЕСТ, Параћин, Књаза Милоша бб
2	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	3,783	плаћен износ 3.783.448 динара дана 14.06.2012. године.	прва привремена ситуација бр. од 6/2012 од 10.05.2012.	СЗТР ЉУБА - ИНВЕСТ, Параћин, Књаза Милоша бб
3	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	8,490	плаћен износ 8.490.357 динара дана 11.07.2012. године.	друга привремена ситуација бр. од 10/2012 од 22.06.2012.	СЗТР ЉУБА - ИНВЕСТ, Параћин, Књаза Милоша бб
4	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,083	плаћен износ 1.082.548 динара дана 25.10.2012. године.	трећа привремена ситуација бр. од 13/2012 од 24.07.2012.	СЗТР ЉУБА - ИНВЕСТ, Параћин, Књаза Милоша бб
5	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,281	плаћен износ 3.281.464 динара дана 4.12.2012. године.	окончана ситуација бр. од 14/2012 од 29.09.2012.	СЗТР ЉУБА - ИНВЕСТ, Параћин, Књаза Милоша бб
	<b>УКУПНО</b>	<b>22,184</b>			

У члану 21. Уговора о извођењу радова број: 404-02-350/7/2012-21 од 19.01.2012. године, уговорено је да се примопредаја радова врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, а у члану 22. истог уговора дефинисано је да се коначни обрачун испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Записником о примопредаји изведених радова од 14.11.2012. године констатовано је да су радови почели 05.03.2012. године, а завршени до 23.07.2012. године. Записник о коначном обрачуну сачињен је 20.11.2012. године и констатовано је да је прихваћена окончана ситуација и да је кориснику предата банкарска гаранција за отклањање недостатака

<sup>26</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10 и 91/11

<sup>27</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10 и 91/11

у гарантном року број: 96-805-0086302.5 од 20.11.2012. године у износу од 1.109 хиљада динара са роком важења до 17.11.2014. године.

**Утврђено је:**

*Записником о примопредаји изведених радова на изградњи Дома културе у Трнави – Град Јагодина од 14.11.2012. године, констатовано је да су радови завршени до 23.07.2012. године, односно пријем радова је извршен 97 календарских дана након уговореног рока за пријем радова, а и Записник о коначном обрачуну сачињен је 20.11.2012. године, односно 103 календарска дана касније у односу на уговорени рок за сачињавање истог, што није у складу са чланом 20. и 21. Уговора о извођењу радова број: 404-02-350/7/2012-21 од 19.01.2012. године.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**2. Изградња надстрешнице на трибинама главног градског стадиона у Горњем Милановцу – пројекат 1300105-3-12**

На име изградње надстрешнице на трибинама главног градског стадиона у Горњем Милановцу извршени су издаци у износу од 33.688 хиљада динара.

Уговор о извођењу радова број: 404-02-23/10/2012-21 од 30.04.2012. године, закључен је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број: 23/2012, покренутог Одлуком број: 404-02-23/2012-21 од 07.03.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, Општине Горњи Милановац као Корисника и Привредног друштва „Амига“ д.о.о. из Краљева као Извођача. Предмет Уговора је изградња надстрешнице на трибинама главног градског стадиона у Горњем Милановцу. Уговорена вредност радова износи 39.890 хиљада динара без ПДВ-а, односно 47.070 хиљада динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 60 календарских дана.

Анекс I број: 404-02-25/2012-03 од 07.09.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>28</sup>.

Анекс II број: 404-02-25/1/2012-03 од 07.11.2012. године односи се на корекцију вредности основног уговора за измењену стопу ПДВ-а.

Плаћања Извођачу радова Привредном друштву „Амига“ д.о.о. из Краљева извршена су 01.06.2012. године у износу од 11.767 хиљада динара по основу авансне ситуације број 10010112 и 12.10.2012. године у износу од 21.921 хиљаде динара по основу I привремене ситуације број 00025017 у прилогу којих су решења о распореду средстава.

Записником о примопредаји радова од 28.12.2012. године констатовано је да су радови почели 29.05.2012. године и завршени 10.08.2012. године, што је 12 календарских дана дуже од уговореног рока, а примопредаја је извршена 123 календарска дана након рока за примопредју радова дефинисаног чланом 21. Уговора број: 404-02-23/10/2012-21 од 30.04.2012. године.

Записник о коначном обрачуну изведених радова сачињен је 28.12.2012. године.

<sup>28</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

**Утврђено је:**

*Записником о примопредаји изведених радова на изградњи надстрешнице на трибинама главног градског стадиона у Горњем Милановцу од 28.12.2012. године, извршена је примопредаја радова завршених 10.08.2012. године, односно 123 календарска дана након уговореног рока за примопредају радова, што није у складу са чланом 21. и 22. Уговора о извођењу радова број: 404-02-23/10/2012-21 од 30.04.2012. године.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**3.1.1.2. Рехабилитација дела регионалног пута Р 243 – Пројекат 309**

Издаци на име реализације пројекта предвиђених у оквиру програма „Рехабилитација дела регионалног пута Р 243, деоница Сврљиг Кална“ исказани су у износу од 58.229 хиљада динара, од чега је износ од 8.010 хиљада динара извршен из средстава опредељених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 50.219 хиљада динара извршен је из средстава опредељених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Одобрењем број: 454-00-65/2011-20 од 18.04.2011. године и број 454-00-65/2011-20 од 17.06.2011. године прихваћен је Акциони план за пројекат 13000309 – Рехабилитација дела регионалног пута Р 243, који ће се реализовати кроз извођење радова на деоници I од км 41+815,53- км44+279,44 (хабајући слој асфалта у дужини од Л=2,46 км), деоници II од км 44+ 279,44- км46+375,02 (рехабилитација коловоза у дужини од Л= 2,09 км) и деоници IV Јаловник Извор – Кална од км 66+882,06-км69+478,63 (л= 2600м; б-6,6м), а чија је укупна процењена вредност 173.613 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 204.863 хиљада динара са ПДВ-ом.

Одлуком о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројекта Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину<sup>29</sup>, овај износ се умањује на 128.874 хиљаде динара, што значи да је износ средстава које је надлежно министарство одобрило за спровођење Пројекта 13000309 већи од средстава која су распоређена за ове намене Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројекта Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину за износ од 75.989 хиљада динара, и то:

у хиљадама динара

Средства одобрена Изменама Акционог плана за спровођење пројекта у 2011. години	Средства одобрена Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројекта НИП-а за 2011. годину	Више одобрена Средства Изменама Акционог плана за спровођење пројекта у 2011. години
са ПДВ-ом	са ПДВ-ом	са ПДВ-ом
204.863	128.874	75.989

Планом набавки Министарства економије и регионалног развоја за 2011. годину – пречишћен текст, у делу који се односи на набавке које се финансирају из средстава Националног инвестиционог плана у оквиру функције 411 у Табели 3. за пројекат 13000309 – Радови на појачаном одржавању и рехабилитацији регионалног пута Р-243, предвиђена су средства у износу од укупно 173.613 хиљада динара без ПДВ-а, односно 204.863 хиљаде динара са ПДВ-ом и то:

<sup>29</sup> „Службени гласник РС“, бр. 81/11

- под редним бројем 24, предвиђена су средства за извођење радова на рехабилитацији дела регионалног пута Р 243, деоница Сврљиг - Кална Л=246 м, Општина Сврљиг, у износу од 77.373 хиљада динара без ПДВ-а, односно 91.300 хиљада динара са ПДВ-ом;

- под редним бројем 57, предвиђена су средства за извођење радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута Р 243, деоница Јаловник извор – Кална, у износу од 96.240 хиљада динара без ПДВ-а, односно 113.563 хиљада динара са ПДВ-ом.

Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину<sup>30</sup>, за пројекат Рехабилитација дела регионалног пута Р 243, у оквиру дела који се односи на Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе под тачком 44. и шифром пројекта 14300309 утврђена су средства у износу од 120.000 хиљада динара, а у оквиру дела који се односи на Министарство економије и регионалног развоја под тачком 94. и шифром пројекта 13000309 утврђена су средства у износу од 8.010 хиљада динара, што укупно износи 128.010 хиљада динара.

За извођење радова из Програма 13000309 спроведена су два поступка јавне набавке:

### 1. Извођење радова на деоници пута Сврљиг - Кална

На име извођења радова на деоници Сврљиг – Кална, исказани су издаци у износу од 39.667 хиљада динара.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-143/2/2011-21 од 11.04.2011. године, покренут је отворени поступак јавне набавке радова бр.34/2011. Предмет јавне набавке је: извођење радова на Рехабилитацији дела регионалног пута Р 243, деоница Сврљиг - Кална, шифра пројекта 13000309, а процењена вредност износ од 77.373 хиљада динара.

Сачињен је Записник о отварању понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр.34/2011 од 10. маја 2011. године.

У Записнику је наведено: „благовремено тј. до дана 10.05.2011. године до 14,00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:

Број под којим је понуда заведена код наручиоца	Назив понуђача	Датум пријема	Време пријема
773	"Србијааутопут" д.о.о., Љубе Чупе бр.5, Београд, број понуде 3002-1 од 10.05.2011.године	10.05.2011	09,20
772	Предузеће за путеве "Зајечар" а.д. ул. Генерала Гамбете 68 Зајечар, бр. Понуде 2254 од 06.05.2011. године	10.05.2011	09,30
778	"МД ГИТ" д.о.о., ул. Душана Поповића бр. 22, Ниш, понуда бр. 2779/1 од 09.05.2011. године	10.05.2011	12,30
776	"Ратко Митровић Нискоградња" д.о.о., ул Савски насип 1-3Нови Београд понуда бр 590 од 10.05.2011. године	10.05.2011	12,32

Неблаговремене понуде: „нема“.

У наставку текста Записника о отварању понуда под тачком 11. наводи се да је комисија приступила отварању понуда и за сваког понуђача у табели исказала податке које је утврдила том приликом. Код понуђача Предузеће за путеве „Зајечар“ а.д. из Зајечара у рубрици у коју се уносе напомене, поред напомене да понуђач наступа самостално наведено је и следеће: у року за достављање понуда достављена је и измена понуде број 3354/1 од 06.05.2011. године, која је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа - 17 заведена под бројем 777, у 12,45 часова, којом је понуђач дао попуст у износу од 10.220 хиљада динара на вредност укупне понуде без ПДВ-а. У измени понуде се наводи да

<sup>30</sup> „Службени гласник РС“, бр. 96/12, 110/12 и 116/12



Понуђач „Предузеће за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара даје попуст у износу од 10.220 хиљада динара на вредност укупне понуде без ПДВ-а. У измени понуде се не наводе ставке по којима је понуда измењена, нити је приложен нови образац понуде са измењеним вредностима.

Предузеће за путеве Зајечар а.д. је Министарству економије и регионалног развоја је после закљученог Уговора о извођењу радова, дана 21.06.2011. године доставило предмер и предрачун за Р-243 Сврљиг –Кална на обрасцу из понуде на износ умањен за допуну понуде.

Под тачком 12. Под којом се наводе недостаци приспелих понуда, наведено је да понуђач „Србијааутопут“ који на тендеру наступа у групи са „Ратко Митровић-Дедиње“ из Београда уместо конкурсном документацијом траженог важећег решења надлежног органа, достављено је обавештење Министарства животне средине и просторног планирања, сектор за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште, да испуњавају све услове предвиђене за добијање лиценце и да ће писмени отправак накнадно бити уручен.

Записник са отварања понуда уручен је присутним овлашћеним представницима понуђача, примедби на записник није било.

Комисија је сачинила Записник о стручној оцени понуда за јавну набавку бр. 34/2011 и Извештај о стручној оцени понуда број 404-02-143/4/2011-21 од 18.05.2011. године у којем је констатовала да су стигле четири понуде и то:

у хиљадама динара

Редни број	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ	Понуђена цена са ПДВ	Ранг листа по критеријуму најниже цене	
				Пре допуне	После допуне
1.	Србија аутопут д.о.о. Београд	75.377	88.945	4	4
2.	ПЗП Зајечар	73.220	86.400	3	
	Умањење цене кроз допуну понуде ПЗП Зајечар	10.220	12.060		
	Понуђена цена са попустом ПЗП Зајечар	63.000	74.340		1
3.	Ратко Митровић нискоградња д.о.о. Београд	64.573	76.197	1	2
4.	"МД Гит" д.о.о. Ниш	69.281	81.752	2	3

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „Ратко Митровић-нискоградња“ д.о.о. из Београда неисправна, јер није достављено важеће решење надлежног органа о испуњености услова за извођење радова који су предмет јавне набавке (исти недостатак није наведен у Записнику о отварању понуда); да је понуда понуђача „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша неисправна, јер није достављен уговор за најмање један посао о изведеним радовима на изградњи, санацији и реконструкцији путева, градских саобраћајница и државних путева у минималном износу од 75.000 хиљада динара без ПДВ како је тражено конкурсном документацијом.

Комисија је констатовала да су исправне понуда понуђача „Србијааутопут“ и понуда понуђача Предузећа за путеве „Зајечар“ а.д. из Зајечара и исте је рангирала по критеријуму најниже понуђене цене, при чему је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Предузећа за путеве „Зајечар“ а.д. из Зајечара и предложила Наручиоцу избор овог понуђача.

Одлука о избору најповољније понуде у отвореном поступку 34/2011 број: 404-02-143/6/2011-21 донета је 30.05.2011. године, којом је изабрана као најповољнија понуда понуђача Предузећа за путеве „Зајечар“ а.д. из Зајечара број понуде 2254/1 од 06.05.2011. године, са понуђеном ценом од 63.000 хиљада динара без ПДВ-а.

Уговор број: 404-02-143/7/2011-21 од 15.06.2011. године закључен је између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), Јавног предузећа „Путеви Србије“ из Београда (Корисник) и Предузећа за путеве „Зајечар“ а.д. из Зајечара (Извођач). Предмет Уговора је Извођења радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута П- 243 Сврљиг - Кална, деоница I и II. Вредност уговорених радова је

74.340 хиљада динара са ПДВ-ом. Чланом 5. Уговора дефинисан је рок за извођење радова од 80 календарских дана.

Предузеће за путеве Зајечар а.д. је Министарству економије и регионалног развоја је после закљученог Уговора о извођењу радова, дана 21.06.2011. године доставило предмер и предрачун за Р-243 Сврљиг – Кална на обрасцу из понуде на износ умањен за допуну понуде.

Анекс I број: 404-02-90/2012-03 од 17.10.2012. године односи се на наставак реализације основног Уговора у 2012. години и измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>31</sup>.

Анекс II број: 404-02-90/1/2012-03 од 15.11.2012. године односи се на корекцију вредности основног уговора за измењену стопу ПДВ-а.

Уговор о уступању број: 404-02-90/2/2012-03 од 03.12.2012. године закључили су Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Јавно предузеће „Путеви Србије“ из Београда и Општина Сврљиг, којим Јавно предузеће „Путеви Србије“ из Београда уступа Општини Сврљиг Уговор број 404-02-143/7/2011-21 од 15.06.2011. године закључен између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), Јавног предузећа „Путеви Србије“ из Београда (Корисник) и Предузећа за путеве „Зајечар“ а.д. из Зајечара (Извођач).

У вези са реализацијом Уговора, Извођачу радова је у 2011. години плаћен износ од 26.256 хиљада динара по испостављеној авансној и I привременој ситуацији, у 2012. години плаћен је износ од 39.667 хиљада динара по испостављеној II и III привременој ситуацији, а у 2013. години Извођач је испоставио IV привремену и окончану ситуацију у вредности од 8.558 хиљада динара.

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

Плаћања у 2012. години извршена су на основу следеће документације:

у хиљадама динара

Редни број	Ситуација		Вредност радова по ситуацији	Износ за плаћање	Решење о одобрењу коришћења средстава	
	Број	датум			Број	датум
1	II привремена ситуација Број 1091100095	05.01.2012	10.680	8.010	401-00-133/2012-20/2	06.02.2012
2	III привремена ситуација број 1091200049	03.08.2012	42.210	31.657	401-00-130/2012-09/1	18.10.2012
	<b>Укупно</b>			<b>39.667</b>		

Дана 29.01.2013. године сачињен је Записник о примопредаји изведених радова у општини Сврљиг. Предмет примопредаје су изведени радови на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута Р-243 Сврљиг – Кална, деоница 1 и 2.

Према истом записнику, датум почетка извођења радова је 04.10.2011. године, а датум завршетка радова 16.06.2012. године. Овом записнику је приложен и записник о коначном обрачуну од 20.02.2013. године.

У записнику о коначном обрачуну од 20.02.2013. године наводи се да је уговорени рок за извршење радова 80 календарских дана, наводе се и разлози због којих је дошло до продужетка рока: зимска обустава радова 102 календарска дана, поплава на подручју Сврљига 13 календарских дана, због некомплетне пројектне документације, експропријације и неповољних услова 41 календарски дан, због уведеног ванредног стања на подручју Републике Србије у фебруару 2012. године 22 календарска дана и констатује се да је по одбитку напред наведених кашњења укупно трајање извођења радова 78 календарских дана. Чланом 6. Уговора број 404-02-143/7/2011-21 од 15.06.2011. године, уговорени рок се продужава на захтев извођача, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Анексом

<sup>31</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

основног уговора. За продужење рока извођења радова уговорне стране су ретроактивно закључиле Анекс I број: 404-02-90/2012-03 од 17.10.2012. године.

**Утврђено је:**

*Понуђач „Предузећа за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара извршио је измену понуде актом број 3354/1 од 06.05.2011. године, што је констатовано у Записнику о отварању понуда, а којом је дао попуст на укупну цену у износу од 10.220 хиљада динара без ПДВ-а.*

*Анексом I број: 404-02-90/2012-03 од 17.10.2012. године ретроактивно је извршено продужење реализације Уговора у 2012. години у вези са извођењем радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута П- 243 Сврљиг - Кална, деоница I и II, иако је рок за извођење радова од 80 календарских дана, до закључења наведеног Анекса прекорачен за 292 календарска дана, што није у складу са чланом 5. и 6. Уговора о извођењу радова број: 404-02-143/7/2011-21 од 15.06.2011. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 7. предметног Уговора.*

*Примопредаја радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута П- 243 Сврљиг - Кална, деоница I и II, извршена је 29.01.2013. године, о чему је сачињен Записник, иако су радови завршени 16.06.2012. године, што није у складу са чланом 19. Уговора број: 404-02-143/7/2011-21 од 15.06.2011. године.*

*Записник о коначном обрачуну радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута П- 243 Сврљиг - Кална, деоница I и II, од 20.02.2013. године није сачињен истог дана када и Записник о примопредаји радова, што није у складу са чланом 20. Уговора број: 404-02-143/7/2011-21 од 15.06.2011. године.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

## **2. Извођење радова на деоници пута Јаловник Извор - Кална**

Исказани су издаци у износу од 18.567 хиљада динара на име извођења радова на деоници IV, Јаловник Извор – Кална.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-201/2011-21 од 20.06.2011. године, покренут је отворени поступак јавне набавке радова број 76/2011. Предмет јавне набавке је: извођење радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута Р 243, деоница IV, Јаловник Извор - Кална, шифра пројекта 13000309, чија је процењена вредност исказана у износу од 96.240 хиљада динара.

Сачињен је Записник о отварању понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр.76/2011 од 01. августа 2011. године. До почетка отварања понуда (1. август 2011. године до 11.00 часова) достављене су понуде два понуђача. Неблаговремених понуда није било. Отварању понуда су присуствовали овлашћени представници свих понуђача. У року за достављање понуда понуђач „Предузеће за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара доставио је и измену понуде број 4003/1 од 27.07.2011, године, код наручиоца заведено 01.08.2011. године у 09,45 часова, што је констатовано у Записнику о отварању понуда. Изменом понуде понуђач је дао попуст у износу од 5.351 хиљаде динара без ПДВ-а.

У измени понуде се не наводе ставке по којима је понуда измењена, нити је приложен нови образац понуде са измењеним вредностима.

Комисија је сачинила Записник о стручној оцени понуда за јавну набавку бр. 76/2011 и Извештај о стручној оцени понуда број 404-02201/4/2011-21 од 02.08.2011. године у којем је констатовала да су благовремено стигле две понуде и то:

Редни број	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ	Понуђена цена са ПДВ	Ранг листа по критеријуму најниже цене	
				Пре допуне	После допуне
1.	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш	89.711	105.859	1	1
2.	ПЗП Зајечар	89.999	106.199	2	2

Одлука о избору најповољније понуде у отвореном поступку 76/2011 број: 404-02-201/6/2011-21 донета је 09.08.2011. године, којом је изабрана као најповољнија понуда понуђача „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша, са понуђеном ценом од 89.711 хиљада динара без ПДВ-а.

Уговор број: 404-02-201/8/2011-21 од 23.08.2011. године закључен је између Министарства економије и регионалног развоја, Јавног предузећа „Путеви Србије“ из Београда и Привредног душтва „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша. Предмет Уговора је Извођење радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута Р- 243, деоница IV, Јаловник Извор - Кална. Вредност уговорених радова је 89.711 хиљада динара без ПДВ-а, односно 105.859 хиљада динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 80 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао и продужава се на захтев извођача, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Анексом основног уговора (члан 5. и 6.)

Стручни надзор над спровођењем радова из јавне набавке 76/2011 поверен је Друштву за пројектовање и консалтинг „Нишпројект – пројектовање“ д.о.о. из Ниша, са којим су закључени Уговор број: 404-02-37/9/2010-04 од 09.06.2010. године и Уговор број: 404-02-189/8/2011-21 од 11.07.2011. године.

Анекс I број: 404-02-74/2012-03 од 12.10.2012. године односи се на наставак реализације основног Уговора у 2012. години и измена назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>32</sup> и уговорне стране констатују да до дана закључења овог анекса реализација основног Уговора није окончана, тако да се наставља у 2012. години.

Анекс II број: 404-02-74/2/2012-03 од 10.12.2012. године односи се на корекцију вредности основног уговора за измењену стопу ПДВ-а, тако да се уговорена вредност радова са ПДВ-ом увећава на износ од 107.204 хиљаде динара.

Уговор о уступању број: 404-02-74/1/2012-03 од 12.10.2012. године закључили су Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Јавно предузеће „Путеви Србије“ из Београда и Општина Књажевац, којим Јавно предузеће „Путеви Србије“ из Београда уступа Општини Књажевац Уговор број: 404-02-201/8/2011-21 од 23.08.2011. године закључен између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), Јавног предузећа „Путеви Србије“ из Београда (Корисник) и Привредног душтва „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша (Извођач).

У вези са реализацијом Уговора Извођач је у 2011. години испоставио авансну ситуацију, а у 2012. години I и II привремену ситуацију, у укупном износу од 45.026 хиљада динара.

У 2012. години везано за јавну набавку 76/2011 - пројекат 309 извршено је плаћање извођачу радова „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша у износу од 18.567 хиљада динара и то:

<sup>32</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

у хиљадама динара

Редни број	Ситуација		Вредност радова по ситуацији	Износ за плаћање	Решење о одобрењу коришћења средстава	
	Број	датум			Број	датум
1	I привремена ситуација Број 9996/1	23.10.2012.	14.649	10.943	401-00-130/2012-09/3	14.12.2012
2	II привремена ситуација Број 11812/1	10.12.2012	10.264	7.618	401-00-130/2012-09/2	19.12.2012
	<b>Укупно</b>			<b>18.567</b>		

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

**Утврђено је:**

*Понуђач „Предузећа за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара извршио је измену понуде актом број 4003/1 од 27.07.2011, године, што је констатовано у Записнику о отварању понуда, а којом је дао попуст на укупну цену у износу од 5.351 хиљаде динара без ПДВ-а.*

*Министарство је закључило Анекс I број: 404-02-74/2012-03 од 12.10.2012. године, након прекорачења уговореног рока за 330 календарских дана, а у вези са продужењем рока извођења радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута П- 243 Сврљиг - Кална, деоница IV, Јаловник Извор - Кална, којим је констатовано да до дана закључења овог анекса реализација основног Уговора није окончана, тако да се наставља у 2012. години, што није у складу са чланом 5. и 6. Уговора број: 404-02-201/8/2011-21 од 23.08.2011. године и није предузело мере у складу са чланом 7. предметног Уговора.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**3.1.1.3. Изградња мостова у Трговишту – Пројекат 320**

Издаци на име реализације пројекта предвиђених у оквиру програма „Изградња мостова у Трговишту“ исказани су у износу од 43.195 хиљада динара, од чега је износ од 31.728 хиљада динара извршен из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 11.467 хиљада динара извршен је из средстава одређених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-257/2011-21 од 08.09.2011. године, Министарство економије и регионалног развоја покренуло је отворени поступак за извођење радова на изградњи друмског моста преко реке Пчиње у месту Трговиште, по систему „кључ у руке“.

По спроведеном поступку јавне набавке број 123/2011, закључен је Уговор о извођењу радова, број: 404-02-257/5/2011-21 од 15.11.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, Општине Трговиште као Корисника и Групе понуђача АД „Путеви Ужице“ из Ужица и Саобраћајни институт „ЦИП“ доо из Београда као Извођача. Укупна вредност исказана је у износу од 40.673 хиљаде динара (без ПДВ-а), односно 47.994 хиљаде динара (са ПДВ-ом) и роком извођења радова од 90 календарских дана.

Записник о примопредаји радова и коначном обрачуну, сачињен је 06. јула 2012. године. Саставни део овог Записника чини и Грађевинска дозвола број: 351-3494 од 22.12.2011. године.

Констатовано је да су радови завршени квалитетно, и да су количине изведених радова утврђене у листовима грађевинске књиге. Записником се потврђује да је Извођач приликом примопредаје предао радове Кориснику, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала са приложеним атестима, као и пројекат изведених радова. Радови су почели 20.03.2012. године, а завршени 18.06.2012. године, односно радови су завршени у року.

Окончана ситуација прихваћена је од стране Наручиоца, Корисника и надзорног органа.

Извођач је Кориснику предао банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, број L/G 10319/12 издату од стране „SOCIETE GENERALE SRBIJA“ AD Београд, у износу од 5% вредности уговора, односно на износ од 2.400 хиљада динара, са роком важности до 06.07.2014. године.

Укупно исплаћена средства за извођење радова: 47.994 хиљаде динара (у 2012. години 43.195 хиљада динара, а у 2011. години 4.799 хиљада динара).

у хиљадама динара

Ред. број	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ у хиљадама динара	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-257/5/2011-21	15.11.2011	Општина Трговиште/АД Путеви Ужице	Авансна ситуација 03-360	02.12.2011.	401-00-742/2011-20/7	12.12.2011.	<b>4.799</b>	19.12.2011.
2	404-02-257/5/2011-21	15.11.2011	Општина Трговиште/АД Путеви Ужице	Авансна ситуација 03-01	04.01.2012.	401-00-133/2012-20/17	23.01.2012.	<b>7.199</b>	01.02.2012.
3	404-02-257/5/2011-21	15.11.2011	Општина Трговиште/АД Путеви Ужице	Прва привремена ситуација 12-4588	19.04.2012.	401-00-133/2012-20/2	21.05.2012.	<b>9.000</b>	01.06.2012.
4	404-02-257/5/2011-21	15.11.2011	Општина Трговиште/АД Путеви Ужице	Прва привремена ситуација 12-4588	19.04.2012.	401-00-133/2012-20/1	21.05.2012.	<b>7.566</b>	01.06.2012.
5	404-02-257/5/2011-21	15.11.2011	Општина Трговиште/АД Путеви Ужице	Друга привремена ситуација 12-7555	22.05.2012.	401-00-133/2012-20/1	08.06.2012.	<b>2.434</b>	09.07.2012.
6	404-02-257/5/2011-21	15.11.2011	Општина Трговиште/АД Путеви Ужице	Друга привремена ситуација 12-7555	22.05.2012.	401-00-133/2012-20/1	28.06.2012.	<b>5.529</b>	09.07.2012.
7	404-02-257/5/2011-21	15.11.2011	Општина Трговиште/АД Путеви Ужице	Окончана ситуација 12-11886	09.07.2012.	401-00-130/2012-09/1	08.11.2012.	<b>11.467</b>	23.11.2012.
<b>УКУПНО</b>								<b>47.994</b>	

### 3.1.1.4. Изградња централног градског вртића у Краљеву – Пројекат 324

Издаци на име реализације пројекта предвиђених у оквиру програма „Изградња централног градског вртића у Краљеву“ исказани су у износу од 38.718 хиљада динара, од чега је износ од 20.915 хиљада динара извршен из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 17.803 хиљаде динара извршен је из средстава одређених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Одобрењем број: 454-00-143/2011-20 од 08.08.2011. године Министарство економије и регионалног развоја је одобрило Акциони план за спровођење пројекта, чија је процењена вредност радова 109.107 хиљада динара без ПДВ-а, односно 128.746 хиљада динара са ПДВ-ом, а који ће се финансирати из средстава ЕИБ-а у износу од 64.000 хиљада динара (49,7%) и из буџета у износу од 15.000 хиљада динара (11,7%), а делом из средстава локалне

самоуправе у износу од 49.746 хиљада динара (38,67%). У Акционом плану од 08.08.2011. године, одељак „Документа потребна за реализацију пројекта“, наведено је да су прибављена следећа документа: Решење о грађевинској дозволи број: 351-210/2011-6 од 22.03.2011. године, Главни пројекат АГ и пројекат конструкције, Главни пројекат водовода и канализације и Главни пројекат електро инсталација, са техничком контролом Bell Telecom д.о.о, из октобра 2010. године.

у хиљадама динара			
Редни број	Извор финансирања	Без ПДВ-а	Са ПДВ-ом
1	НИП ЕИБ- Примања од иностраних задуживања -11	54.237	64.000
2	НИП – Приходи из буџета - 01	12.712	15.000
3	Локална самоуправа	42.158	49.746
	<b>Набавка укупно</b>	<b>109.107</b>	<b>128.746</b>

Након спроведеног отвореног поступка број 100/2011 покренутог Одлуком број: 404-02-230/2011-21 од 10.08.2011. године, закључен је Уговор број: 404-02-230/21/2011-21 од 26.10.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), Града Краљева (Корисник) и групе понуђача чији је овлашћени члан Биро за изградњу, инжињеринг и пројектовање „Рамарк“ из Чачка (Извођач). Предмет Уговора је извођење радова на изградњи централног градског вртића „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву. Вредност уговорених радова је 105.294 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 124.247 хиљада динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 210 календарских дана од дана увођења у посао (члан 4. Уговора).

Чланом 2. став 2. Уговора, Наручилац се обавезује да, од укупно уговореног износа исплати Извођачу износ од 79.000 хиљада динара са ПДВ-ом, док се Корисник обавезује на исплату износа од 45.247 хиљада динара са ПДВ-ом.

Чланом 9. став 3. Уговора Корисник се обавезује да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. У вези са спровођењем стручног надзора, Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција“ Краљево именовало је Решењем број: 1266 од 17.11.2011. године надзорни орган над извођењем грађевинских, грађевинско – занатских, машинских и електро радова на изградњи објекта централног градског вртића „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву. Начин одређивања стручног надзора у конкретном случају није усаглашен са чланом 9. став 3. Уговора.

Анекс I број: 404-02-230/23/2011-21. од 11.05.2012. године односи се продужење рока за извођење радова за 46 календарских дана, тако да је нови рок за извођење радова 256 календарских дана.

Анекс II број: 404-02-53/2012-03 од 07.09.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, у складу са Законом о министарствима<sup>33</sup>.

Анекс III број: 404-02-53/1/2012-03 од 30.11.2012. године односи се на измену структуре извора финансирања, тако да се износ средстава из иностраних задуживања одобрених од стране ЕИБ-а од 64.000 хиљада динара мења и гласи 46.197 хиљада динара, а износ средстава обезбеђених из буџета од 15.000 хиљада динара мења и гласи 32.803 хиљаде динара.

Анекс IV број: 404-02-53/2/2012-03 од 26.03.2013. године односи се на увећање вредности радова за 3.055 хиљада динара са ПДВ-ом.

У вези са јавном набавком број 100/2011, Наручилац је Извођачу радова у 2011. и 2012. години укупно исплатио 69.780 хиљада динара, на основу следеће документације:

<sup>33</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

Ситуација		Износ за плаћање по ситуацији	Плаћено из средст. НИП-а	Решење о одобрењу коришћења средстава		Плаћено из извора	
				Број	датум	11	01
I привремена ситуација број 5/12	08.02.2012	6.607	6.607	401-00-133/2012-20/2	02.03.2012	6.607	
II привремена ситуација Број 7/12	16.03.2012	5.877	5.877	401-00-133/2012-20/3	05.04.2012	5.877	
III привремена ситуација број 11/12	20.04.2012	8.431	8.431	401-00-133/2012-20-4	16.05.2012	8.431	
VI привремена ситуација Број 32/12	16.08.2012	17.803	17.803	401-00-130/2012-09/3	04.12.2012		17.803
<b>Свега плаћено у 2012. години</b>		<b>38.718</b>				<b>20.915</b>	<b>17.803</b>
<b>Свега плаћено у 2011. години</b>		<b>31.062</b>				<b>16.062</b>	<b>15.000</b>
<b>Укупно плаћено</b>		<b>69.780</b>				<b>36.977</b>	<b>32.803</b>

у хиљадама динара

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа. У 2013. години Извођач је испоставио VIII привремену ситуацију број 5/13 у износу од 6.976 хиљада динара. Разлика између уговорене и фактурисане вредности радова по испостављеној VIII привременој ситуацији број 5/13 износи 13.948 хиљада динара.

У Одговору број: службена белешка бр. 027/2013 од 30.05.2013. године наводи се да је „продужени рок за извођење радова износио 245 дана од дана увођења у посао и да је Извођач уведен у посао 21.11.2011. године, али без потпуне грађевинске документације, јер је недостајао технолошки пројекат кухиње“.

У објашњењу се даље наводи да је у периоду од 31.08.2012. године до марта 2013. године трајало усаглашавање локалне самоуправе да ли ће финансирати додатне радове као и вишкове и мањкове. Састанци са представницима Извођача, Надзора и Корисника су одржани током децембра 2012. године у Краљеву и 31.01.2013. године у просторијама Министарства и да је дана 11.03.2013. године усаглашен је преглед мањкова, вишкова и неуговорених радова са свим потребним сагласностима и решењима и истог дана је одсек контроле дао позитивно мишљење.

Такође се наводи да „формално правно рок од 245 дана је могао да тече тек од дана предаје извођачу комплетне техничке документације, а како до краја августа 2012. године то није предато (недостајао је пројекат технологије за централну кухињу и пројекат лифта), рок је могао почети да се рачуна тек по предаји истих“.

Према грађевинском дневнику, извођач је дана 21.11.2011. године уведен у посао и од тада тече рок за извођење радова. У допису број: 404-02-53/2012-03 од 29.10.2012. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе наводи да је „на састанку одржаном 31.08.2012. године у Краљеву, у присуству представника Наручиоца, Корисника, Извођача, Пројектанта и Надзорног органа, потврђено да је Град Краљево у обавези да обезбеди инвестиционо – техничку документацију, односно да ће Пројектант доставити Извођачу, Технолошки пројекат кухиње и пројекат лифта, сагласно члану 9. Уговора број: 404-02-230/21/2011-21 од 26.10.2011. године“.

**Утврђено је:**

**Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција“ Краљево именовала је Решењем број: 1266 од 17.11.2011. године надзорни орган над извођењем грађевинских, грађевинско - занатских машинских и електро радова на изградњи објекта централног градског вртића „Олга Јовичић Рита“ у Краљеву, што није у складу са чланом 9. став 3. Уговора број: 404-02-230/21/2011-21 од 26.10.2011. године.**



## ПРЕПОРУКА:

*Препоручује се Министарству да усаглашава начин одређивања стручног надзора са одредбама Уговора о извођењу радова.*

### 3.1.1.5. Изградња резервоара питке воде на локацији „Ђурђево брдо“, Град Јагодина; – Пројекат 325

Издаци на име реализације пројекта предвиђеног у оквиру програма „Изградња резервоара питке воде на Ђурђевом брду - Град Јагодина“ исказани су у износу од 71.612 хиљада динара, од чега је износ од 55.904 хиљада динара извршен из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 15.708 хиљада динара извршен је из средстава одређених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Закључком Владе 05 Број: 351-9401/2011 од 08.12.2011. године, утврђено је да пројекат „Изградња прве фазе комплекса резервоара на Ђурђевом брду“ чији су инвеститори МЕРР и Град Јагодина, испуњава услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе.

Уговор о извођењу радова на изградњи резервоара питке воде на Ђурђевом брду – Град Јагодина број: 404-02-349/8/2011-21 од 19.01.2012. године, закључен је након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број: 202/2011, покренутог Одлуком број: 404-02-349/2011-21 од 19.12.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, Града Јагодине, као корисника и Групе понуђача ВП „Ћуприја“ а.д. из Ћуприје и МПП „Јединство“ из Севојна, као извођача и евидентиран код корисника Град Јагодина под бројем 031-41-01 од 19.01.2012. године. Предмет Уговора је извођење радова на изградњи резервоара питке воде Ђурђево брдо – Јагодина. Чланом 5. Уговора дефинисан је рок за извођење радова је 240 календарских дана од дана увођења у посао. Уговорена вредност одређена је у износу од 67.470 хиљада динара без ПДВ-а, односно 79.615 хиљада динара са ПДВ-ом.

Анекс 1 број: 404-02-30/2012-03 од 07.09.2012. године закључен је између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као Наручиоца, Града Јагодине, као Корисника и Групе понуђача ВП „Ћуприја“ а.д. из Ћуприје и МПП „Јединство“ из Севојна, као Извођача, ради измене назива уговорне стране у својству Наручиоца из основног Уговора број: 404-02-349/8/2011-21 од 19.01.2012. године.

Анекс II број: 404-02-30/1/2012-03 од 19.12.2012. године закључен је између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као наручиоца, Града Јагодине, као корисника и Групе понуђача ВП „Ћуприја“ а.д. из Ћуприје и МПП „Јединство“ из Севојна, као извођача ради измене уговорене вредности из основног Уговора број: 404-02-349/8/2011-21 од 19.01.2012. године, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност<sup>34</sup>, тако да је вредност из члана 3. Уговора у износу од 79.615 хиљада динара са пдв-ом, замењена је износом од 79.844 хиљаде динара са пдв-ом.

Плаћања по Уговору број: 404-02-349/8/2011-21 од 19.01.2012. године и Анексу 1 број: 404-02-30/2012-03 од 07.09.2012. године, извршена су на основу следећих докумената:

у хиљадама динара

Редни број	Инвеститор	Износ	Датум плаћања	Назив документа	Прималац средстава
0	1	2	3	4	5
1	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	19,904	плаћен износ 19.903.627 динара дана 14.02.2012. године.	авансна ситуација без броја од 02.02.2012. године	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109

<sup>34</sup> „Службени гласник РС“, бр. 93/12

2	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	15,691	плаћен износ 7.000.000 динара дана 1.06.2012. године. Други део ситуације у износу од 8.691.068 плаћен 1.06.2012. године.	прва привремена ситуација од 18.04.2012. годин	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109
3	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	14,616	плаћен износ 14.615.683 динара дана 1.06.2012. године.	друга привремена ситуација од 11.05.2012. године	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109
4	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА, МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,826	плаћен износ 4.000.000 динара дана 9.07.2012. године. Други део у износу од 1.693.249 динара плаћен 9.07.2012.. године. Трећи део у износу 1.132.840 динара плаћен 12.10.2012. године.	трећа привремена ситуација од 04.06.2012. године	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109
5	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,975	плаћен износ 7.974.996 динара дана 12.10.2012. године.	четврта привремена ситуација од 12.07.2012. године	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109
6	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,365	плаћен износ 3.365.345 динара дана 12.10.2012. године.	пета привремена ситуација од 30.07.2012. године	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109
7	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,088	плаћен износ 1.088.065 динара дана 22.10.2012. године.	шеста привремена ситуација од 03.09.2012. године	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109
8	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2,147	плаћен део у износу од 1.634.655 динара дана 23.11.2012.. године. Други део плаћен дана 4.12.2012. године у износу од 512.453 динара.	седма привремена ситуација од 02.11.2012. године	ВП ЋУПРИЈА, Ћуприја, Цара Лазара 109
	<b>УКУПНО</b>	<b>71,612</b>			

Примопредаја радова није извршена од стране Наручиоца и није сачињен коначни обрачун изведених радова како је то дефинисано чланом 20. и 21. Уговора број: 404-02-349/8/2011-21 од 19.01.2012. године.

У документу Број: службена белешка 025/2013 од 21.05.2013. године, који је достављен у поступку ревизије, нису наведене даље мере и активности Министарства на решавању и регулисању потраживања од стране Извођача радова Водопривредног предузећа „Ћуприја“ из Ћуприје за изведене вишкове и додатне радове. У прилогу наведеног документа достављени су следећи акти: допис број: 119 од 14.01.2013. године, допис број: 404-02-30/2012-03 од 12.02.2013. године, допис број: 404-02-30/2012-03 од 28.02.2013. године и службена белешка са састанка одржаног 21.03.2013. године.

У прилогу дописа број: 119 од 14.01.2013. године, Водопривредно предузеће „Ћуприја“ из Ћуприје, доставило је Извештај комисије за технички преглед и пријем изведених радова на изградњи прве фазе комплекса резервоара на Ћурђевог брду у Јагодина – резервоар питке воде корисне површине  $V=5000m^3$  од 03.01.2013. године. Наведени извештај потисали су чланови комисије у чијем саставу није било представника Министарства.

Дописом број: 404-02-30/2012-03 од 12.02.2013. године, Министарство је обавестило Водопривредно предузеће „Ћуприја“ из Ћуприје, о разлозима враћања окончане ситуације од 07.01.2012. године и навело да иста није била потписана од стране корисника и надзорног органа, као и да су исказани вишкови радова за које није добијена сагласност Наручиоца.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, у допису број: 404-02-30/2012-03 од 28.02.2013. године, упућеном Граду Јагодина, наводи да је у захтеву за извођењем вишкова и додатних радова на изградњи резервоара питке воде на Ћурђевог брду извођач исказао вишкове радова у износу од 8.594 хиљаде динара и додатне радове у износу од 7.812 хиљада динара, са којима се Град Јагодина сагласио дописом број: 404-943/12-01 од 09.06.2012. године. Такође је наведено, да је Град Јагодина упознат са Процедурама Сектора за НИП, по којима се без сагласности Наручиоца не могу изводити додатни радови без спроведеног поступка јавне набавке, не могу се вршити измене пројектно-техничке

документације, нити измене уговорних права и обавеза, да се вишкови радова не могу изводити без сагласности Наручиоца и Корисника, као и да Министарство није у могућности да прихвати плаћање наведених вишкова и додатних радова.

У службеној белешци са састанка одржаног 21.03.2013. године, којем су присуствовали представници Наручиоца, Корисника, Извођача радова и Надзора, констатовано је да за извођење вишкова и додатних радова није дата писана сагласност од стране Наручиоца и наведена је примедба Извођача да је у грађевинском дневнику имао сагласност Надзора за неопходност предметних позиција у технологији извођења радова.

У поступку ревизије достављена је документација о покренутом судском спору у вези са предметним пројектом, која садржи:

- Предлог за мирно решење спора поднет од стране извођача радова Водопривредног предузећа „Ћуприја“ А.Д. из Ћуприје број: 01-1985 од 14.05.2013. године;
- допис Републичког јавног правобранилаштва број: МР – 1097/13 од 21.5.2013. године;
- изјашњење Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе број: 7-00-23/2013-03 од 29.05.2013. године;
- Решење о извршењу Привредног суда у Београду 5-ИВ-9242/13 од 09.08.2013. године;
- поднесак тужиоца Водопривредног предузећа „Ћуприја“ А.Д. из Ћуприје од 26.09.2013. године;
- изјашњење на поднесак тужиоца Водопривредног предузећа „Ћуприја“ А.Д. из Ћуприје број: 7-00-23/1/2013-03 од 08.10.2013. године.

**Утврђено је:**

**У вези са извођењем радова на изградњи резервоара питке воде Ђурђево брдо – Јагодина, по основу Уговора број: 404-02-349/8/2011-21 од 19.01.2012. године покренут је судски спор код Привредног суда у Београду.**

**3.1.1.6. Реконструкција зграде Народног музеја у Крушевцу – Пројекат 334**

Издаци на име реализације пројекта „Реконструкција зграде Народног музеја у Крушевцу“ исказани су у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја у износу од 30.756 хиљада динара, извршени из средстава Европске инвестиционе банке (извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања).

Уговор број: 404-02-149/11/2011-21 од 17.06.2011. године закључен је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова бр. 36/2011, покренутог Одлуком број: 404-02-149/2011-21 од 14.04.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), Града Крушевца (Корисник) и група понуђача чији је овлашћени члан „Техноградња“ д.о.о. из Крушевца (Извођач). Предмет Уговора је реконструкција зграде Народног музеја у Крушевцу. Вредност уговорених радова је 86.621 хиљада динара без ПДВ-а, односно 102.213 хиљада динара са ПДВ-ом.

Анекс I број: 404-02-149/14/2011-21 од 27.09.2011. године којим су се уговорне стране сагласиле да корисник обезбеди услугу вршења стручног надзора над извођењем радова који су предмет основног уговора и да су Решењем ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу града Крушевца“ број 3395 од 08.09.2011. године, именована лица за вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача

Анекс II број: 404-02-149/15/2011-21 од 22.03.2012. године односи се на продужење рока за извођење радова до 20.04.2012. године.

Анекс III број: 404-02-94/2012-03 од 22.10.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца сагласно Закону о министарствима<sup>35</sup>.

Анекс IV број: 404-02-94/1/2012-03 од 20.12.2012. године односи се на измену вредности уговорених радова, тако што је на предлог Комисије за стручну подршку реализације пројекта НИП-а број: 454-00-16/9/2012-03 од 22.10.2012 године, одобрен захтев Извођача за извођењем вишка радова у вредности од 8.371 хиљада динара са ПДВ-ом и неизвођењем мањка радова у вредности од 34.565 хиљада динара са ПДВ-ом. На овај начин је уговорена вредност умањена за износ од 22.198 хиљада динара без ПДВ-а, односно 25.954 хиљада динара са ПДВ-ом и гласи 64.423 хиљада динара без ПДВ-а, односно 76.259 хиљада динара са ПДВ-ом.

Наручилац је у 2011. години у вези реализације јавне набавке број 36/2011, платио Извођачу радова износ од 36.991 хиљада динара, а Корисник је платио износ од 4.199 хиљада динара.

У 2012. години Наручилац је исплатио обавезе по IV и V привременој ситуацији из средства ЕИБ-а у износу од 30.756 хиљада динара, а локална самоуправа - Град Крушевац је платио Извођачу обавезу по VI привременој ситуацији у износу од 1.635 хиљада динара, о чему је доставио обавештење.

у хиљадама динара

Редни број	Ситуација број	Решење о распореду средстава	Износ - извор 01	Износ - извор 11	Укупно
1	IV привремена ситуација број 12-15305-13 од 17.01.2012	401-00-133/2012-20/31 од 10.02.2012		19,810	19,810
2	V привремена ситуација број 12-15305-76 од 03.03.2012	401-00-133/2012-20/5 од 30.04.2012		10,946	10,946
3	VI привремена ситуација број 12 од 16.11.2012	Град Крушевац	1,635		1,635
Свега исплаћено у 2012. години			<b>1,635</b>	<b>30,756</b>	<b>30,756</b>
Свега исплаћено у 2011. години					<b>36,991</b>
<b>Локална самоуправа 2011 и 2012</b>					<b>5,834</b>
<b>Укупно исплаћено</b>					<b>73,581</b>

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

Закључивање Анекса III број: 404-02-94/2012-03 од 22.10.2012. године, Анекса IV број: 404-02-94/1/2012-03 од 20.12.2012. године и испостављена VI привремена ситуација од 16.11.2012. године, указују да је Извођач прекорачио уговорени рок за извршење радова (20.04.2012. године), а да у вези истог није закључен нови Анекс.

Извођач је 20.04.2012. године поднео Захтев за примопредају радова на објекту Народни музеј у Крушевцу. У истом захтеву наводи да је извођење радова почело 18.07.2011. године и да је предвиђени рок за завршетак радова 20.04.2012. године. Примопредаја радова није извршена до 31.12.2012. године.

У току ревизије дат је на увид Уговор о извођењу додатних радова број: 404-02-206/9/2012-03 од 08.02.2013. године и писмено објашњење у вези реализације пројекта, у којем се наводи да су до 20.04.2012. године изведени радови „који су могли из основног Уговора“, а да је „од 20.04.2012. године до 08.02.2013. године трајало усаглашавање и уговарање неуговорених радова“.

**Утврђено је:**

***Није закључен Анекс основног Уговора у вези са продужењем рока извођења радова на реконструкцији зграде Народног музеја у Крушевцу, иако је рок за извођење радова до 31.12.2012. године прекорачен за 245 календарских дана, што није у складу са чланом 5.***

<sup>35</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

**Уговора број: 404-02-149/11/2011-21 од 17.06.2011. године, а Министарство није предузело мере из члана 6. Уговора.**

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**3.1.1.7. Доградња и реконструкција Народног позоришта у Лесковцу – Пројекат 335**

Издаци на име реализације пројекта предвиђених у оквиру пројекта „Доградња и реконструкција Народног позоришта у Лесковцу“ извршени су у износу од 18.944 хиљаде динара из примања од иностраних задуживања – извор финансирања 11 (средства ЕИБ-а), опредељених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја.

Уговор број: 404-02-28/14/2011-21 од 23.06.2011. године закључен је након спроведеног отвореног поступка број: 7/2011 покренутог Одлуком број: 404-02-28/2011-21 од 06.04.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја (Наручиоца), Града Лесковац (Корисника) и привредног друштва „СМН Градња“ д.о.о. из Лесковца (Извођача). Предмет Уговора је доградња и реконструкција Народног позоришта у Лесковцу. Вредност уговорених радова је 47.487 хиљада динара без ПДВ-а, односно 56.035 хиљада динара са ПДВ-ом.

Наручилац се обавезује да, од укупно уговореног износа исплати Извођачу износ од 30.373 хиљаде динара са ПДВ-ом из средстава зајма ЕИБ-а, док се Корисник обавезује на исплату износа од 25.662 хиљада динара са ПДВ-ом. (члан 2. став 2. и 3.)

Рок за извођење радова је 210 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Анекс I број: 404-02-28/18/2011-21 од 27.03.2012. године односи се на продужење рока за извођење радова до 30.04.2012. године на захтев Извођача и Надзорног органа, а уз сагласност Комисије за решавање захтева Министарства економије и регионалног развоја сектор за НИП, од 08.03.2012. године. Дана 26.03.2012. године продужена је гаранција за добро извршење посла до 01.06.2012. године.

Привредно друштво „СМН Градња“ д.о.о. из Лесковца, дописом од 15.04.2012. године, доставио је захтев за продужење рока на реализацији пројекта „Реконструкција и доградња Народног позоришта у Лесковцу“ по Уговору бр.404-02-28/14/2011-21 од 23.06.2011. године. У захтеву се наводи да је „дошло до потребе за извођењем вишкова и неподвижених радова“ и „да је за реализацију истих потребно продужење рока од 45 календарских дана од дана уговарања вишкова и неподвижених радова“.

Дописом број 67/12 од 30.04.2012. године Извођач је обавестио Наручиоца о завршетку радова по Уговору број: 404-02-28/14/2011-21 од 23.06.2011. године, у којем позива Наручиоца да се изврши примопредаја истих, а да ће преостали вишкови радова и додатни радови бити предмет новог уговора. У прилогу дописа достављена је VI привремена ситуација у износу од 2.251 хиљаде динара и фотокопија грађевинског дневника од 30.04.2012. године у којем је у рубрици за примедбе наведено „данас су завршени у финансијском смислу радови по уговору, неизвршени вишкови радова, као и додатни радови биће предмет новог уговора“. До 30.04.2012. године за изведене радове фактурисано је шест привремених ситуација на укупан износ од 47.920 хиљада динара са ПДВ-ом, што је мање од уговорене вредности радова (56.035 хиљада динара са ПДВ-ом). У поступку ревизије није пружен доказ да је примопредаја радова након овог обавештења извршена.

Анекс II број: 404-02-59/2013-03 од 27.03.2013. године, односи се на увећање уговорене вредности за 3.567 хиљада динара, тако да је износ од 56.035 хиљада динара са

ПДВ-ом, замењен износом од 59.602 хиљаде динара са ПДВ-ом, као и на констатацију уговорних страна да се реализација основног Уговора наставља у 2012. и 2013. години.

Наведено увећање уговорене вредности за 3.567 хиљада динара, представља разлику између мањка радова утврђеног у износу од 3.106 хиљада динара са ПДВ-ом и вишка радова утврђеног у износу од 6.673 хиљада динара са ПДВ-ом, за које је Наручилац Анексом II дао сагласност на предлог Комисије број: 454-00-18/01/2013-03 од 12.02.2013. године и преузео обавезу финансирања истих, тако да укупна обавеза Наручиоца у реализацији овог пројекта износи 33.941 хиљада динара.

У Извештају о прогресу пројеката - Програм унапређења општинске и регионалне инфраструктуре, из децембра 2012. године, у оквиру поглавља 5. Преглед пројеката, под редним бројем 76. за пројекат „Доградња и реконструкција Народног позоришта у Лесковцу“ наведено је да је реализација у току, као и да је Уговорена вредност пројекта 56.035 хиљада динара, од чега износ од 30.373 хиљаде динара из средстава одобрених од стране ЕИБ-а, а износ од 25.662 хиљада динара из средстава јединице локалне самоуправе.

У вези јавне набавке 7/2011, Извођачу радова је укупно исплаћено 46.657 хиљада динара, од чега је у 2011. години 26.427 хиљада динара, а у 2012. години 20.230 хиљада динара.

Наручилац је исплатио укупан износ од 30.373 хиљада динара из примања од иностраних задуживања (средства ЕИБ-а) - извор финансирања 11, од чега је у 2011. години исплаћен износ од 11.429 хиљада динара по основу I, II и III привремене ситуације, а у 2012. години исплаћен је износ од укупно 18.944 хиљада динара по основу IV привремене ситуације и дела V привремене ситуације, односно колико је и преузета обавеза по Уговору број: 404-02-28/14/2011-21 од 23.06.2011. године.

Корисник, односно Град Лесковац је по Уговору број: 404-02-28/14/2011-21 од 23.06.2011. године, платио укупан износ од 16.284 хиљада динара, што представља део уговорене обавезе, од чега је у 2011. години по авансној ситуацији исплаћен износ од 14.998 хиљада динара, а у 2012. години износ од 1.286 хиљада динара по основу дела V привремене ситуације, о чему је дописом обавестио Наручиоца и приложио фотокопију извода.

у хиљадама динара

Ситуација		Износ за плаћање по ситуацији	Плаћено из средст. НИП-а	Решење о одобрењу коришћења средстава		Плаћено из извора	
Број	датум			Број	датум	11	01
IV привремена ситуација Број 208/11	18.11.2011	9.074	9.074	401-00-133/2012-20/31	10.02.2012	9.074	
V привремена ситуација Број 225/11, део	06.12.2011	11.156	9.870	401-00-133/2012-20/5	30.04.2012	9.870	
<b>Свега плаћено из НИП-а у 2012. години</b>			<b>18.944</b>			<b>18.944</b>	
<b>Плаћено из НИП-а у 2011. години</b>			<b>11.429</b>			<b>11.429</b>	
<b>Свега плаћено из НИП-а за ЈН 7/2011</b>			<b>30.373</b>			<b>30.373</b>	
<b>Плаћено из локалне самоуправе</b>			<b>16.284</b>				
<b>Укупно плаћено за ЈН 36/2011</b>			<b>46.657</b>				

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

**Утврђено је:**

*Примопредаја радова наведених у допису број 67/12 од 30.04.2012. године којим је Извођач обавестио Наручиоца о завршетку радова по Уговору број: 404-02-28/14/2011-21 од 23.06.2011. године није извршена.*

*Пројекат није завршен у уговореном року од 255 календарских дана, односно до 30.04.2012. године како је то предвиђено чланом 5. Уговора број: 404-02-28/14/2011-21 од*

23.06.2011. године и чланом 2. Анекса I број: 404-02-28/18/2011-21 од 27.03.2012. године, а Министарство није предузело мере предвиђене у члану 6. предметног Уговора.

Анексом II број: 404-02-59/2013-03 од 27.03.2013. године, ретроактивно је извршено продужење реализације Уговора у 2012. и 2013. години, иако је рок за извођење радова од 255 календарских дана, односно до 30.04.2012. године, до 31.12.2012. године прекорачен рок за 240 календарских дана, што није у складу са чланом 5. Уговора о извођењу радова број: 404-02-28/14/2011-21 од 23.06.2011. године и чланом 2. Анекса I број: 404-02-28/18/2011-21 од 27.03.2012. године.

#### **ПРЕПОРУКА:**

Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.

#### **3.1.1.8. Реконструкција и доградња зграде гимназије Бора Станковић у Врању – Пројекат 338**

Издаци на име реализације пројекта предвиђених у оквиру програма „Реконструкција и доградња зграде гимназија Бора Станковић у Врању“ исказани су у износу од 26.044 хиљаде динара, од чега је износ од 14.377 хиљада динара извршен из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 11.667 хиљада динара извршен је из средстава одређених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Одобрењем број: 454-00-128/2011-20 од 27.07.2011. године, Министарство економије и регионалног развоја одобрило је Акциони план за спровођење пројекта „Реконструкција и доградња зграде Гимназије Бора Станковић у Врању“ (шифра пројекта 13000338), чија је процењена вредност, односно инвестициона вредност исказана у износу од 85.252 хиљаде динара (са ПДВ-ом), од чега је из средства ЕИБ-а предвиђен износ од 74.414 хиљада динара, а из средстава локалне самоуправе 10.838 хиљада динара.

По спроведеном отвореном поступку јавне набавке број 87/2011, закључен је Уговор о извођењу радова, број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), града Врања (Корисник) и привредног друштва „Црна Трава“ ад из Лесковца (Извођач). Вредност Уговора је 55.189 хиљада динара без ПДВ-а, односно 65.123 хиљаде динара са ПДВ-ом, а рок извођења радова 120 календарских дана.

Анекс I број: 404-02-177/2012-03 од 11.12.2012. године односи се на промену назива Наручиоца из Уговора о извођењу радова, број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године, у складу са Законом о министарствима<sup>36</sup> и на измену извора финансирања за износ од 7.616 хиљада динара, тако да се за наведени износ уместо примања од иностраних задуживања (извор финансирања 11) распоређују средства из буџета (извор финансирања 01).

Решењем број: 011/18 од 08.10.2011. године за Надзорни орган у реализацији Уговора број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године, односно над извођењем радова на реконструкцији и доградњи зграде Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, Град Врање именовано је ГУТП „Новеко“ доо Врање из Врања, које је израдило идејни пројекат и главни пројекат за наведену реконструкцију и доградњу, како је наведено у ставу 3. Решења број: 351-254/2006-07 од 14.08.2006. године и ставу 2. тачка 1. акта број: 350-114/07-07 од

<sup>36</sup> „Службени гласник РС“, број: 72/12

17.08.2007. године, издатих од стране Секретаријата за урбанизам и имовинско – правне послове Општинске Управе Врање.

У ставу 4, 5. и 6. Решења број: 351-254/2006-07 од 14.08.2006. године, издатог од стране Секретаријата за урбанизам и имовинско – правне послове Општинске Управе Врање, којим је дато одобрење за реконструкцију крова, адаптацију таванског простора у поткровљу и доградњу зграде Гимназије у ул. Партизанској број 12. на катастарској парцели 5005, у блоку „Центар II“, КО Врање 1, у Врању, наведено је да се на основу овог одобрења не може приступити реконструкцији објекта, али да се може израдити главни пројекат, да је Инвеститор дужан да у року од 8 дана пре почетка реконструкције, доградње и изградње поткровља објекта поднесе пријаву почетка реконструкције органу надлежном за издавање одобрења за реконструкцију, као и да ово одобрење престаје да важи ако се не почне са реконструкцијом објекта у року од две године од дана правоснажности Решења.

Општинска Управа, Секретаријат за урбанизам и имовинско – правне послове у ставу 1. и 2. акта број: 350-114/07-07 од 17.08.2007. године, потврђује да је главни пројекат за реконструкцију и доградњу Гимназије „Бора Станковић“ који је урадила ГУТП „Новеко“ доо Врање (бр. 39/06 од 01.06.2006. године), усклађен са одобрењем за изградњу број: 351-254/2006-07 од 14.08.2006. године и да је инвеститор уз почетак пријаве радова поднео потребну документацију.

У поступку ревизије достављен је грађевински дневник од 15.08.2007. године, оверен од надзорног органа, у којем је евидентиран почетак радова на реконструкцији крова Гимназије „Бора Станковић“ Врање на основу наведених документа и да радове изводи ГП „Тончев градња“.

Службеном белешком бр. 012/18 од 07.02.2012. године, Град Врање је обавестио Министарство економије и регионалног развоја – Сектор за НИП, да је дао сагласност на дефинисане вишкове и додатне радове неопходне за реализацију овог пројекта, које је захтевао Извођач радова, а све у складу са образложеним мишљењем Надзорног органа привредног друштва „Новеко“ – пројектовање и инжењеринг, из Врања и приложеном документацијом.

Комисија за стручну подршку реализацији пројекта НИП-а, дала је Предлог број: 454-00-2/22/2012-21, од 14.03.2012. године да се за вишкове и неуговорене радове на Пројекту извођења радова на реконструкцији и доградњи зграде Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са чланом 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама, када се за покретање поступка стекну законски услови, као и Предлог број: 454-00-2/33/2012-21, од 06.04.2012. године и да се продужи рок за извођење радова до 20.04.2012. године.

У допису број: 399, од 06.04.2012. године који је Извођач радова доставио Министарству економије и регионалног развоја – Сектору за НИП, у вези реализације пројекта доградње и реконструкције Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, наведено је да је на састанку одржаном 01.02.2012. године усаглашен рок окончања радова за 20.04.2012. године, који се неће моћи испоштовати, да преговарачки поступак није окончан, нити још увек закључен Анекс за неуговорене и вишкове радова, као и да је у протеклом периоду изведен знатан део неуговорених и вишкова радова, што указује да су неуговорени радови извођени пре закључивања Уговора број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године о извођењу додатних радова и да је рок извођења радова продужен без закључивања Анекса основног Уговора број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године.

За извођење додатних радова закључен је Уговор број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године, по спроведеном преговарачком поступку без објављивања јавног позива број 55/2012, између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), града Врања (Јорисник) и привредног друштва „Црна Трава“ ад (Извођач), у вредности од 13.732



хиљаде динара без ПДВ-а, односно у износу од 16.204 хиљаде динара са ПДВ-ом и роком извођења радова од 10 календарских дана од дана закључења уговора.

Додатни радови су извођени без закљученог Уговора, односно пре закључивања Уговора број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године, што је констатовано у допису број: 399, од 06.04.2012. године који је Извођач радова доставио Министарству економије и регионалног развоја – Сектору за НИП.

Анекс I број: 404-02-151/2012-03 од 29.11.2012. године односи се на промену назива Наручиоца из Уговора број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године, у складу са Законом о министарствима<sup>37</sup> и на измену извора финансирања за износ од 4.051 хиљада динара, тако да се за наведени износ уместо примања од иностраних задуживања (извор финансирања 11) распоређују средства из буџета (извор финансирања 01).

На основу службене белешке бр.008/2013 од 18.02.2013. године, Комисија за стручну подршку реализацији пројеката НИП-а, дала је Предлог број: 454-00-18/05/2013-03 од 20.02.2013. године да се Извођачу радова да сагласност на мањкове у вредности од од 4.869 хиљада динара са ПДВ-ом.

У наведеним документима исказани су следећи радови:

у хиљадама динара

Редни број	Опис	без ПДВ-а	са ПДВ-ом	(%)
1	Уговорено	54,947	64,837	100.00
2	Вишак	3,449	4,070	6.28
3	Мањак	4,126	4,869	
4	Неуговорено	10,283	12,408	18.71
5 (2+4)	Свега вишкови и неуговорени радови	13,732	16,478	24.99
	Нова Вредност Пројекта	64,553	76,446	

Плаћања Извођачу радова до 31.12.2012. године извршена су у укупном износу од 48.090 хиљада динара, од чега је 5.837 хиљада динара исплаћено од стране Града Врања, а износ од 42.253 хиљаде динара од стране Наручиоца, односно Министарства.

У 2012. години, на име изведених радова, Министарство је исплатило Извођачу привредном друштву „Црна Трава“ ад из Лесковца, укупан износ од 26.044 хиљаде динара, од чега је из примања од иностраних задуживања (извор финансирања 11) исплаћено 14.377 хиљада динара и из средстава буџета исплаћено је 11.667 хиљада динара.

Документација на основу које су извршена плаћања је следећа:

у хиљадама динара

Редни број	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-217/9/2011-21	03.10.2011.	Град Врање / Црна трава ад	Авансна ситуација 1024	06.10.2011.	401-00-742/2011-20/8	08.11.2011.	<b>16,209</b>	15.11.2011.
2	404-02-217/9/2011-21	03.10.2011.	Град Врање / Црна трава ад	Прва привремена ситуација 98	08.12.2011.	401-00-133/2012-20/28	10.02.2012.	<b>14,377</b>	17.02.2012.
3	404-02-217/9/2011-21	03.10.2011.	Град Врање / Црна трава ад	Друга привремена ситуација 16	05.04.2012.	401-00-130/2012-09/8	14.12.2012.	<b>7,616</b>	28.12.2012.
4			Град Врање / Црна трава ад						
5	404-02-60/8/2012-21	11.05.2012.	Град Врање / Црна трава ад	Авансна ситуација 561	11.05.2012.	401-00-130/2012-09/5	04.12.2012.	<b>4,051</b>	11.12.2012.
<b>УКУПНО</b>								<b>48,090</b>	

<sup>37</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

Извођач је Министарству доставио Трећу привремену ситуацију бр. 115 од 18.12.2012. године на износ од 8.589 хиљада динара, као и Предлог Окончане ситуације од 28.12.2012. године на износ од 7.728 хиљада динара, за изведене радове по основу основног Уговора број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године, а које нису плаћене до 31.12.2012. године.

Записником о примопредаји изведених додатних радова од 25.12.2012. године по Уговору о извођењу додатних радова број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године на реконструкцији и доградњи Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, констатовано је да су додатни радови завршени по позицијама из предмера и предрачуна који је саставни део Уговора и по пројектној документацији, као и да је датум почетка извођења радова 12.05.2012. године, а датум завршетка 21.05.2012. године. Примопредаја изведених радова извршена је 190 календарских дана касније од рока који је дефинисан чланом 18. Уговора број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе обавестило је Извођача радова дописом број: 404-02-177/2012-03 од 29.01.2013. године, да су им истекле банкарска гаранција за повраћај аванса бр. GC 2011/3195 на износ 16.209 хиљада динара са роком важења до 26.06.2012. године, банкарска гаранција за добро извршење посла бр. GC 2011/3197 на износ 6.484 хиљада динара са роком важења до 29.06.2012. године и полиса осигурања имовине бр.015766 са роком важења до 22.07.2012. године, те да их је потребно продужити, у складу са чланом 11. и 12. Уговора број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године.

Дописом број: 146 од 06.02.2013. године Извођач радова је дао одговор у којем наводи да је за настали проблем одговорно Министарство, да су гаранције продужавали више пута, последњи пут са роком важења до јуна месеца 2012. године, да су трошкови око издавања гаранција у протеклом периоду износили 542 хиљаде динара, да им нису плаћане испостављене ситуације, да ће тражити да им Министарство призна наведене трошкове, као и да више није потребно продужавати гаранције, јер је у току примопредаја радова и коначни обрачун.

Записником о примопредаји изведених радова од 11.04.2013. године по основном Уговору број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године, констатовано је да су радови завршени квалитетно, по позицијама из предмера и предрачуна и по пројектној документацији, као и да су количине изведених радова утврђене у листовима грађевинске књиге, да је Извођач 11.04.2013. године предао радове Наручиоцу, а да је Наручилац предао изведене уговорене радове Кориснику на даље коришћење, као и да су радови почели 25.10.2011. године, а завршени 21.01.2013. године, тако да је рок за извођење радова од 120 календарских дана који је дефинисан чланом 4. Уговора, прекорачен за више од 300 календарских дана, а за који није закључен Анекс основног Уговора.

У поступку ревизије достављен је лист из грађевинског дневника од 15.08.2007. године у којем је наведено да је извођење радова на реконструкцији крова гимназије „Бора Станковић“ у Врању отпочело 15.08.2007. године и да је дозвола за градњу издата 14.08.2007. године под истим бројем решења од 14.08.2006. године.

#### **Утврђено је:**

**Пројектант идејног и главног пројекта за реконструкцију и доградњу Гимназије „Бора Станковић“ у Врању и Надзорни орган над извођењем радова у реализацији Уговора број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године и Уговора број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године, је исто привредно друштво, односно ГУТП „Новеко“ доо из Врања.**

**Министарство је закључило Уговор о извођењу радова на реконструкцији Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године у**

вредности од 64.837 хиљада динара са ПДВ-ом и извршило плаћање у 2012. години у износу од 26.044 хиљада динара, а радови су извођени на основу Решења број: 351-254/2006-07 од 14.08.2006. године и Потврде број: 350-114/07-07 од 17.08.2007. године.

Банкарска гаранција за повраћај аванса бр. GC 2011/3195 са роком важења до 26.06.2012. године, банкарска гаранција за добро извршење посла бр. GC 2011/3197 са роком важења до 29.06.2012. године и полиса осигурања имовине бр. 015766 са роком важења до 22.07.2012. године, нису продужене, иако су радови на реконструкцији и доградњи Гимназије „Бора Станковић“ у Врању по Уговору број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године, завршени 21.01.2013. године, што је констатовано Записником о примопредаји изведених радова од 11.04.2013. године, а што није у складу са чланом 16. и 17. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки.

Примопредаја изведених додатних радова извршена је Записником о примопредаји изведених додатних радова од 25.12.2012. године, односно 190 календарских дана касније од рока који је дефинисан чланом 18. Уговора број: 404-02-60/8/2012-21 од 11.05.2012. године.

Примопредаја изведених радова по основном Уговору извршена је Записником о примопредаји изведених радова од 11.04.2013. године, односно 65 календарских дана касније од рока који је дефинисан чланом 18. Уговора број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године.

Није закључен Анекс основног Уговора у вези са продужењем рока извођења радова на реконструкцији и доградњи Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, иако су радови почели 25.10.2011. године, а завршени 21.01.2013. године како је констатовано Записником о примопредаји изведених радова од 11.04.2013. године по основном Уговору број: 404-02-217/9/2011-21 од 03.10.2011. године, тако да је до 31.12.2012. године рок за извођење радова од 120 календарских дана прекорачен за 306 календарских дана, што није у складу са чланом 4. и 5. Уговора, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 6. предметног Уговора.

#### **ПРЕПОРУКА:**

Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да у реализацији спровођења пројеката НИП-а изврши раздвајање одговорности, тако што неће одређивати исто лице, односно привредно друштво за пројектанта и за надзорни орган у спровођењу додељеног уговора, као и да поступа у складу са закљученим уговором за извођење радова или вршење услуга, односно предузима активности и мере дефинисане наведеним уговорима.

Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.

#### **3.1.1.9. Развој инфраструктуре у најнеразвијенијим општинама у Републици Србији – Програм 502**

Издаци на име реализације пројекта предвиђених у оквиру програма „Развој инфраструктуре у најнеразвијенијим општинама у Републици Србији“ исказани су у износу од 116.583 хиљаде динара, од чега је износ од 22.759 хиљада динара извршен из средстава опредељених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 93.824 хиљаде динара извршен је из средстава опредељених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Програм „Развој инфраструктуре у најнеразвијенијим општинама у Републици Србији“ реализован је кроз 13 пројеката:

у хиљадама динара

Редни број	Предмет јавне набавке	Износ исплаћен у 2012. години
1	Извођење радова на реконструкцији улица Вука Караџића, Ратка Павловића и Косте Војиновића, општина Дољевац	19,990
2	Извођење радова на изградњи некатегорисаног пута у Доњој Рачи који полази од магистралног пута М4 до основне школе, општина Рача	9,219
3	Извођење радова на изградњи локалног пута ЈЛ-12 Вучић центар (Р-109) - Вучић (ЈЛ-1), 1.фаза, општина Рача	24,135
4	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Пуковцу	8,472
5	Извођење радова на проширењу вртића "Полетарац", општина Трговиште	1,330
6	Извођење радова на рехабилитацији локалног пута ЈЛ-12 Белотић-Комирић у Осечини	14,058
7	Извођење радова на рехабилитацији некатегорисаног пута, деоница Надрње - Жупањевац, општина Рековац	5,356
8	Извођење радова на санацији спортске сале ОШ "Бранко Радичевић", општина Трговиште	3,561
9	Извођење радова на изградњи дечјег базена, општина Књажевац	11,343
10	Извођење радова на регулисању атмосферских вода у МЗ Конопица, општина Власотинце	4,391
11	Извођење радова на рехабилитацији локалног пута Батушинац - Белотинац, општина Меровина	8,345
12	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Малошишту, општина Дољевац	5,806
13	Изградња прве фазе водоводне мреже насељених места у општини Бојник (Касабаћ, Стубал, Придворица и Драговац у општини Бојник	577
	<b>Укупно исплаћено у 2012. години</b>	<b>116,583</b>

### 1. Реконструкција три улице – Општина Дољевац – пројекат 13000502 – 01 – 12

У 2012. години извршени су издаци на име извођења радова на реконструкцији улица Вука Караџића, Ратка Павловића и Косте Војиновића, општина Дољевац, у укупном износу од 24.776 хиљада динара, од чега је из буџета Републике извршено 19.990 хиљада динара, а из средстава локалне самоуправе извршено је 4.786 хиљада динара.

Уговор о извођењу радова број: 404-02-22/6/2012-21 од 04.05.2012. године закључен је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број: 15/2012, покренутог Одлуком број: 404-02-22/2012-21 од 02.03.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја као наручиоца, Општине Дољевац као корисника и привредног друштва „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша као извођача, и исти је евидентиран код корисника Општине Дољевац под бројем 400-125/2011 од 04.05.2012. године.

Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији улица Вука Караџића, Ратка Павловића и Косте Војиновића, општина Дољевац. Уговорена вредност износи 21.005 хиљада динара без пдв-а, односно 24.786 хиљада динара са пдв-ом, од чега се за износ од 20.000 хиљада динара обавезује наручилац, а за износ од 4.786 хиљада динара обавезује корисник. Рок за извођење радова је 75 календарских дана.

У члану 21. Уговора о извођењу радова број: 404-02-22/6/2012-21 од 04.05.2012. године, уговорено је да се примопредаја радова врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, а у члану 22. истог уговора дефинисано је да се коначни обрачун испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Обавештење о закљученом уговору за јавну број: 15/2012 дописом број: 404-02-22/7/2012-21 од 07.05.2012. године достављено је на објављивање Службеном гласнику РС, а објављено је у Службеном гласнику РС број: 50 од 18.05.2012. године и на Порталу јавних набавки под бројем 2612/ЈП63785/УГ71772 од 07.05.2012. године.

Анекс 1 број: 404-02-43/2012-03 од 07.09.2012. године закључен је између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као наручиоца, Општине Дољевац као корисника и привредног друштва „МД Гит“ д.о.о. из Ниша као извођача, ради измене назива уговорне стране у својству Наручиоца из основног Уговора број: 404-02-22/6/2012-21 од 04.05.2012. године.

Плаћања по Уговору број: 404-02-22/6/2012-21 од 04.05.2012. године и Анексу 1 број: 404-02-43/2012-03 од 07.09.2012. године, извршена су на основу следећих докумената:

у хиљадама динара

Редни број	Исплатилац средстава	Износ	Датум плаћања	Назив документа	Број документа	Прималац средстава
0	1	2	3	4	5	6
1	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	6,197	01.06.2012.	авансна ситуација	3773/1 од 14.05.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
2	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	4,668	09.07.2012.	прва привремена ситуација	4607/1 од 06.06.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
3	ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ - Дирекција за изградњу Општине Дољевац	4,786	10.09.2012.	друга привремена ситуација	6420/1 од 25.07.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,656	12.10.2012.			"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
4	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2,469	06.11.2012.	окончана ситуација	8801/1 од 21.09.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
<b>УКУПНО:</b>		<b>24,776</b>				

Извођач радова „МД Гит“ д.о.о. из Ниша је дописом број: 6288/1 од 20.07.2012. године, обавестио Министарство економије и регионалног развоја о завршетку радова на реконструкцији улица Вука Караџића, Ратка Павловића и Косте Војиновића, општина Дољевац, пре испостављања друге привремене ситуације број: 6420/1 од 25.07.2012. године и окончане ситуације број: 8801/1 од 21.09.2012. године.

Дописом број: 404-02-43/2012-03 од 07.09.2012. године Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе обавестило је привредно друштво „МД ГИТ“ из Ниша да банкарска гаранција за повраћај аванса истиче 10.09.2012. године, а банкарска гаранција за добро извршење посла истиче 13.09.2012. године, као и да се неће вршити плаћања у случају када нису активне банкарске гаранције.

Записником о примопредаји изведених радова од 14.09.2012. године констатовано је да су радови извршени до 20.07.2012. године. Записник о коначном обрачуну сачињен је 27.09.2012. године и констатовано је да је прихваћена окончана ситуација.

Извођач радова „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша доставио је са кашњењем од шест дана након извршене примопредаје изведених радова банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року бр. 0209537531 од 20.09.2012. године, издату Општини Дољевац од стране гаранта „АИК банке“ АД из Ниша, а која гласи на износ од 1.239 хиљада динара са роком важења до 17.09.2014. године.

**Утврђено је:**

*Записником о примопредаји изведених радова од 14.09.2012. године констатовано је да су радови извршени до 20.07.2012. године, а примопредаја радова је извршена 14.09.2012. године, односно за 40 дана касније од уговореног рока за примопредају радова, што није у складу са чланом 21. Уговора о извођењу радова број: 404-02-22/6/2012-21 од 04.05.2012. године.*

*Записник о коначном обрачуну сачињен је 27.09.2012. године, односно 13 дана касније од дана сачињавања Записника о примопредаји радова од 14.09.2012. године, што није у складу са чланом 22. Уговора о извођењу радова број: 404-02-22/6/2012-21 од 04.05.2012. године.*

**Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року бр. 0209537531 од 20.09.2012. године, издата је од стране гаранта „АИК банке“ АД из Ниша кориснику Општини Долевац шест дана након сачињавања Записника о примопредаји изведених радова од 14.09.2012. године, што није у складу са чланом 11. Уговора о извођењу радова број: 404-02-22/6/2012-21 од 04.05.2012. године и чланом 18. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки<sup>38</sup>.**

#### ПРЕПОРУКА:

**Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа на начин и у роковима предвиђеним уговором.**

#### **2. Изградња локалног пута Л-12 Вучић центар (Р-109) – село Вучић (Л-1) – 1. фаза – Општина Рача – пројекат 13000502 – 03 - 12**

На име извођења радова на изградња локалног пута Л-12 Вучић центар (Р-109) – село Вучић (Л-1) – 1. фаза – Општина Рача, у 2012. години извршени су издаци у износу од 24.135 хиљада динара.

Уговор о извођењу радова број: 404-02-26/9/2012-21 од 07.06.2012. године закључен је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број: 22/2012, покренутог Одлуком број: 404-02-26/2012-21 од 08.03.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, Општине Рача као Корисника и привредног друштва, „Неимар пут“ д.о.о. из Селаковца као Извођача. Предмет Уговора је изградња локалног пута Л-12 Вучић центар (Р-109) – село Вучић (Л-1) – 1. фаза – Општина Рача. Уговорена вредност износи 20.196 хиљада динара без ПДВ-а, односно 23.832 хиљада динара са ПДВ-ом.

У члану 21. Уговора о извођењу радова број: 404-02-26/9/2012-21 од 07.06.2012. године, уговорено је да се примопредаја радова врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, а у члану 22. истог уговора дефинисано је да се коначни обрачун испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Анекс I број: 404-02-121/2012-03 од 30.10.2012. године закључен је између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као Наручиоца, Општине Рача као Корисника и привредног друштва „Неимар пут“ д.о.о. из Селаковца као Извођача, ради измене уговорене вредности из основног Уговора број: 404-02-26/9/2012-21 од 07.06.2012. године, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност<sup>39</sup>, тако да је вредност из члана 2. Уговора у износу од 23.832 хиљаде динара са ПДВ-ом, замењена је износом од 24.135 хиљада динара са ПДВ-ом.

Плаћања по Уговору број: 404-02-26/9/2012-21 од 07.06.2012. године, извршена су на основу следећих докумената:

у хиљадама динара

Редни број	Исплатилац средстава	Износ	Датум плаћања	Документ	Прималац средстава
0	1	2	3	4	5
1	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	5,958	18.07.2012.	авансна ситуација број 6/12 од 01.07.2012. године	НЕИМАР ПУТ ДОО, Салаковац, Први партизански одред бб
2	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,177	12.10.2012.	окончана ситуација број 91/12 од 10.10.2012. године	НЕИМАР ПУТ ДОО, Салаковац, Први партизански одред бб
	<b>УКУПНО</b>	<b>24,135</b>			

<sup>38</sup> „Службени гласник РС“, број: 50/09

<sup>39</sup> „Службени гласник РС“, бр. 93/12

Записником о примопредаји изведених радова од 13.09.2012. године констатовано је да су радови завршени до 31.08.2012. године. Записник о коначном обрачуну сачињен је 31.10.2012. године и констатовано је да је прихваћена окончана ситуација.

Извођач радова „Неимар пут“ д.о.о. из Селаковца доставио је 15.10.2012. године банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року бр. GC2012/2807 од 10.10.2012. године, издату Општини Рача од стране гаранта „BANCA INTESA“ из Београда, са кашњењем од 32 дана након извршене примопредаје изведених радова, а која гласи на износ од 1.192 хиљаде динара са роком важења до 16.09.2014. године.

**Утврђено је:**

*Записник о коначном обрачуну сачињен је 31.10.2012. године, односно 18 дана касније од дана сачињавања Записника о примопредаји радова од 13.09.2012. године, што није у складу са чланом 22. Уговора о извођењу радова број: 404-02-26/9/2012-21 од 07.06.2012. године.*

*Министарство је извршило примопредају радова 13.09.2012. године, иако је банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року бр. GC2012/2807 од 10.10.2012. године, издата је од стране гаранта „BANCA INTESA“ из Београда, кориснику Општини Рача, достављена 32 дана након сачињавања Записника о примопредаји изведених радова од 13.09.2012. године, што није у складу са чланом 11. Уговора о извођењу радова број: 404-02-26/9/2012-21 од 07.06.2012. године и чланом 18. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки<sup>40</sup>.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа на начин и у роковима предвиђеним уговором.*

**3.1.1.10. Програм подршке економском развоју – Пројекат 504**

Издаци на име реализације пројекта предвиђених у оквиру програма „Програм подршке економском развоју“ исказани су у износу од 41.787 хиљада динара, од чега је износ од 32.340 хиљада динара извршен из средстава опредељених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 9.447 хиљада динара извршен је из средстава опредељених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

У 2012. години „Програм подршке економском развоју“ реализован је кроз два пројекта:

Редни број	Пројекат	у хиљадама динара
		Износ исплаћен у 2012. години
1	Изградња алтернативне везе путева Р214 и Р242 (унутрашња саобраћајница индустријске зоне – обилазница) у Дољевцу	37,067
2	Извођење радова на изградњи саобраћајнице у просторној целини "Доља Исток" у Зрењанину	4,720
	<b>Укупно исплаћено у 2012. години</b>	<b>41,787</b>

<sup>40</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/09

## 1. Изградња алтернативне везе путева Р214 и Р242 – Општина Дољевац – пројекат 1300504-01-12

На име извођење радова на изградњи алтернативне везе путева Р214 и Р242 (унутрашња саобраћајница индустријске зоне – обилазница) у Дољевцу, извршени су издаци у 2012. години у износу од 37.854 хиљада динара, од чега је из буџета Републике извршено 37.067 хиљада динара, а из средстава локалне самоуправе извршено је 787 хиљада динара.

Уговор о извођењу радова број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године закључен је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број: 14/2012, покренутог Одлуком број: 404-02-20/2012-21 од 01.03.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, Општине Дољевац као Корисника и привредног друштва „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша као Извођача, и исти је евидентиран код корисника Општине Дољевац под бројем 400-125/2012 од 26.04.2012. године.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи алтернативне везе путева Р214 и Р242 (унутрашња саобраћајница индустријске зоне – обилазница) у Дољевцу. Уговорена вредност износи 32.023 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 37.787 хиљада динара са ПДВ-ом, од чега се за износ од 37.000 хиљада динара обавезује наручилац, а за износ од 787 хиљада динара обавезује корисник. Рок за извођење радова је 60 календарских дана.

Анекс 1 број: 404-02-42/2012-03 од 07.09.2012. године закључен је између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као Наручиоца, Општине Дољевац као Корисника и привредног друштва „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша као Извођача, ради измене назива уговорне стране у својству Наручиоца из основног Уговора број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године.

Анекс II број: 404-02-42/1/2012-03 од 29.11.2012. године закључен је између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као Наручиоца, Општине Дољевац као Корисника и привредног друштва „МД Гит“ д.о.о. из Ниша као Извођача, ради измене уговорене вредности из основног Уговора број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност<sup>41</sup>, тако да је вредност из члана 2. Уговора у износу од 37.787 хиљада динара са пдв-ом, замењена је износом од 37.855 хиљада динара са пдв-ом.

Плаћања по Уговору број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године, Анексу 1 број: 404-02-42/2012-03 од 07.09.2012. године и Анексу II број: 404-02-42/1/2012-03 од 29.11.2012. године, извршена су на основу следећих докумената:

Редни број	Исплатилац средстава	Износ	Датум плаћања	Назив документа	Број документа	Прималац средстава
0	1	2	3	4	5	6
1	МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	9,447	01.06.2012.	авансна ситуација	3772/1 од 14.05.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
2	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,020	12.10.2012.	прва привремена ситуација	6352/1 од 23.07.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
3	ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ - Дирекција за изградњу Општине Дољевац	787	10.09.2012.	друга привремена ситуација	8772/1 од 20.09.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12,553	01.11.2012.			"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
4	МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,047	28.12.2012.	окончана ситуација	11041/1 од 16.11.2012. године	"МД ГИТ" д.о.о. Ниш
<b>УКУПНО:</b>		<b>37,854</b>				

у хиљадама динара

<sup>41</sup> „Службени гласник РС“, бр. 93/12



Извођач радова „МД Гит“ д.о.о. из Ниша је дописом број: 8281/1 од 08.09.2012. године, обавестио Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе о завршетку радова на изградњи алтернативне везе путева Р214 и Р242 (унутрашња саобраћајница индустријске зоне – обилазница) у Дољевцу пре испостављања друге привремене ситуације број: 8872/1 од 20.09.2012. године и окончане ситуације број: 11041/1 од 16.11.2012. године.

Записником о примопредаји изведених радова од 16.11.2012. године констатовано је да су радови извршени до 08.09.2012. године. Записник о коначном обрачуну сачињен је 19.12. 2012. године и констатовано је да је прихваћена окончана ситуација и да је корисник предао банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року број: 0209538015 од 13.12.2012. године у износу од 1.893 хиљаде динара.

У члану 21. Уговора о извођењу радова број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године, уговорено је да се примопредаја радова врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, а у члану 22. истог уговора дефинисано је да се коначни обрачун испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Извођач радова „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша доставио је са кашњењем од 26 дана након извршене примопредаје изведених радова банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року бр. 0209538015 од 13.12.2012. године, издату Општини Дољевац од стране гаранта „АИК банке“ АД из Ниша, а која гласи на износ од 1.893 хиљаде динара са роком важења до 19.11.2014. године.

#### **Утврђено је:**

*Записником о примопредаји изведених радова од 16.11.2012. године констатовано је да су радови завршени до 08.09.2012. године, а примопредаја радова је извршена 16.11.2012. године, односно за 53 дана касније од уговореног рока за примопредју радова, што није у складу са чланом 21. Уговора о извођењу радова број: број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године, Анексом I број: 404-02-42/2012-03 од 07.09.2012. године и Анексом II број: 404-02-42/1/2012-03 од 29.11.2012. године.*

*Записник о коначном обрачуну сачињен је 19.12.2012. године, односно 33 дана касније од дана сачињавања Записника о примопредаји радова од 16.11.2012. године, што није у складу са чланом 22. Уговора о извођењу радова број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године, Анексом I број: 404-02-42/2012-03 од 07.09.2012. године и Анексом II број: 404-02-42/1/2012-03 од 29.11.2012. године.*

*Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року број: 0209538015 од 13.12.2012. године, издата је од стране гаранта „АИК банке“ АД из Ниша кориснику Општини Дољевац 26 дана након сачињавања Записника о примопредаји изведених радова од 16.11.2012. године, што није у складу са чланом 11. Уговора о извођењу радова број: 404-02-20/7/2012-21 од 26.04.2012. године, Анексом I број: 404-02-42/2012-03 од 07.09.2012. године и Анексом II број: 404-02-42/1/2012-03 од 29.11.2012. године и чланом 18. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки<sup>42</sup>.*

#### **ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа на начин и у роковима предвиђеним уговором.*

<sup>42</sup>„Службени гласник РС“, бр. 50/09

### 3.1.1.11. Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије – Програм 800

У 2012. години исказани су издаци у износу од 839.785 хиљада динара на име реализације пројеката предвиђених у оквиру програма „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије - 13000800“, од чега је износ од 340.367 хиљада динара извршен из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 499.418 хиљада динара извршен је из средстава одређених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

**Тестирани су издаци у износу од 839.785 хиљада динара, односно 100%.**

У складу са Уредбом о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи<sup>43</sup>, Министарство економије и регионалног развоја донело је Акциони план за спровођење пројекта „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије (шифра 13000800)“, број: 454-00-145/2011-20 од 08.08.2011. године.

Програм „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије - 13000800“ у току 2012. године реализован је кроз шест пројеката.

у хиљадама динара

Редни број	Предмет јавне набавке	Износ плаћен у периоду 01.01.-26.07.2012. - МЕРР	Износ плаћен у периоду 27.07.-31.12.2012. - МРРиЈС	Укупно
1	Извођење радова на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац	173,037	449,915	622,952
2	Извођење радова на улицама у Крагујевцу	64,749	44,233	108,982
3	Извођење радова на улици Раје Вуксановића у Крагујевцу	29,726	3,250	32,976
4	Мост на реци Грошници	31,306		31,306
5	Мост на реци Лепеници	16,537		16,537
6	Мост на реци Ждралци	25,012	2,020	27,032
	<b>Укупно исплаћено у 2012. години</b>	<b>340,367</b>	<b>499,418</b>	<b>839,785</b>

#### 1. Изградња „прве А фазе“ државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11, веза Коридор 10

На име реализације пројекта „Изградња прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11, веза Коридор 10“ у току 2012. године извршени су издаци у укупном износу од 622.952 хиљада динара. Пројекат је реализован кроз осам поступака јавних набавки.

у хиљадама динара

Редни број	Број јавне набавке	Врста поступка	Предмет јавне набавке	Износ исплаћен у 2012. години
1	97/2012,	Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	Израда извода из Главног пројекта	1,944
2	Р/33-2010,	Јавна набавка мале вредности	Техничка контрола Главног пројекта	590
3	157/2011	Примена члана 5. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе	Извођење радова на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац - етапа I	291,017
4	43/2012	Јавна набавка мале вредности	Услуга стручног надзора над извођењем радова (прва фаза М1.11)-етапа I	3,302
5		Без примене Закона о јавним набавкама	Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова	300
6	67/2012	Отворени поступак	Извођење радова на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац - етапа II	287,132
7	О-1/2012	Отворени поступак	Извођење радова на траси постојећег аутопута М1.11,	34,465

<sup>43</sup>„Службени гласник РС“, бр. 29/08 и 49/09

			веза Коридор 10 – Крагујевац - етапа III	
8	27/2012	Отворени поступак	Услуга стручног надзора над извођењем радова - етапа II и III	4,202
			<b>Укупно исплаћено у 2012. години</b>	<b>622,952</b>

Ради реализације инвестиционог пројекта за изградњу другог коловоза на државном путу 1. реда М1.11 Крагујевац – Коридор 10, ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ закључило је Уговор о пословно – техничкој сарадњи са ЈП „Путеви Србије“, број: 02-3431, односно број: 454-482 од 22.07.2009. године, у којем су се потписници сагласили да носилац посла на припреми техничке документације, обезбеђењу одобрења за изградњу, пријаве грађења и техничког пријема, буде Предузеће за изградњу.

Овлашћењем број: 953-693 (односно број 05-147) од 19.01.2011. године које је донело ЈП „Путеви Србије“, овлашћено је ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“, да може у име и за рачун ЈП „Путеви Србије“, да предузима правне радње у поступцима добијања локацијске дозволе, грађевинске дозволе и употребне дозволе за изградњу другог коловоза на државном путу 1. реда М1.11 Крагујевац – Коридор 10.

У поступку ревизије достављено је Решење о грађевинској дозволи, број 351-03-00100/2012-07 од 16.04.2013. године, којим Министарство грађевинарства и урбанизма дозвољава Инвеститору Републици Србији – ЈП „Путеви Србије“ извођење радова на „Изградњи „прве А фазе“ државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац, од км 5+000 (крај будуће петље „Баточина“) до км 14+773 (граница административне општине Крагујевац)“, са сервисним саобраћајницама у заштитном појасу пута, на одређеним катастарским парцелама (1132/10..663/1), тако да су наведени грађевински радови у 2012. години извођени без предметне дозволе.

Техничка контрола Главног пројекта извршена је 13.07.2012. године од стране Привредног друштва „Геопут“ д.о.о., Београд, које је исправност истог оверило печатом и потписом овлашћеног лица - број лиценце 3151042411.

У току извођења радова на изградњи „прве А фазе“ државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац, од км 5+000 (крај будуће петље „Баточина“) до км 14+773 (граница административне општине Крагујевац), са сервисним саобраћајницама у заштитном појасу пута, на одређеним катастарским парцелама (1132/10..663/1), констатовани су вишкови и мањкови радова и непредвиђени (додатни) радови, проистекли из неусклађености техничке документације са стварним стањем на траси, за које је било потребно извршити ревизију пројекта. У поступку ревизије није достављен на увид доказ да је вршена ревизија пројекта, како је то прописано чланом 131. и чланом 132. Закона о планирању и изградњи<sup>44</sup>

### **(1.1) Јавна набавка за вршење услуге израде извода из Главног пројекта за прилагођавање потреби етапне градње**

Израда извода из Главног пројекта за изградњу „прве А фазе“ државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац од км 5+000 (крај будуће петље „Баточина“) до км 14+773 (граница административне општине Крагујевац) за прилагођавање потреби етапне градње, предвиђена је Изменом и допуном Акционог плана за спровођење пројекта „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије (шифра 13000800)“ број: 454-00-145/2011-20, од 17.07.2012. године.

У Одлуци о распореду средстава на пројекту „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије“, број: 401-00-24/66/2012-21 од 20.07.2012. године, наведено је да

<sup>44</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11 и 121/12

се део средстава опредељених за наведени пројекат, распоређује за вршење услуге израде извода из Главног пројекта за изградњу „прве А фазе“, без навођења износа који се ставља на располагање.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 404-02-110/2012-21 од 20.07.2012. године, покренут је преговарачки поступак без објављивања јавног позива број 97/2012, чија процењена вредност износи 1.620 хиљада динара. У образложењу Одлуке наведено је да је чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама<sup>45</sup> прописано да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач, као и да је „Урбиспројекат“ ад Нови Сад, првобитни вршилац услуге израде Идејног и Главног пројекта дела аутопута кроз општину Баточина, и како из техничких разлога набавку може испунити само горе поменути вршилац услуге, то је њему и упућен позив за подношење понуде за ЈН број 97/2012.

Уговор о вршењу услуге израде извода из „Главног пројекта“ за изградњу „прве А фазе“ државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац од км 5+000 (крај будуће петље „Баточина“) до км 14+773 (граница административне општине Крагујевац), број: 404-02-1/4/2012-03, закључен је 23.10.2012. године између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе – као Наручиоца, Општине Баточина – као Корисника, А.Д. „Урбиспројекат“ Нови Сад – као Извршиоца.

За извршену услугу Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе исплатило је предузећу „Урбиспројекат“ ад Нови Сад, на основу окончане ситуације број 56/2012 од 26.10.2012. године, испостављене по Уговору број: 404-02-1/4/2012-03, износ од 1.944 хиљаде динара са ПДВ-ом (по Уговору: 1.912 хиљада динара - разлика због промене стопе пдв-а са 18% на 20% ). У прилогу документације налази се и Решење о одобравању коришћења средстава број: 401-00-130/2012-09/2 од 14.11.2012. године.

### **(1.2) Јавна набавка за избор вршења Техничке контроле Главног пројекта за све етапе**

Издаци на име услуге Техничке контроле Главног пројекта за изградњу деонице државног пута I реда М1.11, Коридор 10 – Крагујевац, од км 5+000,00 до 14+700,00 (L=9,7 km извршени су у износу од 590 хиљада динара.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности Р/33-2010, закључен је Уговор број: 404-02-363/7/2010-04 од 19.11.2010. године, између Министарства за Национални инвестициони план, Општине Баточина и привредног друштва „Геопут“ д.о.о, Београд. Предмет Уговора је набавка услуге Техничке контроле Главног пројекта за изградњу деонице државног пута I реда М1.11, Коридор 10 – Крагујевац, од км 5+000,00 до 14+700,00 (L=9,7 km). Уговорена вредност услуге износи 500 хиљада динара без пдв-а, односно 590 хиљада динара са пдв-ом.

Министарство економије и регионалног развоја је у 2012. години извршило плаћања добављачу „Геопут“ д.о.о, из Београда, у укупном износу од 590 хиљада динара, на име услуге техничке контроле по Уговору број: 404-02-363/7/2010-04 од 19.11.2010. године, и то:

- 04.05.2012. године износ од 295 хиљада динара, на основу испостављене Прве привремене ситуације - Рачун бр. 10-03/12 од 30.03.2012. године и Решења о одобрењу коришћења средстава број: 401-00-133/2012-20/1 од 23.04.2012. године;

<sup>45</sup> „Службени гласник РС“, бр. 116/08

- 25.07.2012. године износ од 295 хиљада динара, на основу испостављене Окончане ситуације - Рачун бр. 33-03/12 од 16.06.2012. године и Решења о одобрењу коришћења средстава број: 401-00-133/2012-20/1 од 05.07.2012. године.

Привредно друштво „Геопут“ д.о.о, Београд, је 13.07.2012. године оверило, печатом - број лиценце 3151042411 и потписом овлашћеног лица, Главни пројекат за изградњу деонице државног пута I реда М1.11, Коридор 10 – Крагујевац, од км 5+000,00 до 14+700,00, који је саставни део Решења о грађевинској дозволи, Министарства грађевинарства и урбанизма, број: 351-03-00100/2012-07 од 16.04.2013. године, што указује да су грађевински радови до 13.07.2012. године извођени без извршене техничке контроле Главног пројекта.

### **(1.3) Јавна набавка за избор извођача радова на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац (М1.11) – етапа I**

Издаци на име изградње „прве А фазе“ државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац од км 5+000 (крај будуће петље „Баточина“) до км 14+773 (граница административне Општине Крагујевац)“ у 2012. години исказани су у износу од 291.017 хиљада динара.

Закључком Владе 05 број: 351-7968/2011 од 20. октобра 2011. године, утврђено је да Пројекат: „Изградња прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац од км 5+000 (крај будуће петље „Баточина“) до км 14+773 (граница административне општине Крагујевац)“, чији је предлог утврдила Радна група, и чији је инвеститор Министарство економије и регионалног развоја, испуњава услове за реализацију, у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>46</sup>.

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива за набавку радова – „Извођење радова на изградњи прве А фазе државног пута 1 реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11“, покренутог Одлуком о покретању поступка јавне набавке 157/2011, број: 404-02-298/2011-21 од 03.11.2011. године, сагласно члану 5. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>47</sup>, закључен је Уговор број: 404-02-298/10/2011-21 од 01.12.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, ЈП „Предузећа за изградњу града Крагујевца“ као Предузећа за изградњу и групе понуђача „Србијааутопут“ д.о.о. и АД „Војводинапут“ Зрењанин као Извођача. Вредност Уговора је 291.000 хиљада динара без ПДВ-а, односно 343.380 хиљада динара са ПДВ-ом.

Рок за извођење радова од 120 календарских дана по Уговору о извођењу радова на изградњи прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11, број: 404-02-298/10/2011-21 од 01.12.2011. године, прекорачен је за 240 календарских дана.

Извођач радова је доставио захтев за одобравање извођења вишкова и неизвођење мањкова и уговарање непредвиђених радова. У захтеву се наводи да је немогуће извести радове у вредности од 64.310 хиљада динара (ПДВ 18%) (мањак радова), али да у исто време има потребе за извођењем радова у вредности од 17.913 хиљада динара (ПДВ 20%) (вишак радова), који су проистекли из неусклађености техничке документације са стварним стањем на траси.

На наведене прегледе и захтев, надзор је дао своју сагласност.

Комисија је дала предлог број: 454-00-16/35/2012-03 од 11.12.2012. године, да се извођачу „Србијааутопут“ доо из Београда, да сагласност на све вишкове и мањкове радова

<sup>46</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10 и 99/11

<sup>47</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10 и 99/11

уз услов да укупно евентуално увећање вредности уговора (вишкови и неугговорени радови) не буде преко 25% основног уговора.

Анекс I број: 404-02-23/2012-03 од 07.09.2012. године, закључен између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, ЈП „Предузећа за изградњу града Крагујевца“ - као предузећа за изградњу и групе понуђача „Србијааутопут“ д.о.о. и АД „Војводинапут“ Зрењанин - као Извођача, односи се на измену уговорне стране у својству Наручиоца и на замену износа од 343.380 хиљада динара износом од 345.148 хиљада динара, сагласно Закону о изменама и допунама пореза на додату вредност<sup>48</sup>.

Анекс II број: 404-02-23/1/2012-03 од 08.11.2012. године, односи се на умањење вредности Уговора на основу прегледа вишкова и мањкова, тако да је нова вредност 298.751 хиљаду динара са ПДВ-ом.

Уговор о извођењу додатних радова број: 404-02-54/8/2013-03 од 15.05.2013. године, за извођење додатних радова који нису били укључени у прву јавну набавку број: 157/2011, закључен је након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број: П/5-2013. Вредност Уговора износи 57.806 хиљада динара без ПДВ-а, односно 69.367 хиљада са ПДВ-ом. У образложењу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-54/2013-03 од 22.03.2013. године, за примену члана 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама<sup>49</sup>, наведено је да су утврђени додатни радови који нису били укључени у основни Уговор број: 404-02-298/10/2011-21 од 01.12.2011. године и који су због непредвиђених околности постали неопходни за реализацију наведеног Уговора и да се не могу раздвојити у техничком или економском погледу, од прве јавне набавке, како се не би проузроковале несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови Наручиоца.

Вредност уговорених радова, вишкова, мањкова и непредвиђених радова дата је у следећој табели:

Редни број	Опис	Вредност исказана без ПДВ-а	Вредност исказана са ПДВ-ом	Учешће у уговореној вредности
1	Уговорено:	291.000	345.148	100.00%
2	Вишак:	14.928	17.913	5.13%
3	Мањак:	54.501	64.311	18.73%
4	Непредвиђени радови	57.806	69.367	19.86%
5	Вишак + непредвиђени радови	72.734	87.280	24.99%

Плаћања извођачу „Србијааутопут“ д.о.о. из Београда, у току 2012. године извршена су у укупном износу од 291.017 хиљада динара по основу следеће документације:

Редни број	Уговор о извођењу радова		Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-298/10/2011-21	01.12.2011.	Србијааутопут доо Београд и АД Војводинапут Зрењанин	Авансна ситуација 9707	19.12.2011.	401-00-133/2012-20/1	23.01.2012.	<b>85.845</b>	25.01.2012.
2	404-02-298/10/2011-21	01.12.2011.	Србијааутопут доо Београд и АД Војводинапут Зрењанин	Прва привремена ситуација 4169	29.05.2012.	401-00-133/2012-20/1	04.06.2012.	<b>33.290</b>	14.06.2012.
3	404-02-298/10/2011-21	01.12.2011.	Србијааутопут доо Београд и АД Војводинапут Зрењанин	Друга привремена ситуација 4960	15.06.2012.	401-00-133/2012-20/2	21.06.2012.	<b>51.905</b>	09.07.2012.
4	404-02-298/10/2011-21	01.12.2011.	Србијааутопут доо Београд и АД Војводинапут Зрењанин	Трећа привремена ситуација 6117	19.07.2012.	401-00-130/2012-09/13	11.10.2012.	<b>25.684</b>	12.10.2012.

<sup>48</sup> „Службени гласник РС“, бр. 93/12

<sup>49</sup> „Службени гласник РС“, бр. 116/08

5	404-02-298/10/2011-21	01.12.2011.	Србијааутопут доо Београд и АД Војводинапут Зрењанин	Четврта привремена ситуација 8091	26.09.2012.	401-00-130/2012-09/1	18.10.2012.	<b>42.316</b>	26.10.2012.
6	404-02-298/10/2011-21	01.12.2011.	Србијааутопут доо Београд и АД Војводинапут Зрењанин	Пета привремена ситуација 99955	22.11.2012.	401-00-130/2012-09/5	27.11.2012.	<b>48.462</b>	04.12.2012.
7	404-02-298/10/2011-21	01.12.2011.	Србијааутопут доо Београд и АД Војводинапут Зрењанин	Шеста привремена ситуација 10445	05.12.2012.	401-00-130/2012-09/7	12.12.2012.	<b>3.515</b>	19.12.2012.
<b>УКУПНО:</b>								<b>291.017</b>	

#### **(1.4) Јавна набавка за избор стручног надзора над извођењем радова (прва фаза М1.11) – етапа I**

У 2012. години исказани су издаци у износу од 3.302 хиљаде динара, на име вршења услуга стручног надзора над извођењем радова (прва фаза М1.11) - етапа I.

Министарство економије и регионалног развоја спровело је преговарачки поступак број 165/2011 за набавку услуге вршења стручног надзора, у којем је изабран понуђач „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ АД Београд, чија је понуда гласила на износ од 7.428 хиљада динара без ПДВ-а, односно 8.765 хиљада динара са ПДВ-ом, а који је поништен Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки понуђача број: 4-00-100/2012 од 05.03.2012. године, по поднетом Захтеву за заштиту права од стране понуђача „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд у предметном поступку, против Одлуке о избору најповољније понуде (бр. ЈН 165/2011), уз образложење да ни изабрани понуђач није имао комплетну и ваљану документацију, као и да Наручилац није доказао постојање било каквих ванредних околности или непредвиђених догађаја, које би оправдале примену преговарачког поступка без јавног објављивања позива, чиме Наручилац „незаконито додељује послове привилегованом понуђачу, по знатно већим ценама, него што би то било у законито спроведеном отвореном и јавном поступку“.

Након доношења Одлуке о обустави поступка јавне набавке број 165/2011, број: 404-02-309/21/2011-21 од 23.03.2012. године, Министарство економије и регионалног развоја је поднело Министарству животне средине и просторног планирања пријаву пројекта „Услуга стручног надзора над извођењем радова изградње „прве фазе“ државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11“.

Закључком Владе 05 Број: 351-1806/2012 од 22.03.2012. године, утврђено је да Пројекат: „Вршење услуге стручног надзора над наставком извођења радова на изградњи „прве А фазе“ државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11“, чији је предлог утврдила Радна група, и чији је инвеститор Министарство економије и регионалног развоја, испуњава услове за реализацију, у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>50</sup>.

На основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројекта НИП-а утврђених Законом о буџету РС за 2012. годину<sup>51</sup>, Министарство економије и регионалног развоја донело је Одлуку о распореду средстава на програму – „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије“, број: 401-00-24/30/2012-21 од 27.03.2012. године, којом из средстава одобрених за наведени пројекат, део у износу од 3.894 хиљада динара распоређује на пројекат „Вршења услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи „прве фазе“ државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11“.

<sup>50</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10 и 99/11

<sup>51</sup> „Службени гласник РС“, бр. 4/12 и 20/12

Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности број 43/2012 за набавку услуге „Вршења услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи „прве фазе“ државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11“, који је покренут Одлуком број: 404-02-43/2012-21 од 27.03.2012. године.

Уговор о пружању услуга стручног надзора, број: 404-02-43/5/2012-21 од 11.04.2012. године, закључен је између Министарства економије и регионалног развоја - као Наручиоца и понуђача „Саобраћајни институт ЦИП“ - као Извршиоца. Вредност Уговора је 3.303 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 3.897 хиљада динара са ПДВ-ом.

Плаћања извршиоцу „Саобраћајни институт ЦИП“, у 2012. годину извршена су у укупном износу од 3.302 хиљада динара, на основу следеће документације:

Редни број	Уговор о пружању услуга стручног надзора		Извршилац	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
	1	404-02-43/5/2012-21		11.04.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Прва привремена ситуација 05-100/12	31.05.2012.		
2	404-02-43/5/2012-21	11.04.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Друга привремена ситуација 05-139/12	21.06.2012.	401-00-133/2012-20/3	16.07.2012.	<b>785</b>	27.07.2012.
3	404-02-43/5/2012-21	11.04.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Трећа привремена ситуација 05-184/12	25.07.2012.	401-00-130/2012-09/15	11.10.2012.	<b>389</b>	12.10.2012.
4	404-02-43/5/2012-21	11.04.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Четврта привремена ситуација 05-257/12	28.09.2012.	401-00-130/2012-09/1	18.10.2012.	<b>640</b>	26.10.2012.
5	404-02-43/5/2012-21	11.04.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Пета привремена ситуација 05-312/12	28.11.2012.	401-00-130/2012-09/1	06.12.2012.	<b>729</b>	13.12.2012.
6	404-02-43/5/2012-21	11.04.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Шеста привремена ситуација 05-343/12	06.12.2012.	401-00-130/2012-09/5	13.12.2012.	<b>255</b>	20.12.2012.
<b>УКУПНО:</b>								<b>3.302</b>	

у хиљадама динара

### **(1.5) Спровођење поступка јавне набавке за услугу координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова**

На име услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова извршени су издаци у износу од 300 хиљада динара.

Актом о одобрењу допуне Акционог плана за спровођење пројекта „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије (шифра 13000800)“, број: 454-00-145/2011-20 од 27.04.2012. године, одобрено је спровођење поступка јавне набавке за услугу координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима. Процењена вредност набавке је 320 хиљада динара без ПДВ-а.

Уговор број: 404-02-952/2012-21 од 03.05.2012. године, закључен је између Министарства економије и регионалног развоја и „Саобраћајног института ЦИП“, Београд. Вредност Уговора износила је 300 хиљада динара без ПДВ-а, односно 354 хиљаде динара са ПДВ-ом. Како је процењена вредност износила 320 хиљада динара, Уговор је закључен без примене Закона о јавним набавкама.

Укупна плаћања у 2012. години, по овом Уговору износе 300 хиљада динара.

### **(1.6) Јавна набавка за избор извођача радова (прва фаза М1.11) - етапа II**

За извођење радова на другој етапи прве фазе М1.11 извршени су издаци у износу од 287.132 хиљаде динара.

Закључком Владе 05 Број: 351-7968/2011 од 20.10.2011. године, утврђено је да Пројекат: „Изградња прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац од км 5+000 (крај будуће петље „Баточина“) до км 14+773 (граница административне општине Крагујевац)“, чији је предлог утврдила Радна група и чији је инвеститор Министарство економије и регионалног развоја, испуњава



услове за реализацију, у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе.

Одлуком о распореду средстава на програму – „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије“, број: 401-00-24/47/2012-21 од 03.05.2012. године, део средстава у износу од 589.991 хиљаде динара распоређен је на пројекат „Наставак извођења радова на изградњи прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11“.

Спроведен је отворени поступак број 67/2012 за „Наставак извођења радова на изградњи прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11“, покренут Одлуком број: 404-02-74/2012-21 од 03.05.2012. године, процењене вредности 499.992 хиљаде динара. Наведена Одлука није донета у складу са Закључком Владе 05 Број: 351-7968/2011 од 20.10.2011. године.

До почетка отварања понуда (28.05.2012. године) благовремено су пристигле две понуде и то понуда заведена код Наручиоца под бројем 1493 (1494 измена понуде) од понуђача: „Предузеће за путеве Зајечар“ ад из Зајечара, који је наступао у групи са „Интер-коп“ Мишар из Шапца и понуда заведена код Наручиоца под бројем 1497 (1498 измена понуде) од понуђача: „Путеви“ ад из Ужице, који је наступао самостално.

Сачињен је Записник о отварању понуда за јавну набавку бр. 67/2012, за наставак извођења радова на изградњи прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11 - друга етапа, од 28.05.2012. године и Извештај о стручној оцени понуда за ЈН број 67/2012, број: 404-02-74/4/2012-21 од 28.05.2012. године, у којем је констатовано да је понуда групе понуђача „Предузеће за путеве Зајечар“ ад Зајечар и „Интер-коп“ Мишар, Шабац - неисправна, а да је понуда понуђача „Путеви“ ад, Ужице – исправна и прихватљива.

Уговор о наставку извођења радова на изградњи прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11 – друга етапа, број: 404-02-74/10/2012-21 од 03.07.2012. године, закључен је између Министарства економије и регионалног развоја - као Наручиоца, ЈП „Предузећа за изградњу града Крагујевца“ - као Предузећа за изградњу и понуђача „Путеви“ ад, Ужице - као Извођача. Вредност Уговора је 492.133 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 580.717 хиљада динара са ПДВ-ом. Рок извођења радова је 120 радних дана, како је то дефинисано чланом 7. Уговора.

Плаћања извођачу „Путеви“ ад, Ужице, у 2012. годину извршена су у укупном износу од 287.132 хиљаде динара, на основу следеће документације:

Редни број	Уговор о наставку извођењу радова		Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-74/10/2012-21	03.07.2012.	Путеви ад Ужице	Авансна ситуација 12-14147	16.08.2012.	401-00-130/2012-09/1	12.10.2012.	<b>145.179</b>	12.10.2012.
2	404-02-74/10/2012-21	03.07.2012.	Путеви ад Ужице	Прва привремена ситуација 12-20786	08.11.2012.	401-00-130/2012-09/1	15.11.2012.	<b>46.186</b>	22.11.2012.
3	404-02-74/10/2012-21	03.07.2012.	Путеви ад Ужице	Друга привремена ситуација 12-22909	03.12.2012.	401-00-130/2012-09/2	12.12.2012.	<b>95.767</b>	19.12.2012.
<b>УКУПНО</b>								<b>287.132</b>	

Рок за извођење радова од 120 календарских дана по Уговору о извођењу радова на изградњи прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11 - друга етапа, број: 404-02-74/10/2012-21 од 03.07.2012. године, прекорачен је до 31.12.2012. године за 58 календарских дана.

Анекс I Уговора, број: 404-02-49/2012-03, од 07.09.2012. године, односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, а Анекс II Уговора, број: 404-02-49/1/2012-03, од 08.11.2012. године односи се на измену ПДВ-а, тако да је износ од 580.717 хиљада динара замењен износом од 590.560 хиљада динара.

Комисија за стручну подршку реализацији пројеката НИП-а, формирана Решењем број: 310-119-05-17/2012-03 од 14.09.2012. године, дала је Предлог број: 454-00-18/06/2012-03 од 11.12.2012. године и од 06.03.2013. године, да се извођачу „Путеви“ ад Ужице, да сагласност на све вишкове и мањкове радова уз услов да укупно евентуално увећање вредности уговора (вишкови и неуговорени радови) не буде преко 25% основног уговора.

На наведене прегледе и захтев, надзор је дао своју сагласност.

Опис	Вредност без ПДВ-а	Вредност са ПДВ-ом	у хиљадама динара
			Учешће у уговореној вредности
Уговорено:	492,133	590,560	100,00
Мањак:	87,191	104,630	17,72
Вишак:	24,023	28,828	4,88
Непредвиђени радови	36,285	43,542	7,37

Анекс III Уговора, број: 404-02-49/2/2012-03, од 19.03.2013. године односи се на умањење вредности Уговора на основу прегледа вишкова и мањкова (разлика између мањкова и вишкова износи 74.506 хиљада динара без ПДВ-а, односно 89.408 хиљада динара са ПДВ-ом). Нова уговорена вредност износи 417.627 хиљада динара без ПДВ-а, односно 501.152 хиљада динара са ПДВ-ом.

Отварање ЈН за извођење додатних радова по основном Уговору било је 04.04.2013. године, а потписивање Уговора планирано за 07.05.2013. године.

### **(1.7) Јавна набавка за избор извођача радова (М1.11) - етапа III**

Извршени су издаци на име извођења радова на етапи III у износу од 34.465 хиљада динара.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, објавило је претходни распис за јавну набавку радова у оквиру програма „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије – Изградња „прве фазе“ државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11. (државног пута I реда број 15) етапа III од км 11+025.00 до км 14+773.00, број: 404-02-60/2012-03 од 14.09.2012. године.

Решењем број: 404-02-00070/2012-03 од 11.10. 2012. године потврђен је инвестициони програм за спровођење пројекта „Изградња прве фазе државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11. (државног пута I реда број 15) етапа III од км 11+025.00 до км 14+773.00“ за 2012. и 2013. годину.

Одлуком о распореду средстава на пројекту – Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије, (шифра програма 14300800), број: 454-00-41/3/2012-03 од 18.10.2012. године, из средстава одобрених за овај програм у укупном износу од 1.183.295 хиљада динара, распоређен је део средстава за 2012. годину у износу од 190.000 хиљада динара распоређује и на пројекат „Изградња прве фазе државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11. (државног пута I реда број 15) етапа III од км 11+025.00 до км 14+773“.

Уговор о извођењу радова, број: 404-02-91/15/2012-03 од 07.12.2012. године закључен је, након спроведеног отвореног поступка број: О-1/2012, покренутог Одлуком број: 404-02-91/2012-03 од 18.10.2012. године, између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе - као Наручиоца, ЈП „Предузећа за изградњу града Крагујевца“ - као Предузећа за изградњу, и понуђача „Србијааутопут“ д.о.о, Београд (овлашћени члан групе) у групи са ГП „Планум“ ад Земун - Београд - као Извођача. Вредност Уговора је 604.646 хиљада динара без ПДВ-а, односно 725.575 хиљада динара са ПДВ-ом.

Извођачу „Србијааутопут“ д.о.о, Београд, 28.12.2012. године исплаћен је износ од 34.465 хиљада динара, на основу испостављене авансне ситуације број: 10792 од 11.12.2012.

године и Решења о одобравању коришћења средстава број: 401-00-130/2012-09/1 од 12.12.2012. године.

### **(1.8) Јавна набавка за избор стручног надзора над извођењем радова - етапа II и III**

На име стручног надзора над извођењем радова за етапу II и III прве фазе државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута M1.11, извршени су издаци у укупном износу од 4.202 хиљаде динара.

На основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката НИП-а утврђених Законом о буџету РС за 2012. годину<sup>52</sup>, Министарство економије и регионалног развоја донело је Одлуку о распореду средстава на програму – „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије“, број: 401-00-24/18/2012-21 од 16.03.2012. године којом из средстава одобрених за овај програм у укупном износу од 1.211.905 хиљада динара, део распоређује и на пројекат „Вршења услуге стручног надзора над наставком извођења радова на изградњи прве фазе државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута M1.11“, у износу од 19.942 хиљаде динара.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке (27/2012), број: 404-02-29/2012-21 од 16.03.2012. године, покренут је отворени поступак за вршење услуга стручног надзора над наставком извођења радова изградње „прве фазе“ државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута M1.11.

До почетка отварања понуда (17.04.2012. године) благовремено су пристигле три понуде, и то понуда заведена код Наручиоца под бројем 1032 од понуђача: „Саобраћајни институт ЦИП“, ул. Немањина 6/IV, Београд; понуда заведена код Наручиоца под бројем 1033 од понуђача: „Институт за путеве ад“, ул. Кумодрашка 257, Београд; и понуда заведена код Наручиоца под бројем 1034 од понуђача: „Геопут доо“, ул. Томе Росандића, Београд.

Одлуком о избору најповољније понуде за ЈН број: (27/2012), број: 404-02-29/6/2012-21 од 23.04.2012. године, изабрана је као најповољнија, понуда понуђача „Саобраћајни институт ЦИП“, број понуде 326-4/12 од 11.04.2012. године, са укупно понуђеном ценом од 15.992 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 18.870 хиљада динара са ПДВ-ом.

Против ове Одлуке, понуђач „Институт за путеве“ ад, ул. Кумодрашка 257, Београд, поднео је Комисији Захтев за заштиту права број: 00-2343 од 11.05.2012. године, који је одбијен, након чега је наведени понуђач покренуо поступак пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. Решењем број: 4-00-717/2012 од 20.06.2012. године, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, усвојила је Захтев и наложила делимично поништење поступка јавне набавке и то у фази стручне оцене понуда и доношења Одлуке о избору најповољније понуде бр. 404-02-29/6/2012-21 од 23.04.2012. године.

Након испитивања конкретне садржине спорне референце и прибављања мишљења од Министарства за инфраструктуру и енергетику, као и од ЈП „Путеви Србије“, Комисија за јавну набавку је сачинила нови Извештај о стручној оцени понуда за ЈН број 27/2012, Број: 404-02-29/12/2012-21 од 16. јула 2012. године, и констатовала да је једина исправна и прихватљива понуда, понуда понуђача „Саобраћајни институт ЦИП“, ул. Немањина 6/IV, Београд, те је у складу са свим напред наведеним предложила Наручиоцу - Министарству економије и регионалног развоја, да донесе одлуку о избору најповољније понуде, којом се понуда број 326-4/12 од 11.04.2012. године овог понуђача, са укупно понуђеном ценом од

<sup>52</sup>„Службени гласник РС“, бр. 4/12.

15.992 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 18.870 хиљада динара са ПДВ-ом, бира као најповољнија.

Нова Одлука о избору најповољније понуде за ЈН број 27/2012, донета је 16.07.2012. године под бројем: 404-02-29/13/2012-21, којом је изабрана као најповољнија, понуда понуђача „Саобраћајни институт ЦИП“, број понуде 326-4/12 од 11.04.2012. године, са укупно понуђеном ценом од 15.992 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 18.870 хиљада динара са ПДВ-ом.

Уговор о вршењу стручног надзора, број: 404-02-29/14/2012-21 од 25.04.2012. године, закључен је између Министарства економије и регионалног развоја - као Наручиоца, и понуђача „Саобраћајни институт ЦИП“ - као Извршиоца. Вредност Уговора је 15.992 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 18.870 хиљада динара са ПДВ-ом.

Плаћања Извршиоцу „Саобраћајни институт ЦИП“, извршена су у укупном износу од 4.202 хиљаде динара на основу следеће документације:

Ред. број	Уговор о пружању услуга стручног надзора		Извршилац	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-29/14/2012-21	25.07.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Прва привремена ситуација 05-289/12	13.11.2012.	401-00-130/2012-09/6	27.11.2012.	1.367	04.12.2012.
2	404-02-29/14/2012-21	25.07.2012.	Саобраћајни институт ЦИП	Друга привремена ситуација 05-341/12	06.12.2012.	401-00-130/2012-09/6	13.12.2012.	2.835	20.12.2012.
<b>УКУПНО:</b>								<b>4.202</b>	

Уговорени део вршења услуге стручног надзора за етапе II и III „прве фазе“ М1.11 остао је за реализацију у наредном периоду.

#### Утврђено је:

*Радови на деоници државног пута I реда М1.11, Коридор 10 – Крагујевац, од км 5+000,00 до 14+700,00 до 13.07.2012. године у 2012. години извођени су без извршене техничке контроле Главног пројекта, што није у складу са чланом 110. и 129. Закона о планирању и изградњи.*

*Министарство је закључило Уговор о извођењу радова на изградњи „прве А фазе“ државног пута I. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11, веза Коридор 10 – Крагујевац, број: 404-02-298/10/2011-21 од 01.12.2011. године у вредности од 343.380 хиљада динара са ПДВ-ом и извршило плаћање у 2012. години у износу од 291.017 хиљада динара, иако извођење радова није вршено у складу са чланом 110. и 129. Закона о планирању и изградњи, јер су радови извођени без извршене техничке контроле Главног пројекта и без грађевинске дозволе, као и Уговор број: 404-02-74/10/2012-21 од 03.07.2012. године (друга етапа) у вредности од 580.717 хиљада динара и извршило плаћања у износу од 287.132 хиљаде динара, иако извођење радова није вршено у складу са чланом 110. Закона о планирању и изградњи, јер су радови извођени без грађевинске дозволе.*

*Рок за извођење радова од 120 календарских дана по Уговору о извођењу радова на изградњи прве А фазе државног пута I. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11 – етапа I, број: 404-02-298/10/2011-21 од 01.12.2011. године прекорачен је до 31.12.2012. године за 240 календарских дана, што није у складу са чланом 7. предметног Уговора, а Министарство није предузело мере предвиђене чланом 10. истог Уговора.*

*Рок за извођење радова од 120 календарских дана по Уговору о извођењу радова на изградњи прве А фазе државног пута I. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11 - друга етапа, број: 404-02-74/10/2012-21 од 03.07.2012. године, прекорачен је до*

31.12.2012. године за 58 календарских дана, што није у складу са чланом чланом 7. предметног Уговора, а Министарство није предузело мере предвиђене чланом 10. истог Уговора.

#### **ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да пре спровођења поступака јавне набавке радова и услуга прибави техничку документацију и грађевинске дозволе, неопходну за спровођење пројеката.*

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

### **2. Извођење радова на улицама у Крагујевцу – пројекат 1300800 – 02**

На име изградње улица у Крагујевцу у оквиру Пројекта изградње, реконструкције, односно адаптације објеката високоградње и нискоградње у 2011/2012. години, ради подстицања грађевинске индустрије Србије у условима економске кризе, под називом „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије у 2012. години“, извршени су издаци у укупном износу од 108.456 хиљада динара, од чега се износ од 77.409 хиљада динара односи на основне радове, а износ од 31.047 хиљада динара односи се на додатне радове.

Закључком 05 број: 351-6097/2011 од 28.07.2011. године, обавезала Министарство економије и регионалног развоја да као Наручилац, спроведе поступке у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>53</sup>, као и Уредбом о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројеката прописаних Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>54</sup>.

Након преговарачког поступка без објављивања јавног позива број 102/2011, обустављеног Одлуком о обустави поступка јавне набавке број 102/2011 број 404-02-229/3/2011-21 од 31.08.2011. године, Министарство је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 404-02-248/2011-21 од 02.09.2011. године покренуло преговарачки поступак без објављивања јавног позива за извођење радова на улицама у Крагујевцу (број јавне набавке 113/2011). Овлашћењем број: 404-02-229/2/2011-21 од 02.09.2011. године којим је овлашћен град Крагујевац да у име и за рачун Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива за јавну набавку број 113/2011.

По спроведеном поступку јавне набавке број 113/2011 закључен је Уговор број: 404-02-229/7/2011-21 од 20.10.2011. године између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, града Крагујевца као Корисника и Групе понуђача коју представља „ПЗП Зајечар“ као Извођача. Вредност Уговора износи 106.103 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 125.202 хиљаде динара са ПДВ-ом, а рок извођења радова 90 календарских дана.

Споразум о конзорцијуму, чији је циљ био заједничко подношење понуде и извршење посла, потписали су „ПЗП Зајечар“, „АД Војводинапут“ Панчево и „АД Пут“ Зајечар, 07.10.2011. године.

Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, донела је 02.11.2011. године Решење о издавању грађевинске дозволе граду

<sup>53</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10

<sup>54</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10

Крагујевцу за изградњу улица (приступног пута фабрици ФАС), број: XVIII–3510-221, у свему према условима датим у Решењу о локацијској дозволи број: XVIII 353-454/11 од 22.07.2011. године.

Плаћања Извођачу радова за изведене радове по Уговору број: 404-02-229/7/2011-21 од 20.10.2011. године, извршена су у укупном износу од 124.698 хиљада динара, од чега је у 2011. години исплаћено 47.289 хиљада динара и у 2012. години исплаћено је 77.409 хиљада динара, а на основу следеће документације:

Редни број	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-229/7/2011-21	20.10.2011.	Град Крагујевац / ПЗП Зајечар	Авансна ситуација 1091100073	09.03.2012.	401-00-742/2011-20/5	28.11.2011.	31.300	05.12.2011.
2	404-02-229/7/2011-21	20.10.2011.	Град Крагујевац / ПЗП Зајечар	Прва привремена ситуација 1091100081	30.03.2012.	401-00-742/2011-20/7	12.12.2011.	15.989	19.12.2011.
3	404-02-229/7/2011-21	20.10.2011.	Град Крагујевац / ПЗП Зајечар	Друга привремена ситуација 1091200009	09.04.2012.	401-00-133/2012-20/1	04.05.2012.	27.014	01.06.2012.
4	404-02-229/7/2011-21	20.10.2011.	Град Крагујевац / ПЗП Зајечар	Трећа привремена ситуација 1091200062	20.06.2012.	401-00-133/2012-20/4	09.07.2012.	37.735	16.07.2012.
5	404-00-66/12/2012-21	13.07.2012	Град Крагујевац / ПЗП Зајечар	Окончана ситуација 1091200147	03.12.2012.	401-00-130/2012-09/6	12.12.2012.	12.660	19.12.2012.
<b>УКУПНО</b>								<b>124.698</b>	

У редовном извештају надзорног органа ЈП „Предузећа за изградњу града Крагујевца“, на изградњи приступних путева „Фабрици аутомобила Србија“ од 08.06.2012. године, констатовано је да неусаглашеност пројектне документације и стања на терену захтевали су измену пројекта и накнадне, непредвиђене и вишкове радова, због чега радови нису могли пратити предвиђену динамику.

Записник о примопредаји изведених основних радова сачињен је дана 30.11.2012. године у Крагујевцу. Констатовано је да су радови завршени по позицијама из предмера и предрачуна који је саставни део Уговора и по пројектној документацији. Визуелним прегледом констатовано је да су радови завршени квалитетно, и да су количине изведених радова утврђене у листовима грађевинске књиге. Уговорени рок за извођење радова био је 90 календарских дана. Радови су почели 30.10.2011. године, а завршени 13.11.2012. године. Као разлог за продужетак рока, наведена је зимска обустава радова у периоду од 14.12.2011. године до 01.04.2012. године. Такође, наводи се да је обустава радова настала и услед потребе за извођењем додатних (вишкова и непредвиђених радова) у периоду од 04.05.2012. године до стицања услова за наставак радова (давање сагласности, уговарање и извођење додатних радова). По наведеном Записнику основни радови извођени су у периоду од 31.10.2011. године до 14.12.2011. године (44 календарска дана), и у периоду од 01.04.2012. године до 14.05.2012. године (44 календарска дана), а да је 13.11.2012. године извршено отклањање недостатака и припрема за пријем радова, односно укупно 89 календарских дана.

Комисија за примопредају радова и израду коначног обрачуна је сачинила Записник о коначном обрачуна од 05.12.2012. године.

Ради извођења додатних радова Министарство је спровело преговарачки поступак без објављивања јавног позива број 96/2012 који је покренут Одлуком број: 404-02-108/2012-21 од 17.07.2012. године, позивајући се на члан 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама<sup>55</sup>.

Закључен је Уговор број: 404-02-77/2012-03 од 12.10.2012. године, између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе као Наручиоца, града Крагујевца као Корисника и групе понуђача „ПЗП“ Зајечар (овлашћени члан) и „Војводинапут“ Панчево као Извођача. Вредност Уговора износи 26.311 хиљада динара без ПДВ-а, односно 31.047 хиљада динара са ПДВ-ом, а рок извођења радова је 15 календарских дана.

<sup>55</sup> „Службени гласник РС“, бр. 116/08

Плаћање за изведене додатне радове по Уговору број: 404-02-77/2012-03 од 12.10.2012. године, извршено је по испостављеној окончаној ситуацији број: 1091200116 од 23.10.2012. године у износу од 31.573 хиљаде динара, која је увећана у односу на уговорену вредност за 526 хиљада динара због измене стопе ПДВ-а.

Преглед уговорених основних и непредвиђених (додатних) радова је следећи:

Редни број	Улица на којој се изводе радови	Уговорени радови	Непредвиђени радови	у хиљадама динара
				Учешће непредвиђених радова у уговореним радовима
1	Изградња дела улице приступног пута фабрици ФАС са петље Белошевац	8,425	16,932	200.97
2	Октобарских жртава	39,770	2,513	6.32
3	Пут кроз Матичну фабрику	33,814	6,677	19.75
4	Изградња дела пута кроз Ердеч	20,635	189	0.92
5	Кишна канализација	3,459		-
	<b>Укупно без ПДВ-а:</b>	<b>106,103</b>	<b>26,311</b>	<b>24.80</b>
	<b>Укупно са ПДВ-ом:</b>	<b>125,202</b>	<b>31,047</b>	<b>24.80</b>

Записник о примопредаји изведених (додатних) радова сачињен је дана 30.11.2012. године у Крагујевцу. Констатовано је да су додатни радови завршени по позицијама из предмера и предрачуна који је саставни део Уговора и по пројектној техничкој документацији. Визуелним прегледом констатовано је да су радови завршени квалитетно, и да су количине изведених радова утврђене у листовима грађевинске књиге. Додатни радови извођени су у периоду од 29.10.2012. године до 13.11.2012. године и извршено је отклањање недостатака и припрема за примопредају радова, по оба уговора.

Комисија је сачинила Записник о коначном обрачуну од 04.12.2012. године. Уговорени рок за извођење радова био је 15 календарских дана.

#### **Утврђено је:**

*Записници о примопредаји изведених основних и додатних радова сачињени су дана 30.11.2012. године, а Записник о коначном обрачуну основних радова сачињен је 04.12.2012. године и Записник о коначном обрачуну додатних радова сачињен је 05.12.2012. године, што није у складу са чланом 20. Уговора број: 404-02-229/7/2011-21 од 20.10.2011. године и чланом 19. Уговора број: 404-02-77/2012-03 од 12.10.2012. године.*

#### **ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима.*

### **3. Извођење радова на улици Раје Вуксановића у Крагујевцу – пројекат 1300800 – 07**

Издаци у износу од 32.976 хиљада динара извршени су на име извођења радова на улици Раје Вуксановића у Крагујевцу.

Закључком Владе 05 Број: 351-6097/2011 од 28. јула 2011. године, утврђено је да Пројекат изградње дела улице Раје Вуксановић у Крагујевцу испуњава услове за реализацију, у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе.

Уговор о извођењу радова, број: 404-02-312/5/2011-21 од 20.12.2011. године, закључен је након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број 169/2011, покренутог Одлуком број: 404-02-312/2011-21 од 21.11.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, града Крагујевца као Корисника и групе

понуђача коју заступа привредно друштво „Техноградња“ доо из Крушевца као Извођача. Уговор о заједничком наступу од 20.12.2011. године, чији је циљ био заједничко подношење понуде и извођење радова, потписали су „Техноградња“ доо Крушевац, „МП Велика Морава“ доо Београд и „МД ГИТ“ доо Ниш. Рок за извођење радова је 60 календарских дана.

Плаћања Извођачу радова „Техноградња“ доо из Крушевца, извршена су на основу следеће документације:

у хиљадама динара

Редни број	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-312/5/2011-21	20.12.2011.	Град Крагујевац / Техноградња	Авансна ситуација 02-1441	21.12.2011.	401-00-133/2012-20/7	23.01.2012.	8.260	01.02.2012.
2	404-02-312/5/2011-21	20.12.2011.	Град Крагујевац / Техноградња	Прва привремен ситуација 12-15305-151	30.03.2012.	401-00-133/2012-20/3	25.04.2012.	21.466	03.05.2012.
3	404-02-312/5/2011-21	20.12.2011.	Град Крагујевац / Техноградња	Окончана ситуација 12-15305-369	29.05.2012.	401-00-130/2012-09/3	07.12.2012.	3.250	14.12.2012.
<b>УКУПНО</b>								<b>32.976</b>	

Записником о примопредаји радова и коначном обрачуна од 14.06.2012. године којим је констатовано да су радови почели 25.01.2012. године и да су завршени до 13.04.2012. године.

Према коначном обрачуна радова, констатовано је да је укупна уговорена вредност радова 33.040 хиљада динара са ПДВ-ом, а укупна вредност изведених радова 32.975 хиљада динара са ПДВ-ом.

Извођач је Кориснику предао банкарску гаранцију број 6424-06366-5 од 11. јуна 2012. године за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% вредности уговора, односно на износ од 1.652 хиљаде динара, са роком важности до 17. јуна 2014. године.

#### **Утврђено је:**

*Записник о примопредаји радова сачињен је 14.06.2012. године, односно 44 календарска дана касније у односу на уговорени рок за сачињавање истог, што није у складу са чланом 20. и 21. Уговора о извођењу радова број: 404-02-312/5/2011-21 од 20.12.2011. године.*

#### **ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

#### **4. Изградња моста преко реке Грошнице – пројекат 1300800 – 12**

На име изградње моста на реци Грошници у склопу улице Раје Вуксановића, у оквиру пројекта „Фијат аутомобили Србија“, у 2012. години, извршени су издаци у укупном износу од 31.347 хиљада динара.

Министарство економије и регионалног развоја, поднело је Министарству животне средине и просторног планирања Пријаву Пројекта изградње, реконструкције, односно адаптације објекта високоградње и нискоградње у 2011/2012. години ради подстицања грађевинске индустрије Србије у условима економске кризе, под називом: Изградња моста на реци Грошници у склопу улице Раје Вуксановића, а све везано за комплекс „Фијат аутомобили Србија“. У Пријави је као циљ Пројекта наведено „извођење радова на доградњи



– проширењу градског моста преко реке Грошнице у Крагујевцу, јер постојећи мост не задовољава саобраћајне потребе<sup>56</sup>, као и да је постојећа конструкција моста урађена од типских челичних носача, спрегнута са армирано бетонском пуном коловозном плочом, те да ширина моста од 8 метара не испуњава услове постављене од стручне комисије из фабрике аутомобила „Фиат“.

Закључком Владе 05 број: 351-1037/2012 од 10.02.2012. године, утврђено је да Пројекат изградње моста на реци Грошници у Крагујевцу испуњава услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>56</sup> и Уредбом о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројеката прописаних Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>57</sup>.

Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Служба за инфраструктуру, издала је Решење о локацијској дозволи број: XVIII 353-760/11 од 30.11.2011. године, Јавном предузећу за изградњу града Крагујевца, на основу његовог поднетог Захтева број: XVIII 353-760/11 од 22.11.2011. године.

Радови на градском мосту на реци Грошници извођени су без Грађевинске дозволе иако се ради о извођењу радова на доградњи, односно проширењу моста.

### **а) Израда Главног пројекта**

Издаци на име израде Главног пројекта извршени су у износу од 2.802 хиљаде динара.

По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 200/2011 покренутог Одлуком број: 404-02-348/2011-21 од 19.12.2011. године, закључен је Уговор број: 404-02-348/9/2011-21 од 30.12.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја и „КОСОВОПРОЈЕКТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Београда, чији је предмет израда главног пројекта за изградњу моста преко реке Грошнице. Вредност Уговора од 2.375 хиљада динара без ПДВ-а, односно 2.803 хиљаде динара са ПДВ-ом, а рок извршења услуге 50 календарских дана.

Плаћања пројектанту „КОСОВОПРОЈЕКТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ извршена су на основу следећих докумената:

у хиљадама динара

Ред бр.	Уговор о изради главног пројекта		Корисник средстава	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-348/9/2011-21	30.12.2011.	Косовопроект – Инжењеринг	Авансна ситуација 05-001-9	16.01.2012.	401-00-133/2012-20/20	23.01.2012.	1.401	23.01.2012.
2	404-02-348/9/2011-21	30.12.2011.	Косовопроект – Инжењеринг	Прва привремена ситуација 05-010-2	31.01.2012.	401-00-133/2012-20/1	06.02.2012.	1.121	06.02.2012.
3	404-02-348/9/2011-21	30.12.2011.	Косовопроект – Инжењеринг	Окончана ситуација 05-012-4	06.02.2012.	401-00-133/2012-20/1	08.02.2012.	280	08.02.2012.
	<b>УКУПНО</b>							<b>2.802</b>	

### **б) Вршење техничке контроле Главног пројекта**

За вршење услуге техничке контроле Главног пројекта моста на реци Грошници у Крагујевцу закључен је Уговор број 404-02-1831/2011-21 од 12.12.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, града Крагујевца као Корисника, и Јавног предузећа – Дирекције за урбанизам Крагујевац као Извршиоца. Вредност Уговора је 42 хиљаде динара.

<sup>56</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10

<sup>57</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10

Овером број 4455/11 од 06.02.2012. године, ЈП „Дирекција за урбанизам“ Крагујевац, потврдило је да је за Главни пројекат доградње – проширења градског моста преко реке Грошнице у Крагујевцу извршена техничка контрола.

### **в) Јавна набавка за избор извођача радова**

На име извођења радова на мосту на реци Грошници извршени су издаци у укупном износу од 28.503 хиљаде динара.

По спроведеном преговарачком поступку без објављивања јавног позива број 3/2012 на основу члана 5. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије<sup>58</sup>, који је покренут Одлуком број: 404-02-6/2012-21 од 10.02.2012. године, закључен је Уговор број: 404-02-6/11/2012-21 од 08.03.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, града Крагујевца као Корисника и „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. као Извођача. Вредност Уговора је 24.810 хиљада динара без ПДВ-а, односно 29.276 хиљаде динара са ПДВ-ом. Рок извођења радова је 60 календарских дана.

Плаћања Извођачу радова „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. из Београда извршена су на основу следећих документа:

у хиљадама динара

Ред .бр.	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-6/11/2012-21	08.03.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Авансна ситуација 19/Г	09.03.2012.	401-00-133/2012-20/3	19.03.2012.	<b>7.319</b>	26.03.2012.
2	404-02-6/11/2012-21	08.03.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Прва привремена ситуација 35/Г	30.03.2012.	401-00-133/2012-20/2	05.04.2012.	<b>4.620</b>	12.04.2012.
3	404-02-6/11/2012-21	08.03.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Друга привремена ситуација 52/Г	27.04.2012.	401-00-133/2012-20/4	11.05.2012.	<b>10.824</b>	18.05.2012.
4	404-02-6/11/2012-21	08.03.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Трећа привремена ситуација 72/Г	04.06.2012.	401-00-133/2012-20/3	11.06.2012.	<b>3.583</b>	18.06.2012.
5	404-02-6/11/2012-21	08.03.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Окончана ситуација 82/Г	29.06.2012.	401-00-133/2012-20/3	09.07.2012.	<b>2.157</b>	16.07.2012.
	<b>УКУПНО</b>							<b>28.503</b>	

Примопредаја радова извршена је 02.07.2012. године што је констатовано Записником о примопредаји радова и коначном обрачуну од 02.07.2012. године у којем је наведено да је датум почетка радова 24.03.2012. године, а датум завршетка радова 29.05.2012. године, да је вредност измене у радовима следећа: вишкови радова у износу од 3.482 хиљаде динара са ПДВ-ом и мањкови радова у износу од 4.254 хиљаде динара са ПДВ-ом и да непредвиђених радова нема.

### **Утврђено је:**

*Извршена су плаћања у укупном износу од 28.503 хиљаде динара на основу Уговора о извођењу радова на доградњи, односно проширењу моста број: 404-02-6/11/2012-21 од 08.03.2012. године за изведене радове на градском мосту на реци Грошници у Крагујевцу, без грађевинске дозволе, што није у складу са чланом 110. Закона о планирању и изградњи<sup>59</sup>.*

<sup>58</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10 и 99/11

<sup>59</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12 и 42/13 - одлука УС

## ПРЕПОРУКА:

*Препоручује се Министарству надлежном за послове Националног инвестиционог плана да пре извођења радова прибави прописану грађевинску дозволу.*

### 5. Изградња моста преко реке Лепенице – пројекат 1300800 – 23

Издаци у вези са изградњом моста на реци Лепеници у склопу улице Октобарских жртава, као веза са улицом Краљевачког батаљона, у оквиру пројекта „Фијат аутомобили Србија“, у 2012. години, извршени су у укупном износу од 16.537 хиљада динара.

Министарство економије и регионалног развоја, поднело је Министарству животне средине и просторног планирања Пријаву Пројекта изградње, реконструкције, односно адаптације објекта високоградње и нискоградње у 2010/2011. години ради подстицања грађевинске индустрије Србије у условима економске кризе, под називом „Изградња моста преко реке Лепенице“ у склопу улице Октобарских жртава, као веза са улицом Краљевачког батаљона, а све везано за комплекс „Фијат аутомобили Србија“. У Пријави је као циљ Пројекта наведена „изградња модерног саобраћајног моста преко реке Лепенице у Крагујевцу, да је постојећи мост руиниран, да не задовољава саобраћајне потребе и да не може да прими тежак саобраћај, те да га је стога потребно срушити и изградити нови, модеран мост на истој локацији, као и уклапање приступних саобраћајница са новоизграђеним мостом, и стварање модерне саобраћајнице“.

Главни пројекат изградње моста израдио је „Макспро“ д.о.о. Земун, а Биро за пројектовање „Нишинвест“ из Ниша извршио је техничку контролу главног пројекта моста преко реке Лепенице у Крагујевцу. На Главном пројекту налази се печат техничке контроле са натписом „ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА“.

За изградњу моста на реци Лепеници Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине Града Крагујевца, издала је Јавном предузећу за изградњу Града Крагујевца Решење о локацијској дозволи број: XVIII 353-670/11 од 29.11.2011. године и Решење о грађевинској дозволи број XVIII-3510-29 од 06.03.2012. године.

Закључком Владе 05 Број: 351-9844/2011 од 23.12.2011. године, утврђено је да Пројекат изградње моста на реци Лепеници, испуњава услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>60</sup> и Уредбом о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројеката прописаних Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>61</sup>.

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број 1/2012, сагласно члану 5. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>62</sup>, који је покренут Одлуком број:404-02-4/2012-21 од 08.02.2012. године, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи градског моста преко реке Лепенице у Крагујевцу број: 404-02-4/9/2012-21 од 28.02.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, града Крагујевца као Корисника и „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. из Београда као Извођача. Вредност Уговора је 19.806 хиљада динара без ПДВ-а, односно 23.371 хиљаде динара са ПДВ-ом, а рок извођења радова 60 календарских дана.

<sup>60</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10

<sup>61</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10

<sup>62</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10

Уз Уговор о извођењу радова на изградњи моста преко реке Лепенице закључена су и два анекса: Анекс I број: 404-02-158/2012-03, од 04.12.2012. године и Анекс II Број: 404-02-158/1/2012-03 од 12.12.2012. године којима је уговорено: да је у Прегледу вишкова, мањкова и накнадних радова број: 1082 од 04.06.2012. године, сачињеном од стране Извођача, констатован мањак радова у износу од 6.565 хиљада динара без ПДВ-а, као и вишак радова у износу од 46 хиљада динара без ПДВ-а; да је Наручилац дао сагласност, односно одобрио мањак радова у износу од 6.565 хиљада динара без ПДВ-а, односно 7.747 хиљада динара са ПДВ-ом и вишак радова у износу од 46 хиљада динара без ПДВ-а, односно 54 хиљаде динара са ПДВ-ом; да разлика између утврђеног мањка и вишка радова износи 6.519 хиљада динара без ПДВ-а, односно 7.693 хиљада динара са ПДВ-ом и да се износ у Уговору од 19.806 хиљада динара без ПДВ-а замењује се износом 13.287 хиљада динара без ПДВ-а, а износ 23.371 хиљаду динара са ПДВ-ом замењује износом 15.702 хиљаде динара са ПДВ-ом.

Плаћања Извођачу радова „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. из Београда извршена су на основу следећих документа:

Ред бр.	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-4/9/2012-21	28.02.2012	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Авансна ситуација 15/Г	28.02.2012.	401-00-133/2012-20/1	09.03.2012.	5.843	16.03.2012.
2	404-02-4/9/2012-21	28.02.2012	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Прва привремена ситуација 41/Г	11.04.2012.	401-00-133/2012-20/1	19.04.2012.	6.241	26.04.2012.
3	404-02-4/9/2012-21	28.02.2012	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Друга привремена ситуација 55/Г	03.05.2012.	401-00-133/2012-20/3	11.05.2012.	4.453	01.06.2012.
<b>СВЕГА ПЛАЋЕНО У 2012. ГОДИНИ:</b>								<b>16.537</b>	
4	404-02-4/9/2012-21	28.02.2012	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Окончана ситуација 17/Г	11.03.2013.	Повраћај средстава по Окончаној ситуацији	03.04.2013.	-834	03.04.2013.
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:</b>								<b>15.703</b>	

Привредно друштво „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. из Београда извршило је 03.04.2013. године повраћај средстава у износу од 834 хиљаде динара по испостављеној окончаној ситуацији 17/Г од 11.03.2013. године, тако да вредност изведених радова на изградњи моста преко реке Лепенице износи 15.703 хиљаде динара.

Записником о примопредаји радова и коначном обрачуну од 04.03.2013. године констатовано је да су радови завршени квалитетно и у предвиђеном року (уговорени рок 75 календарских дана), те да су количине изведених радова утврђене у листовима грађевинске књиге, да укупна вредност изведених радова гласи на износ од 15.702 хиљаде динара са ПДВ-ом, колико је и измењена уговорена вредност радова (Анекс II).

Извођач радова доставио је Министарству економије и регионалног развоја – сектору за НИП, Обавештење о завршетку радова дана 29.05.2012. године, у ком наводи да су сви радови предвиђени Уговором завршени, осим радова на постављању кегли са узводне стране и асфалтирања тротоара на прилазима који ће бити изведени по завршетку радова на електроинсталацијама (који нису предмет овог Уговора). У Обавештењу се на крају наводи да су радови завршени закључно са даном 29.05.2012. године и Извођач је спреман за њихов пријем.

Одсек за контролу поднео је Комисији за решавање захтева Захтев за одобравање додатних радова на изградњи градског моста преко реке Лепенице у склопу улице Октобарских жртава као веза са улицом Краљевачког батаљона у Крагујевцу (Број: Службена белешка бр. 151/2012 од 25.07.2012. године) којим је предложено да се да сагласност на вишкове, мањкове и неподвижне радове:

у хиљадама динара				
Редни број	Опис радова	Вредност радова без ПДВ-а	Вредност радова са ПДВ-ом	% учешћа у основним радовима
1	Уговорено	19.806	23.371	100,00
2	Вишак	46	54	0,23
3	Мањак	6.565	7.747	33,15
4	Непредвиђени радови	4.882	5.761	24,65

У документима „Мишљење надзорног органа у вези са вишковима, мањковима и непредвиђеним радовима број: бб од 12.07.2012. године“, „Анализе цена број 1367 од 12.07.2012. године“, „Мишљење надзора број 05-2304 од 04.06.2012. године“ и „Преглед радова број 1082 од 04.06.2012. године“ наведено је да су мањкови настали услед промене технологије градње, чиме је избегнута траса водоводних инсталација, па није било потребе за привременим измештањем водовода и његовог поновног постављања, а да су непредвиђени радови резултат стварних количина према грађевинској књижи и измене Пројекта прилазних саобраћајница у складу са Главним пројектом улице Октобарских жртава, где су предвиђени тротоари са обе стране, а самим тим и потпорни парапетни зидови, односно да су додатни радови последица неусаглашености пројекта и стања на терену.

Ради извођења додатних радова позив за подношење понуда у преговарачком поступку без објављивања јавног позива упућен је само понуђачу „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о из Београда, који је доставио понуду на износ 4.882 хиљада динара без ПДВ-а, односно 5.859 хиљада динара са ПДВ-ом, (износ који је идентичан процењеној вредности јавне набавке: 4.882 хиљада динара). Закључивање Уговора, реализација и извођење радова вршени су у 2013. години.

#### **Утврђено је:**

*Записником о примопредаји радова и коначном обрачуна од 04.03.2013. године извршен је пријем радова изведених на изградњи градског моста преко реке Лепенице у Крагујевцу, 273 календарска дана након дана 29.05.2012. године који је наведен у Обавештењу о завршетку радова достављеном од стране привредног друштва „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о из Београда, што није у складу са Уговором о извођењу радова број: 404-02-4/9/2012-21 од 28.02.2012. године.*

#### **ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима.*

### **6. Изградња моста преко реке Ждраљице – пројекат 1300800 – 09**

Издаци у вези са изградњом моста на реци Ждраљици у склопу саобраћајница везаних за матичну локацију, у оквиру пројекта „Фијат аутомобили Србија“, у 2012. години, исказани су у укупном износу од 27.032 хиљада динара.

Главни пројекат изградње моста израдио је „Макспро“ д.о.о. Земун, а Биро за пројектовање „Нишинвест“ из Ниша извршио је техничку контролу главног пројекта моста преко реке Лепенице у Крагујевцу. На Главном пројекту налази се печат техничке контроле са натписом „ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА“.

Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Служба за инфраструктуру, издала је Решење о локацијској дозволи за изградњу моста на реци Ждраљици ( бр. Решења XVIII 353-671/11 од 30.11.2011. године) Јавном предузећу за изградњу града Крагујевца, као и Решење којим се граду Крагујевцу издаје грађевинска дозвола, донето је 02. марта 2012. године, број XVIII-3510-45.

## а) Извођење радова

На име извођења радова на изградњи моста на реци Ждраљици извршено је 24.047 хиљада динара.

Закључком Владе 05 Број: 351-9401/2011 од 08.12.2011. године, утврђено је да Пројекат изградње моста преко реке Ждраљице у склопу саобраћајница везаних за матичну локацију, у вези за комплексом „Фијат аутомобили Србија“, испуњава услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>63</sup> и Уредбом о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројеката прописаних Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>64</sup>.

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број 197/2011, који је покренут Одлуком број: 404-02-345/2011-21 од 15.12.2011. године, закључен је Уговор о извођењу радова, број: 404-02-345/8/2011-21 од 05.01.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, града Крагујевца као Корисника и „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. из Београда као Извођача. Вредност Уговора је 20.392 хиљада динара без ПДВ-а, односно 24.062 хиљада динара са ПДВ-ом, а рок извођења радова 75 календарских дана.

Плаћања Извођачу радова „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. из Београда извршена су на основу следећих документа:

Ред. бр.	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-345/8/2011-21	05.01.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Авансна ситуација 1/Г	09.01.2012.	401-00-133/2012-20/14	23.01.2012.	6.015	01.02.2012.
2	404-02-345/8/2011-21	05.01.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Прва привремена ситуација 32/Г	30.03.2012.	401-00-133/2012-20/1	05.04.2012.	8.401	12.04.2012.
3	404-02-345/8/2011-21	05.01.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Друга привремена ситуација 60/Г	15.05.2012.	401-00-133/2012-20/2	18.05.2012.	7.236	25.05.2012.
4	404-02-345/8/2011-21	05.01.2012.	Град Крагујевац / Инграп-Омни	Окончана ситуација 81/Г	28.06.2012.	401-00-133/2012-20/2	09.07.2012.	2.394	16.07.2012.
<b>УКУПНО</b>								<b>24.047</b>	

Записником о примопредаји радова и коначном обрачуну од 14.06.2012. године констатовано је да су радови завршени квалитетно и у предвиђеном року (уговорени рок - 75 календарских дана), те да су количине изведених радова утврђене у листовима грађевинске књиге.

## б) Измештање водоводне линије код моста на реци Ждраљици

На име измештања водоводне линије код мостана реци Ждраљици, у 2012. години извршени су издаци у укупном износу од 2.985 хиљада динара.

Министарство економије и регионалног развоја донело је акт број: 454-00-145/2011-20 од 22.03.2012. године, о допуни Акционог плана за спровођење програма „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије (шифра 13000800)“, којим се допуњује и проширује постојећи Акциони план и пројектом на измештању водоводне линије код моста на реци Ждраљици.

<sup>63</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10

<sup>64</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10

Одлуком број: 404-02-40/2012-21 од 23.03.2012. године о покренут је поступак јавне набавке мале вредности број 41/2012 чији је предмет „Извођење радова на измештању водоводне линије код моста на реци Ждраљици“.

Овлашћењем број: 404-02-40/2/2012-21 од 23.03.2012. године овлашћен је Град Крагујевац, да у име и за рачун Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, спроведе поступак јавне набавке мале вредности број 41/2012 за извођење радова на измештању водоводне линије код моста на реци Ждраљици, у оквиру пројекта „Инфраструктурна подршка развоју аутомобилске индустрије“ (шифра 13000800).

По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 41/2012 закључен је Уговор о извођењу радова, број: 404-02-40/4/2012-21 од 10.05.2012. године између Министарства економије и регионалног развоја као Наручиоца, Града Крагујевца као Корисника и ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац као Извођача. Вредност Уговора је 3.270 хиљада динара без ПДВ-а, односно 3.859 хиљада динара са ПДВ-ом, а рок извођења радова од 45 календарских дана.

Плаћања Извођачу радова ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац извршена су на основу следећих документа:

у хиљадама динара

Ред. бр.	Уговор о извођењу радова		Корисник средстава / Извођач	Ситуација		Решење о одобрењу коришћења средстава		Износ	Датум плаћања
	Број	Датум		Број	Датум	Број	Датум		
1	404-02-40/4/2012-21	10.05.2012.	Град Крагујевац / ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	Авансна ситуација 05-140	13.07.2012.	401-00-133/2012-20/1	16.07.2012.	965	16.07.2012.
2	404-02-40/4/2012-21	10.05.2012.	Град Крагујевац / ЈКП Водовод и канализација Крагујевац	Прва привремена ситуација 05-140-612	20.08.2012.	401-00-130/2012-09/1	14.11.2012.	2.020	14.11.2012.
	<b>УКУПНО</b>							<b>2.985</b>	

Анекс 1 број: 404-02-143/2012-03 од 08.11.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца и сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност<sup>65</sup>, износ од 3.859 хиљада динара замењен је износом од 3.873 хиљада динара.

**Утврђено је:**

*Плаћања у износу од 24.047 хиљада динара на име изведених радова на изградњи моста преко реке Ждраљице извршена су директно извођачу радова „ИНГРАП ОМНИ“ д.о.о. из Београда, уместо преко Фонда за развој Републике Србије, што није у складу са чланом 5. став 1. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и праћења динамике финансирања тих пројеката<sup>66</sup>, у вези са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему<sup>67</sup>.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за послове НИП-а да издатке у вези са реализацијом уговора закључених на основу Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>68</sup>, извршава у складу са Уредбом о начину*

<sup>65</sup> „Службени гласник РС“, бр. 93/12

<sup>66</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10

<sup>67</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

<sup>68</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10, 99/11, 121/12 и 124/12 др закон

*предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и праћења динамике финансирања тих пројеката*<sup>69</sup>.

### **3.1.1.12. Изградња општинске и регионалне инфраструктуре – Европска инвестициона банка – Програм 848**

У финансијским извештајима Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Министарства економије и регионалног развоја исказани су издаци на име реализације потпројеката предвиђених у оквиру пројекта „Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - Европска инвестициона банка“ у износу од 645.829 хиљада динара, од чега је износ од 473.605 хиљада динара извршен из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 172.224 хиљаде динара извршен је из средстава одређених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

**Тестирани су издаци у износу од 645.829 хиљада динара, односно 100%.**

У 2012. години средства за реализацију 29 потпројеката за изградњу општинске и регионалне инфраструктуре планирана су и одобрена по основу зајма од Европске инвестиционе банке – ЕИБ.

Република Србија и Европска инвестициона банка су 12. децембра 2008. године закључиле Финансијски уговор „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б – FI No. 25.002 (ME) SERAPIS No. 2008-0083“.

Народна скупштина Републике Србије је 29.05.2009. године донела Закон о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке<sup>70</sup> „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б – FI No. 25.002 (ME) SERAPIS No. 2008-0083“.

За спровођење финансијског уговора „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“ у Републици Србији одговорно је Министарство за Национални инвестициони план чије је послове, права и обавезе преузело Министарство економије и регионалног развоја, односно Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе у складу са одредбама Закона о министарствима<sup>71</sup>.

Средства за реализацију наведеног пројекта НИП-а предвиђена Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину<sup>72</sup>, Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката НИП-а утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину<sup>73</sup> и Одлуком о распореду средстава Европске инвестиционе банке одобрених на пројекту „Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - Европска инвестициона банка“, по корисницима, број: 401-00-553/25/2011-21 од 28.11.2011. године – из примања од иностраних задуживања.

У току 2012. године за 17 пројеката у оквиру Програма „Изградња општинске и регионалне инфраструктуре – Европска инвестициона банка“ чије је финансирање одобрено и планирано из средстава примљених по основу задуживања код Европске инвестиционе банке, извршење обавезе је делимично или у целости реализовано из средстава буџета чији је извор финансирања 01.

<sup>69</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10

<sup>70</sup> „Службени гласник РС“, бр. 108/09

<sup>71</sup> „Службени гласник РС“, бр. 16/11 и нови Закон – 72/12

<sup>72</sup> „Службени гласник РС“, бр. 101/10 и 78/11

<sup>73</sup> „Службени гласник РС“, бр. 81/11 и 89/11



Министарство економије и регионалног развоја је износ од укупно 466.698 хиљада динара исплатило из средстава остварених по основу примања од иностраних задуживања (извор финансирања 11), а износ од 6.908 хиљада динара из средстава буџета (извор финансирања 01), а Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је издатке у износу од 172.223 хиљаде динара исплатило из средстава буџета (извор финансирања 01).

Ради промене извора финансирања, за наведене пројекте закључени су анекси основних уговора, без претходне измене плана јавних набавки у делу који се односи на НИП, односно на пројекте чија је реализација предмет финансирања из примања од иностраних задуживања.

На основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката НИП-а утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину<sup>74</sup>, реализовани су следећи пројекти:

у хиљадама динара								
Редни број	Број јавне набавке	Назив пројекта	Место улагања	Извршено из буџета (извор 01)	Извршено из примања од иностраних задуживања (извор 11)	Укупно извршено	Извођач	Уговор
1	10/2011	Фискултурна сала у оквиру О.Ш. Раде Бркић у Пољни - завршетак радова	ТРСТЕНИК	0	3,126	3,126	ТЕХНОГРАДЊА ДОО, Крушевац, Мајке Југовића 14	404-02-31/13/2011-21
2	8/2011	Изградња вртића у насељу "Никола Тесла" у Нишу	НИШ	0	4,445	4,445	СТАН ИНВЕСТ, Ниш, Томе Росандића 4	404-02-29/11/2011-21
3	35/2011	Доградња ОШ "Душко Радовић" у Нишу	НИШ	0	2,622	2,622	ТРАНСКОП Р ДОО, Сврљиг, Васе Албанца 72	404-02-29/10/2011-21
4	32/2011	Реконструкција Улице Мије Миленковића	ВЛАСОТИНЦЕ	3,097	3,605	6,701	АД ПУТЕВИ УЖИЦЕ, Ужице, Николе Пашића 38	404-02-147/10/2011-21
5	71/2011 и 79/2011	Рехабилитација делова регионалног пута Р 243, деоница Кална јањски мост	КАЛНА ЈАЊСКИ МОСТ - КЊАЖЕВАЦ	0	59,572	59,572	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-206/8/2011-21 и 404-02-194/9/2011-21
6	98/2011	Рехабилитација улица у Врању	ВРАЊЕ	21,000	22,163	43,163	ГП ТОНЧЕВ ГРАДЊА ДОО, Сурдулица, 5-ти септембар 5	404-02-228/7/2011-21
7	93/2011	Реконструкција и рехабилитација градских улица	ЗАЈЕЧАР	26,279	36,412	62,691	ПЗП ЗАЈЕЧАР АД, Зајечар, Генерала Гамбете 68	404-02-221/10/2011-21
8	95/2011	Доградња објекта Факултета организационих наука у Београду - изградња библиотеке и центра за "long life learning"	БЕОГРАД	1,302	2,103	3,405	ГП ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА АД, Београд, Пожешка 104а	404-02-222/8/2011-21
9	85/2011	Рехабилитација путева у општини Трстеник	ТРСТЕНИК	6,000	63,110	69,110	СРБИЈА АУТОПУТ, Београд, Љубе Чупе 5	404-02-212/9/2011-21
10	101/2011	Реконструкција и рехабилитација градских улица	БОЉЕВАЦ	8,995	16,459	25,454	ТРАНСКОП ДОО, Параћин, Шумадијска бб	404-02-227/7/2011-21
11	106/2011	Завршетак изградње спортске сале у ОШ "Јан Чајак" у Бачком Петровцу, општина Бачки Петровац	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	0	12,322	12,322	ГРАДИТЕЉ НС ДОО, Нови Сад, Руменички пут 2	404-02-237/12/2011-21
12	97/2011 и 103/2011	Реконструкција градских улица у Пироту	ПИРОТ	2,446	26,956	29,402	НИСКОГРАДЊА АД, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-226/9/2011-21 и 404-02-232/9/2011-21

<sup>74</sup> „Службени гласник РС“, бр. 96/12 и 110/12

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

Редни број	Број јавне набавке	Назив пројекта	Место улагања	Извршено из буџета (извор 01)	Извршено из примања од иностраних задужевања (извор 11)	Укупно извршено	Извођач	Уговор
13	108/2011	Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душан Радовић", град Ниш	НИШ	0	15,862	15,862	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-238/10/2011-21
14	107/2011	Реконструкција раскрсница у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова	НИШ	0	10,215	10,215	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-236/6/2011-21
15	133/2011	Реконструкција раскрсница у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова - кружни ток улица Сремске, булевар Немањића и Византијског булевар, град Ниш	НИШ	0	3,159	3,159	ГП ПЛАНУМ АД, Београд, 22. октобра 15	404-02-269/8/2011-21
16	119/2011	Реконструкција путне инфраструктуре у Осечини, општина Осечина	ОСЕЧИНА	9,985	41,360	51,345	АУТОТРАНСПОРТ ДОО, Ваљево, Попучке бб	404-02-253/5/2011-21
17	120/2011	Реконструкција улице Стевана Синђелића и Трга Маре Ресавкиње, општина Свилајнац	СВИЛАЈНАЦ	0	31,369	31,369	ПЗП ПОЖАРЕВАЦ АД, Трг Радомира Вујовића 1/П	404-02-257/11/2011-21
18	155/2011	Реконструкција градских улица, град Лозница	ЛОЗНИЦА	0	58,010	58,010	МН ДОО, Лозница, Републике Српске бб	404-02-296/7/2011-21
19	143/2011	Реконструкција моста преко реке Скрапеж у улици Краља Александра, општина Пожега	ПОЖЕГА	0	15,000	15,000	ИНГРАП ОМНИ ДОО, Београд, Држићева 15	404-02-282/11/2011-11
20	183/2011	Изградња средње стручне школе "Сезаи Сурои" у Бујановцу, пертерно уређење и озелењавање школског дворишта, општина Бујановац	БУЈАНОВАЦ	21,124	10,217	31,342	САБА БЕЛЧА ДОО, Прешево, Салвадора Аљендеа 22	404-02-329/7/2011-21
21	196/2011	Изградња мултифункционалног центра, град Лозница	ЛОЗНИЦА	10,167	7,261	17,428	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА а.д. Београд, Поенкареова 20,	404-02-344/12/2011-21
22	205/2011	Реконструкција градских улица Јастребачке и Иванковачке у Крушевцу	КРУШЕВАЦ	0	6,337	6,337	ТЕХНОГРАДЊА ДОО, Крушевац, Мајке Југовића 14	404-02-353/11/2011-21
23	195/2011	Санација пута Р-244-Александровац-Стол-Вава-Драгинац-Р-244 у Бабушници	БАБУШНИЦА	9,150	5,905	15,055	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	404-02-343/8/2011-21
24	206/2011	Реконструкција и доградња здравствене станице у Кални, општина Књажевац	КЊАЖЕВАЦ	11,883	9,109	20,992	АД ЦРНА ТРАВА, Лесковац, Пана Ђукића 18	404-02-356/19/2011-21
25	8/2012	Доградња (проширење) и реконструкција моста преко реке Ветернице у Булевару Николе Пашића у Лесковцу	ЛЕСКОВАЦ	13,524	0	13,524	ИНГРАП ОМНИ ДОО, Београд, Држићева 15	404-02-10/6/2012-21
26	13/2012	Реконструкција централне улице Тихомира Ђорђевића у Алексинцу	АЛЕКСИНАЦ	16,517	0	16,517	ВП ЂУПРИЈА, Ђуприја, Цара Лазара 109	404-02-19/8/2011-21
27	10/2012	Реконструкција улице Краља Петра I, општина УБ	УБ	10,412	0	10,412	АУТОТРАНСПОРТ ДОО, Ваљево, Попучке бб	404-02-12/14/2012-21

Редни број	Број јавне набавке	Назив пројекта	Место улагања	Извршено из буџета (извор 01)	Извршено из примања од иностраних задуживања (извор 11)	Укупно извршено	Извођач	Уговор
28	36/2012	Додатни радови на реконструкцији улице Мије Миленковића у Власотинцу, општина Власотинце	ВЛАСОТИНЦЕ	1,534	0	1,534	АД ПУТЕВИ УЖИЦЕ, Ужице, Николе Пашића 38	404-02-147/10/2011-21
29	6/2012	Реконструкција и адаптација Института за рехабилитацију Београд, ОЈ Селтерс, Младеновац	МЛАДЕНОВАЦ	5,717	0	5,717	АРХИПРО ДОО, Београд, Церска 29	404-02-9/23/2012-21
		<b>УКУПНО</b>		<b>179,132</b>	<b>466,698</b>	<b>645,830</b>		

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе није усагласило План јавних набавки за 2012. годину са Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката НИП-а утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину<sup>75</sup> и Анексима основних уговора који се односе на измену извора финансирања.

Планом набавки Министарства економије и регионалног развоја за 2012. годину, број: 404-02-2/2012-09 од 28.08.2012. године, у делу који се односи на набавке које се финансирају из средстава НИП-а у оквиру функције 411 у Табели 3. планирана су средства за Програм „Изградња општинске и регионалне инфраструктуре – Европска инвестициона банка“, чији је извор финансирања 11.

У оквиру Програма „Изградња општинске и регионалне инфраструктуре из средстава Европске инвестиционе банке“, извршен је увид у документацију везану за спровођење поступака јавних набавки радова у вези са реализацијом осам пројеката.

### **1. Пројекат 13000848-24 – Санација пута Александровац–Стол–Вава–Драгинац Р-244 у Бабушници**

На име реализације потпројекта „Санација пута Александровац – Стол – Вава – Драгинац Р-244 у Бабушници“ у пословним књигама за 2012. годину исказани су издаци у износу од 15.054 хиљаде динара, од чега се износ од 5.905 хиљада динара односи на издатке извршене из средстава обезбеђених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 9.150 хиљада динара односи се на издатке извршене из средстава обезбеђених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Уговор број: 404-02-343/8/2011-21 од 13.03.2012. године закључен је након спроведеног отвореног поступка бр.195/2011, покренутог Одлуком број: 404-02-343/2011-21 од 15.12.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), општине Бабушница (Корисник) и привредног друштва „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша (Извођач). Предмет Уговора је извођење радова на санацији пута Александровац-Стол-Вава-Драгинац Р-244 у Бабушници. Вредност уговорених радова је 24.796 хиљада динара са ПДВ-ом. У члану 2. Уговора наведено је да су средства за реализацију пројекта обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину<sup>76</sup>.

Чланом 4. Уговора дефинисан је рок за извођење радова од 75 календарских дана.

Анекс I број 404-02-343/11/2011-21 од 18.06.2012. године односи се на измену уговореног рока за девет календарских дана.

<sup>75</sup> „Службени гласник РС“, бр. 96/12, 110/12 и 116/12

<sup>76</sup> „Службени гласник РС“, бр. 101/10 и 78/11

Анекс II број 404-02-154/2012-03 од 30.11.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>77</sup> и на измену извора финансирања за део уговорених средстава у износу од 9.150 хиљада динара, тако да је за наведени износ извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања замењен извором финансирања 01 – приходи из буџета.

У вези са реализацијом Уговора по јавној набавци 195/11, Извођач је у 2012. години испоставио авансну и I привремену ситуацију, у укупном износу од 15.055 хиљада динара, и то:

Ситуација		Износ за плаћање по ситуацији	Решење о одобрењу коришћења средстава		у хиљадама динара	
			Број	Датум	11	01
Број	датум					
Авансна ситуација 2024/1	30.03.2012	5.905	401-00-133/2012-20/2	02.04.2012	5.905	
I привремена ситуација 4992/1	26.06.2012	9.150	401-00-130/2012-09/13	04.12.2012		9.150
		<b>15.055</b>			<b>5.905</b>	<b>9.150</b>

Пројекат „Санација пута Александровац–Стол–Вава–Драгинац Р-244 у Бабушници“ није завршен.

Записником о примопредаји радова и коначном обрачуну од 12.07.2012. године извршена је примопредаја радова и констатовано да су радови завршени 28.06.2012. године.

У Извештају о прогресу пројеката „Програм унапређења општинске и регионалне инфраструктуре“ без броја од децембра 2012. године, у одељку 5. Преглед пројеката, за пројекат под редним бројем 58. „Санација пута Александровац–Стол–Вава–Драгинац Р-244 у Бабушници“ наведено је да је пројекат завршен и да је уговорена укупна вредност пројекта 23.618 хиљада динара, а у колони „Уговорено ЕИБ“ исказан је износ од 23.618 хиљада динара. У колони „Уговорено РР“ није наведена обавеза учешћа Републике Србије или локалне самоуправе на име реализације овог пројекта. Појединачни извештај о пројекту исказан је под тачком 6.5.94 и у њему је наведено да је пројекат завршен, као и да су утрошена средства ЕИБ-а у износу од 5.905 хиљада динара, што чини 25% укупне вредности овог пројекта.

**Утврђено је:**

*У Уговору број: 404-02-343/8/2011-21 од 13.03.2012. године наведено је да је укупан износ средстава од 24.796 хиљада динара обезбеђен Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, иако је исти закључен 13.03.2012. године.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да у уговорима код вишегодишњих набавки дефинишу средства по годинама извођења радова, односно да у одлуци о покретању поступка и у уговору за јавне набавке које се спроводе у текућој години, а уговор закључује у наредној години, дефинишу потребна средства за годину у којој се и реализује пројекат.*

**2. Реконструкција градског трга и улице Краља Петра Првог, општине Уб, главна улица и парк – Пројекат 13000848-30**

По основу реализације пројекта 13000848-30 „Реконструкција градског трга и улице Краља Петра Првог, Општине Уб“, у пословним књигама Министарства регионалног развоја

<sup>77</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

и локалне самоуправе за 2012. годину, исказани су издаци у укупном износу од 10.412 хиљада динара са ПДВ-ом.

У поступку реализације наведеног пројекта спроведен је отворени поступак јавне набавке.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-12/2012-21 од 28.02.2012. године покренут је отворени поступак јавне набавке радова бр.10/2012. Тачком 3. Одлуке одређен је предмет јавне набавке, а то је: „Извођење радова на реконструкција градског трга и улице Краља Петра Првог, општине Уб“, шифра пројекта 13000848-30, у оквиру програма „Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - ЕИБ“. У Одлуци је као процењена вредност јавне набавке наведен износ од 56.920 хиљада динара, који је по пројекту одобрен заједно са ПДВ-ом.

До почетка отварања понуда (02.04.2012. године до 10.00 часова) достављено је осам понуда.

Сачињен је Записник о отварању понуда од 02.04.2012. године за јавну набавку у отвореном поступку бр.10/2012 „Извођење радова на реконструкцији градског трга и улице Краља Петра Првог, општине Уб“, потписан од стране чланова комисије и уручен присутним представницима понуђача (присуствовали су представници свих понуђача који су поднели понуду). Није било примедби на поступак отварања понуда.

Одлуком број: 404-02-12/2012-21 од 03.04.2012. године, измењена је Одлука о покретању поступка јавне набавке број 404-02-12/2012-21 од 28.02.2012. године, тако да се процењена вредност у износу од 56.920 хиљада динара која је исказана са ПДВ-ом, замењује процењеном вредношћу у износу од 48.237 хиљада динара без ПДВ-а. У Одлуци о изменама Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-12/2012-21 од 03.04.2012. године, наведено је да се предметна измена односи на исправку техничке грешке, о чему су писменим путем обавештени сви учесници у конкурс. Наведена измена извршена је по истеку рока за достављање понуда.

Комисија је сачинила Записник о стручној оцени понуда од 04.04.2012. године за јавну набавку 10/2012. У Записнику је наведено да је благовремено приспело осам понуда и да је понуда понуђача „Ратко Митровић – Дедиње“ из Београда неприхватљива, јер је понуђена цена већа од процењене вредности, а да су понуде понуђача „Леон“ д.о.о. из Уба и понуђача „Ванwesen“ д.о.о. Вреоци, неисправне, јер нису доставили комплетну документацију.

С обзиром на то да је у Одлуци о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-12/2012-21 од 28.02.2012. године као процењена вредност набавке наведен износ од 56.920 хиљада динара са ПДВ-ом, о чему су понуђачи обавештени након отварања понуда.

Односи понуђених цена и процењене вредности из Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-12/2012-21 од 28.02.2012. године и Одлуке о измени Одлуке број: 404-02-12/2012-21 од 03.04.2012. године су следећи:

у хиљадама динара

Редни број	Понуђач	Понуђена цена без ПДВ-а	Процењена вредност из огласа	Процењена вредност после исправке	Однос вредности из Одлуке и понуђене цене	Однос вредности после исправке Одлуке и понуђене цене
0	1	2	3	4	5 (3/2)	6 (4/2)
1	"Леон" доо УБ	39,736	56,920	48,237	43.25	21.39
2	ГП "Грађевинар" доо УБ	44,182	56,920	48,237	28.83	9.18
3	ПЗП "Ваљево" ад Ваљево	44,405	56,920	48,237	28.18	8.63
4	"Аутогтранспорт" доо Ваљево	35,295	56,920	48,237	61.27	36.67
5	"Инграп-омни" доо Београд	45,924	56,920	48,237	23.94	5.04
6	"Strabag" доо Београд	47,912	56,920	48,237	18.80	0.68
7	"Vanwesen" доо Вреоци	38,718	56,920	48,237	47.01	24.59
8	"Ратко Митровић – Дедиње" доо Београд	49,849	56,920	48,237	14.18	(3.23)

Најнижа понуђена цена је за 61,27% мања од процењене вредности из Одлуке број: 404-02-12/2012-21 од 28.02.2012. године, а 36,67% мања од процењене вредности после измене исте.

Уговор број: 404-02-12/14/2012-21 од 16.05.2012. године, закључен је између Министарства економије и регионалног развоја, Скупштине општине Уб и Привредног друштва „Аутотранспорт“ д.о.о. из Ваљева и члана групе „Stobex“ д.о.о. из Лознице. Предмет Уговора је Извођење радова на реконструкција градског трга и улице Краља Петра Првог, општине Уб. Уговорена вредност радова је 35.295 хиљада динара без ПДВ-а, односно 41.648 хиљада динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 75 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао (члан 4. став 1.). Уговорени рок се продужава на захтев извођача, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Анексом основног уговора (члан 5.).

Анекс I број: 404-02-106/2012-03 од 23.10.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>78</sup>.

Анекс II број: 404-02-106/1/2012-03 од 29.11.2012. године односи се на измену начина обезбеђења дела средстава за спровођење Уговора, односно измену извора финансирања, тако да је за део уговорених средстава у износу од 10.412 хиљада динара са ПДВ-ом извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања (средства ЕИБ-а) замењен извором финансирања 01 – приходи из буџета и исти је обезбеђен Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката НИП-а утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину<sup>79</sup>.

Анекс III број: 404-02-106/1/2012-03 од 29.11.2012. године односи се на увећање уговорене цене за 3.362 хиљаде динара без ПДВ-а односно 4.034 хиљаде динара, као и на продужење рока извођења радова за 30 календарских дана.

У Анексу III је наведено:

- да је Надзорни орган, ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб у допису број: 600/12 од 04.10.2012. године констатовао мањак радова у износу од 7.548 хиљада динара без ПДВ-а, као и потребу за извођењем вишка радова у износу од 10.910 хиљада динара без ПДВ-а;

- да је Наручилац дао сагласност на предлог Комисије број: 454-00-16/13/2012-03 од 24.10.2012. године, на мањак радова у износу од 7.548 хиљада динара без ПДВ-а, односно 9.058 хиљада динара са ПДВ-ом и вишак радова у износу од 10.910 хиљада динара без ПДВ-а, односно 13.092 хиљаде динара са ПДВ-ом;

- да разлика између утврђеног мањка и вишка радова износи 3.362 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 4.034 хиљаде динара са ПДВ-ом;

- да је Корисник дописом број: 351-1090/12-01 од 04.10.2012. године дао сагласност на мишљење надзорног органа и потврдио да ће обезбедити потребна средства за завршетак радова.

Чланом 2. став 1. Анекса III, корисник прихвата обавезу измирења разлике између утврђеног вишка и мањка радова из Уговора.

Анекс IV број: 404-02-106/4/2012-03 од 04.06.2013. године, који је закључен у поступку ревизије, односи се на измену ПДВ-а у 2012. години, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додатну вредност и преузимање обавезе Наручиоца да измири износ од 350 хиљада динара у вези са предметном изменом.

Уговор број: 404-02-135/7/2012-03 од 18.12.2012. године, за извођење хитних и неподвижених радова у износу од 5.458 хиљада динара без ПДВ-а, односно 6.549 хиљада

<sup>78</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

<sup>79</sup> „Службени гласник РС“, бр. 96/12, 110/12 и 116/12

динара са ПДВ-ом, закључен је након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива, између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Скупштине општине Уб и Привредног друштва „Аутотранспорт“ д.о.о. из Ваљева и члана групе „Stobex“ д.о.о. из Лознице. Предмет Уговора је извођење додатних радова на реконструкцији Улице Краља Петра Првог према понуди извођача број 71/12 од 08.11.2012. године.

У табели која следи дају се вредност радова утврђених у предмјеру радова и понуди, вишак и мањак радова у односу на понуду, хитни и непредвиђени радови, као и процентуално прекорачење вредности.

у хиљадама динара				
Редни број	Опис	Вредност без ПДВ-а	Вредност са ПДВ-ом	% у односу на уговорену вредност
1	Вредност радова из понуде	35,295	42,354	100.00
2	Неизвршени радови из понуде	7,548		
3	Вишак извршених радова	10,910	13,092	30.91
4	Хитни непредвиђени радови	5,458	6,549	15.46
5	Вредност више извршених радова у односу на понуду (3+4)	16,368	19,641	46.37
	<b>Укупна вредност радова (1+5)</b>	<b>51,663</b>	<b>61,995</b>	

Вредност радова на реконструкцији градског трга и улице Краља Петра Првог, општине Уб из Уговора број: 404-02-12/14/2012-21 од 16.05.2012. године, увећана је Анексом III број: 404-02-106/1/2012-03 од 29.11.2012. године за вредност вишка радова у износу од 10.910 хиљада динара без ПДВ-а, односно 13.092 хиљаде динара са ПДВ-ом и Уговором број: 404-02-135/7/2012-03 од 18.12.2012. године за вредност хитних и непредвиђених радова у износу од 5.458 хиљада динара без ПДВ-а, односно 6.549 хиљада динара са ПДВ-ом, што је укупно за 46,37% више од вредности из основног Уговора.

У вези са реализацијом Уговора број 404-02-12/14/2012-21 од 16.05.2012. године, Анексом I број 404-02-106/2012-03 од 23.10-2012. године, Анексом II број: 404-02-106/1/2012-03 од 29.11.2012. године и Анексом III број: 404-02-106/1/2012-03 од 29.11.2012. године, Извођач радова је у 2012. години испоставио авансну, I и II привремену ситуацију, и то:

у хиљадама динара			
Ситуација		Вредност извршених радова са ПДВ-ом	Износ за плаћање
Авансна ситуација број 26/12 од 22.05.2012	10,412		10,412
I привремена ситуација број 38/12 од 31.07.2012.	20,906	20,906	20,906
II привремена ситуација број 67/12 од 29.11.2012	24,940	4,034	4,034
<b>Укупна обавеза за плаћање по авансној и привременим ситуацијама.</b>			<b>35,352</b>

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа. Уговорени радови износили су 41.648 хиљада динара са ПДВ-ом. Извођач је фактурисао укупно 35.352 хиљаде динара, од чега је према II привременој ситуацији од 29.11.2012. године извршено радова у износу од 24.940 хиљада динара.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе није платило Извођачу „Аутотранспорт“ д.о.о. из Ваљева аванс у износу од 10.412 хиљада динара, већ је 11.12.2012. године, након испостављања I и II привремене ситуације, на основу Решења о одобрењу коришћења средстава број: 401-00-130/2012-09/16 од 04.12.2012. године, извршило плаћање дела износа I привремене ситуације у висини вредности авансне ситуације и то из извора финансирања 01 – приходи из буџета. Део обавезе по I привременој ситуацији у износу од 10.494 хиљада динара није плаћен у 2012. години.

У складу са Анексом III основног уговора, обавезу у износу од 4.034 хиљаде динара, по II привременој ситуацији преузела је локална самоуправа, односно ЈП „Дирекција за уређење и изградњу Уб“ из Уба и као доказ доставила фотокопију извода број 152 од 07.12.2012. године.

У поступку ревизије достављена су следећа документа:

1. Допис општине Уб број: 351-1090/12-01 од 04.10.2012. године
2. Допис ЈП „Дирекције за уређење и изградњу“-Уб број:600/12 од 04.10.2012. године
3. Допис привредног друштва „Аутотранспорт“ д.о.о. из Ваљева број: 451/12 од 04.10.2010. године
4. Табеларни преглед вишка, мањка и неугворених радова

**Утврђено је:**

*Министарство је преузело обавезе и закључило Анекс III број: 404-02-106/2/2012-03 од 29.11.2012. године, на основу кога је уговорен вишак радова у износу од 10.910 хиљада динара без ПДВ-а и Уговор број: 404-02-135/7/2012-03 од 18.12.2012. године на основу кога је уговорило додатне радове у износу од 5.458 хиљада динара без ПДВ-а, односно 6.549 хиљада динара са ПДВ-ом, тако да додатни радови, који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који износе 16.368 хиљада динара без ПДВ-а, односно 19.641 хиљаду динара са ПДВ-ом, износе 46,37% у односу на уговорену вредност радова из Уговора број: 404-02-12/14/2012-21 од 16.05.2012. године, и већи су од 25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, што није у складу са чланом 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама, а у вези са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему<sup>80</sup>.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за послове Националног инвестиционог плана да за додатне радове спроводи поступке у складу са Законом о јавним набавкама.*

**3. Доградња (проширење) и реконструкција моста преко реке Ветернице у Булевару Николе Пашића у Лесковцу – Пројекат 13000848-28**

На име реализације пројекта 13000848-28 „Доградња (проширење) и реконструкција моста преко реке Ветернице у Булевару Николе Пашића у Лесковцу“ у пословним књигама Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину, исказани су издаци у укупном износу од 13.524 хиљаде динара са ПДВ.

Уговор број: 404-02-12/14/2012-21 од 23.04.2012. године, закључен је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова број 8/2012, покренутог Одлуком о покретању поступка број: 404-02-10/2012-21 од 27.02.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја, Града Лесковца и Привредног друштва „Инграп Омни“ д.о.о. из Београда. Предмет Уговора је извођење радова на доградњи (проширење) и реконструкцији моста преко реке Ветернице у Булевару Николе Пашића у Лесковцу. Вредност радова је 44.998 хиљада динара без ПДВ-а, односно 53.097 хиљада динара са ПДВ-ом. У Уговору је наведено да су средства у износу од 26.798 хиљада динара обезбеђена из зајма од Европске Инвестиционе Банке, а средства у износу од 26.299 хиљада динара обезбеђена су Одлуком о буџету града Лесковца.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 120 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао (члан 4. став 1.).

<sup>80</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12



Анекс I број: 404-02-61/2012-03 од 23.10.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>81</sup>.

Извођач радова, „Инграп Омни“ д.о.о. из Београда је доставио авансну, I и II привремену ситуацију и банкарске гаранције. Разлика између уговорених и фактурисаних радова износи 17.350 хиљада динара са ПДВ.

у хиљадама динара

Редни број	Ситуација		Вредност извршених радова са ПДВ			Умањење вредности ситуације за аванс	Износ за плаћање
	Број	датум	укупно	по претходним ситуацијама	по последњој ситуацији		
1	Авансна 56-1/г	07.05.2012	13.274	-	-	13.274	13.274
2	I привремена ситуација Број 100/г	23.08.2012	21.322	-	21.322		21.322
3	II привремена ситуација Број 110/г	28.09.2012	35.747	21.322	14.415		14.415
	Укупна обавеза за плаћање по авансној и привременим ситуацијама.						35.747

Анекс II број: 404-2-61/1/2012-03 од 29.11.2012. године односи се на измену извора финансирања за износ од 13.274 хиљаде динара, који је фактурисан авансном ситуацијом, а није плаћен до дана закључења Анекса II, тако да се за наведени износ извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања, замењује извором финансирања 01 – приходи из буџета.

Плаћање Извођачу радова извршено је 11.12.2012. године, на основу испостављене I привремене ситуације број: 100/г од 23.08.2012. године и Решења о одобравању коришћења средстава број: 401-00-130/2012-09/3 од 04.12.2012. године којим је одобрена исплата из средстава обезбеђених из буџета (извор финансирања 01), у износу од 13.524 хиљаде динара.

Дописом број: 53/317 од 04.03.2013. године, у вези са реализацијом радова по Уговору број: 404-02-10/6/2012 од 23.04.2012. године, Извођач радова „Инграп Омни“ д.о.о. из Београда, обавестио је Наручиоца, да је закључно са 19.10.2012. године фактурисан износ од 35.736 хиљада динара са ПДВ-ом, односно 67% уговорене вредности радова и да је 25.11.2012. године прекинуто извођење радова због недостатка средстава и немогућности измирења обавеза од стране инвеститора и корисника.

**Утврђено је:**

*Није закључен Анекс основног Уговора у вези са продужењем рока извођења радова на доградњи (проширењу) и реконструкцији моста преко реке Ветернице у Булевару Николе Пашића у Лесковицу, иако је рок за извођење радова од 120 календарских дана до момента обуставе прекорачен за 60 календарских дана, што није у складу са чланом 4. и 5. Уговора број: 404-02-10/6/2012 од 23.04.2012. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 6. предметног Уговора.*

*Радови у вези са реализацијом Уговора број: 404-02-10/6/2012 од 23.04.2012. године обустављени су 25.11.2012. године, о чему је Извођач „Инграп Омни“ д.о.о. из Београда, обавестио Наручиоца, дописом број: 53/317 од 04.03.2013. године.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

<sup>81</sup> „Службени гласник РС“, бр. 78/12

#### 4. Изградња коловоза и тротоара у делу улице Тихомира Ђорђевића у Алексинцу - Пројекат 13000848-27

За пројекат „Изградња коловоза и тротоара у делу улице Тихомира Ђорђевића у Алексинцу“ чија је шифра 13000848-27, у 2012. години исказани су издаци у износу од 16.517 хиљада динара са ПДВ.

Уговор број: 404-02-19/8/2012-21 од 15.05.2012. године закључен је, након спроведеног отвореног поступка бр. 13/2012, покренутог Одлуком број: 404-02-19/2012-21 од 01.03.2012. године, између Министарства економије и регионалног развоја, Општине Алексинац и Водопривредног друштва „Ћуприја“ а.д. из Ћуприје. Предмет Уговора је изградња коловоза и тротоара у делу улице Тихомира Ђорђевића у Алексинцу. Вредност радова је 35.398 хиљада динара без ПДВ-а, односно 41.770 хиљада динара са ПДВ-ом, од чега је износ од 37.175 хиљада динара обезбеђен Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију НИП-а, као средства од иностраних задуживања (извор финансирања 11) и износ од 4.595 хиљада динара обезбеђен Одлуком о буџету Општине Алексинац за 2012. годину. У члану 4. Уговора одређен је рок за извођење радова од 90 календарских дана, односно до 10.09.2012. године.

Анекс I број: 404-02-105/2012-03 од 23.10.2012. године, односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>82</sup>.

Анекс II број: 404-02-105/1/2012-03 од 29.11.2012. године закључен је у вези са изменом извора финансирања за део уговорене вредности у износу од 16.517 хиљада динара за који је извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања замењен извором финансирања 01 – приходи из буџета, а који се односи на обавезу Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе. Према Анексу II број: 404-02-105/1/2012-03 од 29.11.2012. године, за део средстава у износу од 20.658 хиљада динара који је извршен до закључења овог анекса средства су обезбеђена од иностраних задуживања – извор финансирања 11.

Извођач радова је уведен у посао 08.06.2012. године о чему је сачињен Записник о увођењу у посао број: 045/2012, а према пријави радова почетак радова је 11.06.2012. године.

У 2012. години Извођач је поред авансне ситуације испоставио и пет привремених ситуација у укупној вредности од 35.138 хиљада динара (авансна ситуација 10.442 хиљаде динара, извршени радови укупно 24.696 хиљада динара). Износ за плаћање је по ситуацијама умањен за део аванса од 6.159 хиљада динара, те је обавеза за плаћање у 2012. години износила укупно 28.979 хиљада динара и то:

Редни број	Ситуација	у хиљадама динара	
		Износ за плаћање	
1	Авансна ситуација 04-2130 од 23.05.2012		10.442
2	I привремена ситуација од 03.07.2012		2.086
3	II привремена ситуација од 02.08.2012		3.988
4	III привремена ситуација од 03.09.2012		3.245
5	IV привремена ситуација од 28.09.2012		6.449
6	V привремена ситуација од 25.12.2012		2.768
	<b>Укупна обавеза за плаћање по авансној и привременим ситуацијама</b>		<b>28.979</b>

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у 2012. години извршило плаћања Водопривредном друштву „Ћуприја“ у укупном износу од 16.517 хиљада динара из средстава обезбеђених као приходи из буџета – извор финансирања 01. Плаћања су извршена 14.12.2012. године на основу испостављене Авансне ситуације 04-2130 од 23.05.2012. године, I привремене ситуације од 03.07.2012. године и II привремене ситуације од 02.08.2012. године, као и решења о распореду и коришћењу средстава.

<sup>82</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

Неизмирена обавеза према добављачу по испостављеним ситуацијама у 2012. години износи 12.462 хиљаде динара.

**Утврђено је:**

*Није закључен Анекс основног Уговора у вези са продужењем рока извођења радова на изградњи коловоза и тротоара у делу улице Тихомира Ђорђевића у Алексинцу, иако је рок за извођење радова од 90 календарских дана прекорачен до 31.12.2012. године за 110 календарских дана, што није у складу са чланом 4. и 5. Уговора број: 404-02-19/8/2012-21 од 15.05.2012. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 6. предметног Уговора.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**5. Рехабилитација и реконструкција градских улица у Зајечару – Пројекат – 13000848-11**

По основу пројекта 13000848-11 „Рехабилитација и реконструкција градских улица у Зајечару“ у пословним књигама за 2012. годину исказани су издаци у укупном износу од 62.691 хиљаду динара, од чега се износ од 36.412 хиљада динара односи на издатке исказане у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 26.279 хиљада динара односи се на издатке исказане у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-221/2011-21 од 03.08.2011. године покренут је отворени поступак јавне набавке радова бр. 93/2011, чији је предмет Извођење радова на реконструкцији градских улица у Зајечару, а процењена вредност јавне набавке је 195.651 хиљаду динара.

Конкурсну документацију преузео је један понуђач.

Сачињен је Записник о отварању понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. 93/2011 за набавку радова на реконструкцији градских улица у Зајечару од 07.09.2011. године, потписан од стране чланова комисије и уручен присутном представнику понуђача У Записнику је констатовано да је до почетка отварања понуда (07.09.2011. године до 11.00 часова) благовремено (07.09.2011. године до 9,55 часова) стигла понуда понуђача „Предузећа за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара. У напомени се наводи да је понуђач дао попуст у износу од 17.000 динара на укупну цену, иако није извршио линеарну корекцију јединичних цена свих позиција.

У тачки 2.22 Упутства за сачињавање понуде наводи се да понуђач може изменити или повући понуду пре истека рока за подношење понуде. У истој тачки даје се могућност да се измена понуде односи на понуђену цену под условом да цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене је линеарна корекција јединичних цена свих позиција у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. У Измени понуде број: 4730 од 06.09.2011. године наводи се да понуђач „Предузећа за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара даје попуст у износу од 17.000 хиљада динара. Иако се на оглас јавио само један понуђач и првобитно понуђена цена била испод процењене вредности, те је понуда била исправна и прихватљива, и није од утицаја на избор најповољнијег понуђача, допуна понуде није сачињена на

исправан начин, јер је иста требала да садржи понуђену цену у динарском износу која представља коначан износ линеарних корекција јединичних цена свих позиција из понуде.

Уговор број: 404-02-221/9/2011-21 од 20.09.2011. године закључен је између Министарства економије и регионалног развоја, Града Зајечара и „Предузећа за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара. Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији градских улица у Зајечару. Вредност радова је 166.735 хиљада динара без ПДВ-а, односно 196.748 хиљада динара са ПДВ-ом, од чега је износ од 166.000 хиљада динара са ПДВ-ом обезбеђен из средстава од иностраних задуживања одобрених од стране Европске инвестиционе банке (извор финансирања 11), а износ од 30.748 хиљада динара обезбеђен је из средстава Града Зајечара. Рок за извођење радова је 180 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао (члан 4. став 1. Уговора), а уговорени рок се продужава на захтев извођача, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Анексом основног уговора (члан 5. Уговора).

На основни Уговор број: 404-02-221/9/2011-21 од 20.09.2011. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је закључило четири Анекса:

- Анекс I број: 404-02-107/2012-03. 23.10.2012. године односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>83</sup>.

- Анекс II број: 404-02-107/1/2012-03. од 03.12.2012. године односи се на измену извора финансирања дела средстава из основног Уговора у износу од 3.800 хиљада динара, тако да је за наведени износ извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања замењен извором финансирања 01 – прихода из буџета.

- Анекс III број: 404-02-107/2/2012-03 од 10.12.2012. године, односи се на измену извора финансирања дела средстава из основног Уговора у износу од 22.479 хиљада динара, тако да је за наведени износ извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања замењен извором финансирања 01 – прихода из буџета.

- Анекс IV број: 404-02-107/3/2012-03. 12.12.2012. године односи се на измену члана 2. основног Уговора у делу који се односи на:

- цену уговорених радова,
- структуру обавезе Наручиоца и Корисника према извођачу и
- изворе финансирања.

На предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката НИП-а број: 454-00-16/25/2012-03 од 30.10.2012. године, Наручилац је дао сагласност на мањак радова у износу од 45.726 хиљада динара без ПДВ-а (27,42% уговорених радова) и вишак радова од 8.161 хиљада динара без ПДВ-а (4,89% уговорених радова), који су, према констатацији Комисије, проистекли из неусклађености техничке документације са стварним стањем на објекту, тако да се цена уговорених радова из понуде Извођача 4730 од 06.09.2011. године мења и гласи: 129.170 хиљада динара без ПДВ-а, односно 153.309 хиљада динара са ПДВ-ом. (члана 2. став 1. Уговора).

Извођач је у 2011. години испоставио авансну и I привремену ситуацију и у 2012. години II, III, IV, V и VI привремену ситуацију, у укупној вредности од 137.260 хиљада динара.

У 2012. години везано за јавну набавку 93/2011. извршено је плаћање извођачу радова „ПЗП Зајечар“ по основу I, II, III и IV привремене ситуације у укупном износу од 62.691 хиљаду динара, а у 2011. години по авансној ситуацији 49.187 хиљада динара, што укупно износи 111.878 хиљада динара. Плаћања су извршена на основу следеће документације:

<sup>83</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

у хиљадама динара

Редни број	Ситуација	Износ за плаћање по испостављеним ситуацијама	Решење о распореду и коришћењу средстава	Исплаћено из извора финансирања 11	Исплаћено из извора финансирања 01	Укупно исплаћено	Датум исплате
1	Авансна 1091100053 5271 од 04.10.2011	49,187		49,187		49,187	15.11.2011.
2	I привремена ситуација број 1091100093 6810 од 07.12.2011.	29,415	401-00-133/2012-20/27 од 10.02.2012.	29,415		29,415	17.02.2012.
3	II привремена ситуација број 1091200047 2727 од 30.05.2012	6,997	401-00-133/2012-20/1 од 19.04.2012.	6,997		6,997	18.04.2012.
4	III привремена ситуација број 1091200049 од 03.08.2012	22,479	401-00-130/2012-09/4 од 06.12.2012.		3,800	3,800	17.12.2012.
			401-00-130/2012-09/3 од 14.12.2012.		18,679	18,679	28.12.2012.
5	IV привремена ситуација број 1091200069 3568 од 05.07.2012	11,516	401-00-130/2012-09/9 од 14.12.2012.		3,800	3,800	28.12.2012.
6	V привремена ситуација број 1091200142 5909 од 16.11.2012	2,309				-	
7	VI привремена ситуација број 1091200162 146 од 31.12.2012.	15,357				-	
	<b>Укупна обавеза за плаћање по авансној и привременим ситуацијама.</b>	<b>137,260</b>		<b>85,599</b>	<b>26,279</b>	<b>111,878</b>	
	<b>Исплаћено у 2011. години</b>			<b>49,187</b>		<b>49,187</b>	
	<b>Исплаћено у 2012. години</b>			<b>36,412</b>	<b>26,279</b>	<b>62,691</b>	

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

Испостављене привремене ситуације, указују да радови нису завршени до 31.12.2012. године, иако је Извођач уведен у посао 04.10.2011. године, а уговорен је рок за извршење радова од 180 календарских дана, који је истекао 04.05.2012. године. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе није закључило Анекс основног уговора чији је предмет продужење рока за завршетак радова, иако је до 31.12.2012. године прекорачен рок за извођење радова за 237 календарских дана.

За радове изведене након 04.05.2012. године, Министарство је извршило плаћања 17.12.2012. године и 28.12.2012. године по основу III привремене ситуације број 1091200049 од 03.08.2012. године у укупном износу од 22.479 хиљада динара, на име радова изведених у периоду обрачуна за мај 2012. године, као и 28.12.2012. године по основу IV привремене ситуације број 1091200069 3568 од 05.07.2012. године у износу од 3.800 хиљада динара на име радова изведених у периоду од 30.05.2012. године до 30.06.2012. године.

У службеној белешци са састанка Комисије за примопредају радова на реконструкцији градских улица у Зајечару од 15.05.2013. године, констатовано је да Извођач није отклонио све недостатке.

Записником о примопредаји изведених радова од 03.06.2013. године, констатовано је да је извођач уведен у посао 04.10.2011. године и да су радови завршени 24.05.2013. године.

**Утврђено је:**

**Понуђач „Предузеће за путеве Зајечар“ а.д. из Зајечара доставио је Измену понуде број: 4730 од 06.09.2011. године у којој је наведен попуст на укупну цену у износу од 17.000 хиљада динара, а која није сачињена као линеарна корекција јединичних цена свих позиција, како је то дефинисано у тачки 2.22 Упутства за сачињавање понуде.**

**Није закључен Анекс основног Уговора у вези са продужењем рока извођења радова на реконструкцији градских улица у Зајечару, иако је рок за извођење радова од 180 календарских дана прекорачен за 237 календарских дана, што није у складу са чланом 4.**

и 5. Уговора број: 404-02-221/9/2011-21 од 20.09.2011. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 6. предметног Уговора.

#### ПРЕПОРУКА:

Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.

#### 6. Рехабилитација путева у општини Трстеник – Пројекат 13000848-8

На име реалитације у пројекта „Рехабилитација путева у Општини Трстеник“ - 13000848 – 8, у пословним књигама за 2012. годину, исказани су издаци у укупном износу од 69.110 хиљада динара, од чега је износ од 63.110 хиљада динара исказан у оквиру главе 55а - Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 6.000 хиљада динара исказан је у оквиру главе 19.0 - Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Уговор број: 404-02-212/9/2011-21 од 28.09.2011. године закључен је, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова бр. 85/2011, покренутог Одлуком број: 404-02-212/2011-21 од 18.07.2011. године, између Министарства економије и регионалног развоја, Општине Трстеник и Друштва за одржавање путева „Србијааутопут“ д.о.о. из Београда. Предмет Уговора је извођење радова на „Рехабилитацији путева у општини Трстеник“. Вредност радова је 152.690 хиљада динара без ПДВ-а, односно 164.897 хиљада динара са ПДВ-ом, од чега је износ од 156.265 хиљада динара са ПДВ-ом обезбеђен из средстава од иностраних задуживања одобрених од стране Европске инвестиционе банке за финансијски уговор „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру“, износ од 3.000 хиљада динара обезбеђен је из средстава буџета и износ од 5.640 хиљада динара обезбеђен је из средстава буџета Општине Трстеник.

Анекс I број: 404-02-178/2012-03. од 12.12.2012. године, односи се на измену назива уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>84</sup> и на измену извора финансирања дела средстава из основног Уговора у износу од 6.000 хиљада динара, тако да је извор финансирања 11 – примања од иностраних задуживања умањен за исти износ, а извор финансирања 01 – прихода из буџета увећан за исти износ и гласи 9.000 хиљада динара, иако је у Плану набавки за наведени износ планиран извор финансирања 11.

У вези са реализацијом Уговора, Извођач је у 2011. години испоставио авансну, I и II привремену ситуацију и у 2012. години III привремену ситуацију, на укупну вредност од 139.891 хиљаду динара, и то:

у хиљадама динара

Редни број	Ситуација	Износ за плаћање по испостављеним ситуацијама	Решење о распореду и коришћењу средстава	Исплаћено из извора финансирања 11	Исплаћено из извора финансирања 01	Исплатила Општина Трстеник	Укупно исплаћено	Датум исплате
1	Авансна 7518 од 12.10.2011.	41,226		41,226			41,226	
2	I привремена ситуација број 8909 од 30.11.2011.	3,610	401-00-133/2012-20/15 од 10.02.2012.	610	3,000		3,000	
							610	
3	II привремена ситуација број 10000 од 31.12.2011.	23,369	401-00-133/2012-20/1 од 19.03.2012.	23,369			23,369	
4	III привремена ситуација број 3440 од 08.05.2012.	71,686	401-00-133/2012-20/1 од 21.05.2012.	39,131			39,131	01.06.2012.
			401-00-130/2012-09/2			6,000		6,000
						1,406	1,406	

<sup>84</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

			од 14.12.2012.				
	Укупна обавеза за плаћање по авансној и привременим ситуацијама	139,891		104,336	9,000	1,406	114,742
	Исплаћено у 2011. години			41,226	3,000		44,226
	Исплаћено у 2012. години			63,110	6,000	1,406	70,516

У 2011. години, везано за јавну набавку 85/2011, Министарство економије и регионалног развоја је извршило плаћање извршиоцу радова „Србијааутопут“ д.о.о. из Београда у износу од 44.226 хиљада динара, по авансној ситуацији 41.226 хиљада динара 15.11.2011. године (извор финансирања 11) и део I привремене ситуације 3.000 хиљада динара 23.12.2011. године (извор финансирања 01), што је у складу са Уговором и Планом јавних набавки за 2011. годину.

У 2012. години, везано за јавну набавку 85/2011, извршено је плаћање извршиоцу радова „Србијааутопут“ д.о.о. из Београда по делу I привремене ситуације и по II и III привременој ситуацији у укупном износу од 70.516 хиљада динара, од чега се износ од 69.110 хиљада динара односи на плаћања извршена од стране Наручиоца, а износ од 1.406 хиљада динара односи се на плаћања извршена од стране Корисника – Општине Трстеник.

Министарство је извршило плаћање по основу III привремене ситуације број 3440 од 08.05.2012. године, у укупном износу од 45.131 хиљаде динара, од чега је 01.06.2012. године плаћен износ од 39.131 хиљаде динара, а 28.12.2012. године износ од 6.000 хиљада динара, иако је чланом 4. Уговора број: 404-02-212/9/2011-21 од 28.09.2011. године дефинисан рок за извођење радова од 90 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а који је истекао 17.01.2012. године и за који није закључен нови Уговор или Анекс.

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

У грађевинском дневнику и Записнику о увођењу извођача у посао, наведено је да су радови отпочели у 17.10.2011. години и да до 31.12.2012. године нису завршени, иако је уговорени рок за завршетак радова од 90 календарских дана прекорачен за 330 календарских дана, а није закључен Анекс основног Уговора чији је предмет продужење рока за завршетак радова.

**Утврђено је:**

*Није закључен Анекс основног Уговора у вези са продужењем рока извођења радова на „Рехабилитацији путева у општини Трстеник“, иако је рок за извођење радова од 90 календарских дана прекорачен за 330 календарских дана, што није у складу са чланом 4. и 5. Уговора број: 404-02-212/9/2011-21 од 28.09.2011. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 6. предметног Уговора.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**7. Реконструкција градских улица, Град Лозница – Пројекат 13000848-16**

На име реконструкције градских улица у Граду Лозница, у 2012. години, исказани су издаци у укупном износу од 58.010 хиљада динара.

Актом број: 454-00-153/2011-20/1 од 31.10.2011. године одобрен је Акциони план за реализацију пројекта „Реконструкција градских улица, Град Лозница – Пројекат 13000848-16“, у којем се наводи да је инвестициона вредност пројекта 107.127 хиљада динара, да се износ од 70.000 хиљада динара финансира из средстава ЕИБ-а, а део износа од 37.127 хиљада динара из буџета локалне самоуправе. У напомени се наводи да је у вези реализације истог пројекта 05.09.2011. године Министарство економије и регионалног развоја покренуло отворени поступак јавне набавке број: 114/2011, да је достављена једна понуда групе понуђача „МН“ д.о.о. Лозница из Лознице који је наступао у групи са предузећем „Предузеће за путеве Ваљево“ а.д. из Ваљева, да је комисија утврдила да је понуда неисправна, тако да је поступак у складу са чланом 79. став 1. обустављен 19.10.2011. године.

Позивајући се на одредбе члана 23. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама<sup>85</sup>, према којем Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем јавног позива ако у отвореном поступку добије све неисправне и/или неприхватљиве понуде под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку не мењају, као и да ако наручилац позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку, да допуне своје понуде тако да их учине исправним и прихватљивим, није дужан да објави јавни позив за подношење понуда, Министарство економије и регионалног развоја је донело Одлуку о покретању преговарачког поступка јавне набавке са објављивањем јавног позива (155/2011), број: 404-02-296/2011-21 од 31.10.2011. године, чији је предмет извођење радова на реконструкцији градских улица у Лозници, а процењена вредност јавне набавке 90.786 хиљада динара.

Министарство економије и регионалног развоја је дана 31.10.2011. године упутило Позив број: 404-02-296/2/2011-21 за учествовање у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива за извођење радова на реконструкцији градских улица у Лозници, предузећу „МН“ д.о.о. Лозница из Лознице које је у групи са предузећем „Предузеће за путеве Ваљево“ а.д. из Ваљева, учествовало у отвореном поступку јавне набавке 114/2011 и чија је понуда одбијена као неисправна. Одржавање преговарачког поступка је заказано за 02.11.2011. године.

Уговор број: 404-02-296/7/2011-21 од 14.11.2011. године закључен је између Министарства економије и регионалног развоја, Града Лознице и „МН“ д.о.о. Лозница из Лознице и предузећа „Предузеће за путеве Ваљево“ а.д. из Ваљева. Предмет Уговора је „Извођење радова на реконструкцији градских улица у Граду Лозница“. Вредност радова је 90.483 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 106.770 хиљада динара са ПДВ-ом. У Уговору је наведено да ће део средстава бити обезбеђен из зајма Еевропске Инвестиционе Банке у износу од 70.000 хиљада динара, а део Одлуком о буџету града Лозница у износу од 36.770 хиљада динара.

Рок за извођење радова је 100 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао (члан 4. став 1. Уговора), а који се може продужити на захтев извођача, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Анексом основног уговора (члан 5.).

Анексом I број: 404-02-296/9/2011-21 од 20.06.2012. године мења се назив уговорне стране у својству Наручиоца, сагласно Закону о министарствима<sup>86</sup>, а у члану 2. став 1. Корисник се обавезује да вишкове радова исплати Извођачу по јединичним ценама из предмера радова усвојене понуде број 528-2/11 од 01.11.2011. године у укупном износу од 15.447 хиљада динара.

<sup>85</sup> „Службени гласник РС“, бр. 116/08

<sup>86</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12



У вези са реализацијом Уговора, Извођач је у 2011. години испоставио авансну и I привремену ситуацију, а у 2012. години II, III и IV привремену ситуацију и окончану ситуацију на укупну вредност од 115.425 хиљада динара, на основу следеће документације:

у хиљадама динара

Редни број	Ситуација	Износ за плаћање по испостављеним ситуацијама	Решење о распореду и коришћењу средстава	Исплаћено из извора финансирања 11	Исплатио Град Лозница	Укупно исплаћено	Датум исплате
1	Авансна ситуација број: 7518 од 17.11.2011.	11,990		11,990		11,990	06.12.2011.
2	I привремена ситуација број 889-3/2011 од 27.12.2011.	27,981	401-00-133/2012-20/26 од 10.02.2012.	27,981		27,981	17.02.2012.
3	II привремена ситуација број 108-3/12 од 23.02.2012.	4,119	401-00-133/2012-20/1 од 12.03.2012.	4,119		4,119	19.03.2012.
4	III привремена ситуација број 219-3/12 од 04.04.2012.	35,641	401-00-133/2012-20/2 од 11.04.2012.	25,910		25,910	18.04.2012.
					9,731	9,731	20.04.2012.
5	IV привремена ситуација број 316-3/12 од 11.3.2012.	16,360			16,360	16,360	17.05.2012.
6	Окончана ситуација број 5310-3/12 од 05.07.2012.	19,334			19,134	19,134	29.08.2012.
	<b>Испостављено и исплаћено у 2011. години</b>	<b>39,971</b>		<b>11,990</b>	-	<b>11,990</b>	
	<b>Испостављено и исплаћено у 2012. години</b>	<b>75,454</b>		<b>58,010</b>	<b>45,225</b>	<b>103,235</b>	
	<b>Укупно:</b>	<b>115,425</b>		<b>70,000</b>	<b>45,225</b>	<b>115,225</b>	

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

У грађевинском дневнику и Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуна, наведено је да су радови отпочели 02.12.2011. године, а дана 20.06.2012. године завршени, иако је уговорени рок за извођење радова од 100 календарских дана прекорачен за 98 календарских дана, а уговорне стране нису Анексом уговориле продужење рока за завршетак радова, као што је прописано чланом 5. основног Уговора.

Извођач радова је извршио продужење гаранције за добро извршење посла у складу са Уговором.

У складу са чланом 19. Уговора број: 404-02-296/7/2011-21, Комисија за примопредају радова коју чине по један представник Наручиоца, Корисника, Стручног надзора и Извођача, дана 05.07.2012. године је извршила примопредају изведених радова. Увидом у евиденције грађевинске књиге, и визуелним прегледом на лицу места комисија је утврдила да су радови завршени квалитетно, у уговореном року. Окончана ситуација је прихваћена од стране Наручиоца, Корисника и Надзорног органа.

Извођач је Кориснику дао гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року број: 265-62-12595-92 од 03.07.2012. године издату од стране „Raiffeisen bank AD“ у висини од 5% вредности уговора односно на износ од 6.111 хиљада динара са роком важности до 10.08.2014. године.

**Утврђено је:**

*Није закључен Анекс основног Уговора у вези са продужењем рока извођења радова на реконструкцији градских улица у Лозници, иако је рок за извођење радова од 100 календарских дана прекорачен за 98 календарских дана, што није у складу са чланом 4. и 5. Уговора број: 404-02-296/7/2011-21 од 14.11.2011. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 6. Уговора.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**8. Рехабилитација коловозних конструкција и тротоара улица 11. Конгреса и Француске у Врању – Пројекат 13000848-1**

На име реализације пројекта 13000848-1 „Рехабилитација коловозних конструкција и тротоара улица 11. Конгреса и Француске у Врању“, у 2012. години исказани су издаци у укупном износу од 43.163 хиљаде динара, од чега се износ од 29.071 хиљаде динара односи на издатке извршене из средстава одређених у оквиру главе 55.а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 14.092 хиљаде динара односи се на издатке извршене из средстава одређених у оквиру главе 19.0 - Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

У вези реализације истог пројекта Министарство економије и регионалног развоја је претходно обуставило отворени поступак јавне набавке број: 13-2011. У Одлуци о обустави поступка јавне набавке (број 13/2011), број: 404-02-34/9/2011-21 од 31.05.2011. године, наведено је да у предметном поступку нису били испуњени услови из члана 78. Закона о јавним набавкама, односно да су четири понуђача доставила неисправне понуде и да је један („Тончев градња“ из Сурдулице) доставио понуду која је неприхватљива.

Позивајући се на одредбе члана 23. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама<sup>87</sup>, према којем Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем јавног позива ако у отвореном поступку добије све неисправне и/или неприхватљиве понуде под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку не мењају, као и да ако наручилац позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку, да допуне своје понуде тако да их учине исправним и прихватљивим, није дужан да објави јавни позив за подношење понуда, Министарство економије и регионалног развоја је констатовало да су испуњени сви услови из члана 23. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама за покретање преговарачког поступка са објављивањем јавног позива.

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-228/2011-21 од 09.08.2011. године, покренут је преговарачки поступак са објављивањем јавног позива број 98/2011, чији је предмет извођење радова на рехабилитацији коловозних конструкција и тротоара улица у Врању, а процењена вредност 67.885 хиљада динара.

Наручилац је у конкурсној документацији доставио понуђачима Позив у којем одређује елементе уговора о којима ће се преговарати је цена, документацију коју понуђач треба да достави и начин преговарања (три фазе), при чему наводи да ће се трећа фаза поступка обавити у три круга.

У Записнику о отварању понуда од 25.08.2011. године је констатовано да су се два понуђача одазвала позиву и доставила допуну понуде. Примедби на записник није било.

Комисија је истог датума сачинила Записник о стручној оцени понуда. У Записнику је наведено да су понуде исправне и прихватљиве. Понуђач „ИГ–АУТО “ Врање је понудио цену од 51.286 хиљада динара без ПДВ-а, односно 55.389 хиљада динара са ПДВ-ом. Понуђач ГП „Тончев Градња“ Сурдулица је понудио цену од 67.937 хиљада динара без ПДВ-а, односно 73.372 хиљаде динара са ПДВ-ом. Поред тога што није била исправна рачунски, понуђена цена понуђача „Тончев Градња“ је била већа од процењене вредности. Овлашћени представник понуђача ГП „Тончев Градња“ Сурдулица је позван да се сагласи са исправком

<sup>87</sup> „Службени гласник РС“, бр. 116/08

рачунске грешке што је учинио својим потписом и печатом. Након извршених исправки и констатације да може отпочети први круг преговарања, понуђач „ИГ–АУТО“ Врање је одустао од даљег учествовања у преговарачком поступку. После трећег круга преговарања ГП „Тончев Градња“ из Сурдулице је понудио цену од 67.258 хиљада динара без ПДВ-а, односно 72.638 хиљаде динара са ПДВ-ом.

Уговор број: 404-02-228/7/2011-21 од 19.09.2011. године закључен између Министарства економије и регионалног развоја, Града Врања и ГП „Тончев Градња“ из Сурдулице. Предмет Уговора је Рехабилитација коловозних конструкција и тротоара улица 11. Конгреса и Француске у Врању. Вредност радова је 67.258 хиљада динара без ПДВ-а, односно 72.638 хиљада динара са ПДВ-ом, од чега је износ од 40.323 хиљаде динара обезбеђен из средстава зајма од Еврпске инвестиционе банке, износ од 21.000 хиљада динара из средстава буџета обезбеђених Законом о буџету за 2011. годину и износ од 11.316 хиљада динара из средстава обезбеђених Одлуком о буџету града Врања.

Рок за извођење радова је 90 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао (члан 4. став 1.) и уговорени рок се продужава на захтев извођача, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Анексом основног уговора (члан 5.).

Анекс I број: 404-02-228/9/2011-21 од 06.10.2011. године, односи се измену члана 9. став 2. Уговора број: 404-02-228/7/2011-21 од 19.09.2011. године, којом се корисник обавезао за обезбеђење стручног надзора.

У вези са реализацијом Уговора, Извођач је у 2011. години испоставио авансну ситуацију, у 2012. години I, II и III привремену ситуацију, на укупну вредност радова од 65.325 хиљада динара:

Редни број	Ситуација	Износ	Решење о одобрењу коришћења средстава	Плаћено из извора		Свега плаћено - НИИ	Локална самоуправа	Укупно	Датум исплате
				Извор 11	Извор 01				
1	I привремена ситуација Број 093-11/2011 од 04.01.2012.	18,115	401-00-133/2012-20/1 од 24.02.2012.	18,115		18,115		18,115	02.03.2012.
2	II привремена ситуација Број 007-04/2012 од 05.04.2012.	10,956	401-00-133/2012-20/6 од 30.04.2012.	4,048		4,048		4,048	07.05.2012.
			401-00-133/2012-20/5 од 21.05.2012.		6,908	6,908		6,908	01.06.2012.
3	III привремена ситуација број 016 од 04.05.2012.	18,094	401-00-130/2012-09/7 од 12.10.2012.		14,092	14,092		14,092	12.10.2012.
			ЈЛС				4,002	4,002	ЈЛС
	<b>Укупно плаћено у 2012.</b>	<b>47,165</b>		<b>22,163</b>	<b>21,000</b>	<b>43,163</b>	<b>4,002</b>	<b>47,165</b>	
4	Плаћено у 2011. години - Авансна А-016/2011 од 15.11.2011.	18,160		18,160		18,160		18,160	15.11.2011.
	<b>Укупно плаћено за ЈН 85/2011</b>	<b>65,325</b>		<b>40,323</b>	<b>21,000</b>	<b>61,323</b>	<b>4,002</b>	<b>65,325</b>	

Веродостојност фактурисаног износа по овим ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Наручиоца и Надзорног органа.

Фактурисани износ је плаћен у целости, Наручилац 61.323 хиљаде динара и Корисник 4.002 хиљаде динара. По основу испостављене III привремене ситуације број 016 од 04.05.2012. године за изведене радове у априлу 2012. године, Наручилац је извршио плаћање 12.10.2012. године у износу од 14.092 хиљаде динара, иако је чланом 4. Уговора број: 404-02-228/7/2011-21 од 19.09.2011. године дефинисан рок за извођење радова од 90 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а који је истекао 17.03.2012. године.

Разлика између уговорене и фактурисане вредности са ПДВ-ом износи 7.313 хиљада динара.

У поступку ревизије дата је на увид окончана ситуација број 0-26 од 08.06.2012. године на износ од 7.032 хиљаде динара са ПДВ-ом. Окончану ситуацију су потписали Корисник, Надзорни орган и Извођач. У прилогу ситуације налази се Прелиминарни

записник о примопредаји радова и коначном обрачуну, а не налази се извештај надзорног органа и коначни записник о примопредаји радова и коначном обрачуну.

Прелиминарним Записником о примопредаји радова и коначном обрачуну од 12.07.2012. године, констатовано је да су радови отпочели 17.11.2011. године, а да су 08.06.2012. године завршени. С обзиром на то да је уговорени рок за завршетак радова 90 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, дошло је до продужења рока за 111 календарских дана. Уговорне стране нису Анексом уговориле продужење рока за завршетак радова, као што је прописано чланом 5. основног Уговора.

Извођач радова је извршио продужење гаранције за добро извршење посла до 14.07.2012. године. Чланом 11. Уговора број: 404-02-228/7/2011-21 од 19.09.2011. године дефинисано је да се извођач обавезује да наручиоцу преда гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова. Прелиминарни Записник о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињен је 12.07.2012. године и не сматра се коначним, а коначни записник о примопредаји радова није потписан. Извођач радова није продужио рок важења гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова.

#### **Утврђено је:**

*Уговорне стране нису Анексом уговориле продужење рока за завршетак радова, иако је у Прелиминарном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну од 12.07.2012. године, наведено да су радови отпочели 17.11.2011. године и да су завршени 08.06.2012. године, што је за 111 календарских дана дуже од уговореног рока за извођење радова од 90 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, што није у складу са чланом 4. и 5. Уговора број: 404-02-228/7/2011-21 од 19.09.2011. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 6. предметног Уговора.*

*Извођач радова није продужио рок важења гаранције за добро извршење посла са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, што није у складу са чланом 11. Уговора број: 404-02-228/7/2011-21 од 19.09.2011. године.*

*Није извршена коначана примопредаја радова у року од 15 дана од дана завршетка извођења радова, односно није извршена примопредаја радова ни до 31.12.2012. године, што није у складу са чланом 18. Уговора број: 404-02-228/7/2011-21 од 19.09.2011. године.*

#### **ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

#### **3.1.1.13. Пројекти који се финансирају из ИПА 2008 - Програм подршке развоју општинске инфраструктуре – Пројекат 849**

Издаци на име реализације пројекта који се финансирају из ИПА 2008 предвиђених у оквиру „Програм подршке развоју општинске инфраструктуре“ исказани су у износу од 64.399 хиљада динара, од чега је износ од 40.279 хиљада динара извршен из средстава опредељених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 24.120 хиљада динара извршен је из средстава опредељених у оквиру главе 19.0 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

## 1. Извођење радова на изградњи канализационог колектора од новог моста до централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Шапцу - 13000849-4

На име извођења радова на изградњи канализационог колектора од новог моста до централног постројења за пречишћавање вода у Шапцу исказани су издаци у износу од 40.703 хиљаде динара, од чега се износ од 21.330 хиљада динара односи на издатке извршене из средстава опредељених у оквиру главе 55.а - Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 19.373 хиљаде динара односи се на издатке извршене из средстава опредељених у оквиру главе 19.0 - Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Одлуком о распореду средстава број: 401-00-553/15/2011-21 од 02.06.2011. године у оквиру програма „Пројекти који се финансирају из ИПА 2008 – Програм подршке развоју општинске инфраструктуре (укупан износ за програм 500.748 хиљада динара), распоређена су средства у износу од 223.694 хиљаде динара, на пројекат „Систем за пречишћавање отпадних вода Шабац“, шифра пројекта 13000849-4. Средства су обезбеђена Законом о буџету РС за 2011. годину, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 410-2003/2011-1 и Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројекта Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету РС за 2011. годину.

Уговор о извођењу радова број: 404-02-180/10/2011-21, од 29.07.2011. године закључен је након спроведеног отвореног поступка број 54/11, Министарство економије и регионалног развоја (Наручилац), Град Шабац (Корисник) и привредно друштво „Пројектомонтажа“ а.д. (Извођач), у вредности од 167.679 хиљада динара без ПДВ-а, односно 197.861 хиљаду динара са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 180 календарских дана, од дана увођења у посао.

Анексом I број 404-02-180/13/2011-21 од 02.09. 2011. године измењен је члан 10. Уговора, тако што стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача постаје обавеза Корисника, уместо Наручиоца.

Анексом II број 404-02-113/2012-03 од 26.10.2012. године настављена је реализација Уговора у 2012. години, измењен је назив уговорне стране у својству Наручиоца у складу са Законом о министарствима<sup>88</sup> и уговорена вредност са 197.861 хиљаде динара замењена је уговореном вредношћу од 198.200 хиљада динара, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност.

У вези са реализацијом Уговора број: 404-02-180/10/2011-21 од 29.07.2011. године, Извођачу радова је исплаћен укупан износ од 197.198 хиљада динара, од чега је у 2011. години извршено 156.494 хиљаде динара, а у 2012. години 40.704 хиљаде динара.

Плаћања привредном друштву МПП „Пројектомонтажа“ ад у 2012. години извршена су на основу следеће документације:

у хиљадама динара

Редни број	ДБК	Прималац средстава	Решење о одобравању коришћења средстава		Износ	Датум плаћања	Напомена
			Број	Датум			
1	МЕРР	Пројектомонтажа ад	401-00-133/2012-20/23	25.01.2012.	20.319	01.02.2012.	трећа привремена ситуација (други део)
2			401-00-133/2012-20/3	30.04.2012.	1.011	07.05.2012.	IV привремена ситуација, број 214 од 25.04.2012.
3			МРРЛС	401-00-130/2012-09/8	14.12.2012.	19.373	21.12.2012.
Свега плаћено у 2012. години:					40.704		

У редовном извештају надзорног органа од 30.04.2012. године, наводи се да је Извођач уведен у посао 19.09.2011. године, да је рок завршетка радова 17.03.2012. године

<sup>88</sup> „Службени гласник РС“, бр. 72/12

(180 календарских дана), да се процењује да су радови извршени у проценту од 98%, као и да је услед неусаглашености пројектне документације и стања на терену потребно обуставити радове до стицања услова за завршетак радова и продужити рок за извођење радова од укупно 55 дана.

Уговор о извођењу додатних радова број: 404-02-103/1/2012-03 од 08.11.2012. године закључен је након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број 95/12, између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Града Шапца и ПД „Пројектомонтажа“ ад и „Машинокоп“ доо на износ од 13.684 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 16.147 динара са ПДВ-ом, а чији је предмет извођење додатних радова на изградњи канализационог колектора од новог моста до централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Шапцу. Средства за реализацију Уговора обезбеђује Град Шабац.

Записницима од 06.12.2012. године, извршена је примопредаја изведених радова на изградњи канализационог колектора од новог моста до централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Шапцу, а по основу Уговора број: 404-02-180/13/2011-21 од 29.07.2011. године и Уговора број: 404-02-103/1/2012-03 од 08.11.2012. године. Комисија за примопредају радова и израду коначног обрачуна сачинила је Записник о коначном обрачуна дана 25.12.2012. године. Преглед уговорених вредности радова дат је у табели:

у хиљадама динара

РБ	Радови	Вредност без ПДВ-а	ПДВ	Вредност са ПДВ-ом	%
1	Уговорени радови	167.679	30.182	197.861	100,00
2	<b>Вишак радова</b>	<b>6.413</b>	<b>1.154</b>	<b>7.568</b>	<b>3,82</b>
3	Понуда „Пројектомонтажа“ ад	4.148	747	4.894	2,47
4	Понуда „Машинокоп“	3.122	562	3.684	1,86
5	<b>Накнадни радови (3+4)</b>	<b>7.270</b>	<b>1.309</b>	<b>8.578</b>	<b>4,34</b>
6	<b>Укупно додатни радови (2+5)</b>	<b>13.683</b>	<b>2.463</b>	<b>16.147</b>	<b>8,16</b>
7	<b>Нова вредност (1+6)</b>	<b>181.362</b>	<b>32.645</b>	<b>214.007</b>	<b>108,16</b>

За додатне радове је испостављена Окончана ситуација број: 1053 од 14.12.2012. године на износ од 13.683 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 16.420 хиљада динара са ПДВ-ом.

Дописом број 404-02-103/2012-03 од 19.12.2012. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је обавестило Град Шабац о доспелој окончаној ситуацији и његовој обавези плаћања исте, као и о обавези да, у року од три дана од дана измирења обавезе по окончаној ситуацији, поднесе извештај када је и у ком износу обавеза извршена, заједно са изводом о извршеном плаћању.

ПД „Пројектомонтажа“ ад је дописом број: 407 од 14.01.2013. године доставило обавештење Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, о заложеном новчаном потраживању ЗЛ број: 270/2013 од 10.01.2013. године, код заложног повериоца „Еуробанке“, која Извођач има према Инвеститору по основу окончане ситуације број: 1053 од 14.12.2012. године, за извођење радова на изградњи канализационог колектора од новог моста до ЦППОВ-а у Шапцу, у вредности од 16.420 хиљада динара са ПДВ-ом и да иста уплати заложном повериоцу.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је предузећу „Пројектомонтажа“ ад упутило допис број: 404-02-103/2012-03 од 28.01.2013. године којим их обавештава да је залога потраживања грешком насловљена на Министарство, уместо на Град Шабац који има обавезу плаћања обавезе по испостављеној окончаној ситуацији број: 1053 од 14.12.2012. године.

Град Шабац није извршио измирење наведеног дуга по основу Окончане ситуације број: 1053 од 14.12.2012. године, о чему је доставио Обавештење број: 406-1-88/13-03 од 03.06.2013. године.

**Утврђено је:**

*Анексом II број 404-02-113/2012-03 од 26.10.2012. године ретроактивно је извршено продужење реализације Уговора у 2012. години, иако је рок за извођење радова од 180 календарских дана, до закључења наведеног Анекса прекорачен за 240 календарских дана, што није у складу са чланом 5. и 6. Уговора о извођењу радова број: 404-02-180/10/2011-21 од 29.07.2011. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 7. предметног Уговора.*

*ПД „Пројектомонтажа“ ад је дописом број: 407 од 14.01.2013. године доставило обавештење Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, о заложеном потраживању ЗЛ број: 270/2013 од 10.01.2013. године, код заложног повериоца „Еуробанке“, по основу окончане ситуације број: 1053 од 14.12.2012. године, за извођење радова на изградњи канализационог колектора од новог моста до ЦППОВ-а у Шапцу, у вредности од 16.420 хиљада динара са пдв-ом, за које није извршена уплата до 31.12.2012. године.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**2. Пројекат 13000849-3, ЈН 44/11 Извођење радова на изградњи водоснабдевања регионалног система „Ћелије“: деонице Липовац – Дедина, Дедина – Сталаћ и резервоар Варварин – Т 102**

У 2012. години исказани су издаци у износу од 23.696 хиљада динара на име реализације пројекта „Извођење радова на изградњи водоснабдевања регионалног система „Ћелије“: деонице Липовац – Дедина, Дедина – Сталаћ и резервоар Варварин – Т 102“, од чега се износ од 18.949 хиљада динара односи на издатке извршене из средстава опредељених у оквиру главе 55.а - Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 4.747 хиљада динара односи се на издатке извршене из средстава опредељених у оквиру главе 19.0 - Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Одлуком о распореду средстава, број: 401-00-553/21/2011-21 од 05.05.2011. године у оквиру програма 13000849 „Пројекти који се финансирају из ИПА 2008 – Програм подршке развоју општинске инфраструктуре“, распоређена су средства на пројекат „Изградња водоснабдевања регионалног система Ћелије, деоница Липовац – Дедина, Дедина – Сталаћ и резервоар Варварин – Т102“ - 13000849-3, у износу од 128.742 хиљаде динара.

Уговор о извођењу радова број: 404-02-166/10/2011-21 од 20.07.2011. године, закључен је након спроведеног отвореног поступка број 44/11, између Министарства економије и регионалног развоја (Наручилац), Јавног предузећа за изградњу заједничког водовода „Морава“ (Корисник) и привредног друштва МПП „Јединство“ а.д. (Извођач), у вредности од 84.240 хиљада динара без ПДВ-а, односно 99.403 хиљаде динара са ПДВ-ом. Предмет уговора је извођење радова на изградњи водоснабдевања регионалног система „Ћелије“: деонице Липовац – Дедина, Дедина – Сталаћ и резервоар Варварин – Т102. Рок за извођење радова је 140 календарских дана, од дана увођења у посао.

У Захтеву за продужење рока број: 5075 од 13.12.2011. године Извођач радова МПП „Јединство“ из Севојна наводи да је уведен у посао 03.08.2011. године, са роком завршетка радова до 21.12.2011. године (140 календарских дана).

Анексом I Уговора број: 404-02-166/14/2011-21 од 26.09.2011. године, измењен је члан 10 Уговора, тако што стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача постаје обавеза Корисника, уместо Наручиоца.

Анексом II број: 404-02-119/2012-03 од 30.10.2012. године наставља се реализација Уговора у 2012. години, измењен је назив уговорне стране у својству Наручиоца и измењена је вредност Уговора, са 99.403 хиљаде динара на 99.939 хиљада динара, због измена Закона о порезу на додату вредност.

Анекс III број 404-02-119/1/2012-03 од 04.03.2013. године, односи се на измену вредности радова у члану 3. Уговора број: 404-02-166/10/2011-21, тако да је уговорени износ од 84.240 хиљада динара без ПДВ-а умањен за мањак радова у износу од 21.482 хиљаде динара без ПДВ-а и замењен са износом 62.758 хиљада динара без ПДВ-а, а износ од 99.939 хиљада динара са ПДВ-ом умањен је за мањак радова у износу од 25.348 хиљада динара са ПДВ-ом и замењен је износом од 74.232 хиљаде динара са ПДВ-ом.

У вези са реализацијом Уговора број: 404-02-166/10/2011-21 од 20.07.2011. године, Извођачу радова је исплаћен укупан износ од 72.540 хиљада динара, од чега је у 2011. години извршено 48.844 хиљаде динара, а у 2012. години 23.696 хиљада динара.

Плаћања привредном друштву МПП „Јединство“ ад у 2012. години извршена су на основу следеће документације:

Редни број	ДБК	Решење о одобравању коришћења средстава		Износ	Датум плаћања	Напомена
		Број	Датум			
1	МЕРР	401-00-133/2012-20/24	25.01.2012.	5.072	01.02.2012.	III привремена ситуација, број 7292 од 13.12.2011.
2		401-00-133/2012-20/1	22.02.2012.	6.604	29.02.2012.	IV привремена ситуација, број 8016 од 08.02.2012.
3		401-00-133/2012-20/9	30.04.2012.	7.273	01.06.2012.	V привремена ситуација, број 8052 од 18.04.2012.
4	МРРЛС	401-00-130/2012-09/1	30.10.2012.	3.973	06.11.2012.	VI привремена ситуација, број 8245 од 22.10.2012.
5		401-00-130/2012-09/1	13.12.2012.	774	21.12.2012.	VII привремена ситуација, број 8245 од 05.12.2012.
<b>Свега плаћено у 2012.</b>				<b>23.696</b>		

у хиљадама динара

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива број П/7-2013 за извођење додатних радова, закључен је Уговор о извођењу радова број: 404-02-53/7/2013-03 од 10.05.2013. године, између Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, ЈП за изградњу заједничког водовода „Морава“ и МПП „Јединство“ на износ од 17.246 хиљада динара без ПДВ-а, односно 20.695 хиљада динара са ПДВ-ом. Предмет уговора је извођење додатних радова на изградњи водоснабдевања регионалног система „Телије“: деонице Липовац – Дедина, Дедина – Сталаћ и резервоар Варварин – Т 102.

Преглед уговорених вредности радова дат је у табели:

РБ	Радови	у хиљадама динара			
		Вредност без ПДВ-а	ПДВ	Вредност са ПДВ-ом	%
1	Уговорени радови	84.240	15.163	99.403	100,00
2	Изведени радови	62.758	11.297	74.055	
3	<b>Мањак радова (1-2)</b>	<b>21.482</b>	<b>3.867</b>	<b>25.348</b>	<b>25,50</b>
4	Вишак радова	0	0	0	
5	<b>Непредвиђени радови</b>	<b>17.246</b>	<b>3.104</b>	<b>20.350</b>	<b>20,47</b>
6	<b>Нова вредност</b>	<b>101.486</b>	<b>18.267</b>	<b>119.753</b>	<b>120,47</b>

У прилогу документације налази се:

- Полиса осигурања продужена до 31.07.2013. године;



- Банкарска гаранција за повраћај аванса продужена до 05.10.2013. године и Банкарска гаранција за добро извршење посла продужена до 05.11.2013. године у којима је Гарант: Raiffeisen банка АД Београд, Налогодавац: МПП „Јединство“ АД Севојно, Корисник гаранције: Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

У поступку ревизије није дат на увид Записник о примопредаји радова и коначном обрачуну.

**Утврђено је:**

*Анексом II број: 404-02-119/2012-03 од 30.10.2012. године ретроактивно је извршено продужење реализације Уговора у 2012. години, иако је рок за извођење радова 140 календарских дана, до закључења наведеног Анекса прекорачен рок за 339 календарских дана, што није у складу са чланом 5. и 6. Уговора о извођењу радова број: 404-02-166/10/2011-21 од 20.07.2011. године, а Министарство није предузело мере у складу са чланом 7. предметног Уговора.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока.*

**3.1.1.14. Реконструкција локалних улица за приступ гаражи и изградња јавне гараже – Пројекат 901**

Издаци на име реализације пројекта „Реконструкција локалних улица за приступ гаражи и изградња јавне гараже“ извршени су у износу од 21.882 хиљаде динара из средстава одређених у оквиру главе 55а – Министарство економије и регионалног развоја.

Након обуставе отвореног поступка Одлуком број: 404-02-266/62010-04 од 27.09.2010. године за јавну набавку извођења радова на изградњи јавне гараже у Моравској улици и реконструкцији улица Радничке и Курсулине у Зајечару (јавна набавка број О/118-2010) чија је процењена вредност 93.941 хиљада динара, на основу члана 23. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама<sup>89</sup> покренут је преговарачки поступак са објављивањем јавног позива Одлуком број: 404-02-370/2010-04 од 14.10.2010. године (број П-21/2010).

Уговор број: 404-02-370/8/2010-04 од 17.11.2010. године закључен је између Министарства за национални инвестициони план (Инвеститор), Града Зајечара (Корисник) и привредног друштва „Колубара“ д.о.о. из Мионице (Извођач). Предмет Уговора је извођење радова на изградњи јавне гараже у Моравској улици и реконструкцији улица Радничке и Курсулине улице у Зајечару. Вредност уговорених радова је 88.049 хиљада динара без ПДВ-а, односно 103.898 хиљада динара са ПДВ-ом, а рок је 120 календарских дана.

Закључена су два Анекса I и то:

- Анекс I број: 404-02-370/12/2010-04 од 08.12.2010. године, који се односи на измену текста у члану 3. став 3. алинеја 1. а којим се ближе одређује структура одобрених средстава по изворима финансирања.

- Анекс II број: 404-02-145/11-11 од 10.04.2011. године, односи се на пренос коначне реализације уговора у 2011. годину и измену назива Инвеститора, сагласно Закону о министарствима. У члану 1. став 1. алинеја 2. наводи се да је реализација Уговора започета, али није окончана у току 2010. године, тако да се коначна реализација Уговора преноси у 2011. годину, без навођења новог рока за завршетак радова.

<sup>89</sup> „Службени гласник РС“, бр. 116/08

У току 2011. године дошло је до измене пројекта због чега је предложено закључење Уговора о извођењу додатних радова. Додатни радови у односу на понуду из основног уговора односе се на увођење варијанте са шиповима, која није била предмет претходног пројекта, чиме је урађена измена основног пројекта на основу којег је спроведени поступци јавне набавке број О/118-2010 и број П-21/2010.

Уговор о извођењу додатних радова број: 404-02-370/15/2010-04 од 31.08.2011. године закључен је између Министарства економије и регионалног развоја (Инвеститор), Града Зајечар (Корисник) и привредног друштва „Колубара“ д.о.о. из Мионице (Извођач). Предмет Уговора је извођење додатних радова на изградњи јавне гараже у Моравској улици и реконструкцији улица Радничке и Курсулине у Зајечару. Рок за извођење додатних радова је 40 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. (члан 4. став 1.)

Вредност уговорених додатних радова износи 22.011 хиљада динара без ПДВ-а, односно 25.973 хиљаде динара са ПДВ-ом, (25% вредности основног уговора) колико је исказано у понуди Извођача број 35135 од 17.08.2011. године која је саставни део Уговора о додатним радовима. Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је Одлуком о буџету за 2011. годину Града Зајечара.

У вези са реализацијом Уговора број: 404-02-370/8/2010-04 од 17.11.2010. године, Извођач је у 2010, 2011. и 2012. години испоставио авансну ситуацију на износ од 25.974 хиљаде динара и привремене ситуације (I, II, III и IV) за извршене радове у вредности од 59.011 хиљада динара, што укупно износи 70.232 хиљаде динара, од чега је у 2010. години исплаћен износ од 25.974 хиљаде динара, у 2011. години исплаћен износ од 17.261 хиљаде динара и у 2012. години исплаћен износ од 21.882 хиљаде динара. Из буџета града Зајечара је исплаћен износ од 5.114 хиљада динара.

Плаћања су извршена на основу следеће документације:

Редни број	Ситуација	Износ ситуације за плаћање	Плаћено		Решење о распореду средстава
			износ	извор	
1	Авансна 05-6432-7 од 02.10.2010	25.974	22.398	01	401-00-51/2010-02/8 од 14.12.2010.
			3.576	11	401-00-5182010-02/3 од 28.12.2010.
2	I привремена ситуација Број 05-6455-6 од 03.11.2011	19.738	17.261	11	401-00-742/2011-20/1 од 02.12.2011.
			2.476	11	401-00-133/2012-20/9 од 10.02.2012.
3	II привремена ситуација Број 05-6464-5 од 06.12.2011	5.114			Град Зајечар
4	III привремена ситуација број 05-6477-7 од 01.02.2012	6.516	2.476	11	401-00-133/2012-20/7 од 10.02.2012.
			4.040	11	401-00-133/2012-20/1 од 28.02.2012.
5	IV привремена ситуација Број 05-6485-8 од 02.04.2012 године	12.890	12.890	11	401-00-133/2012-20/1 од 17.04.2012.
Свега по Уговору број: 404-02-370/8/2010-04 од 17.11.2010.			70.232		

Од укупно плаћеног износа од 70.232 хиљаде динара кроз испостављене ситуације по основу Уговора број: 404-02-370/8/2010-04 од 17.11.2010. године, није оправдан износ датог аванса од 11.222 хиљаде динара.

У периоду од 12.09.2011. године до 06.12.2011. године, Извођач је за додатне радове испоставио три привремене ситуације (број I, II и III), које је упутио Граду Зајечару, на укупну вредност од 23.082 хиљаде динара. Град Зајечар је извршио плаћање по наведеним ситуацијама, у 2011. години 21.638 хиљада динара и у 2012. години 1.743 хиљаде динара.

Веродостојност фактурисаног износа по напред наведеним ситуацијама потврђена је потписима и печатима Извођача, Инвеститора и Надзорног органа.

Извођач је уведен у посао дана 02.12.2010. године, о чему је сачињен Записник приликом увођења у посао број 116/2010. Уговорни рок за извршење посла је 120 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, односно до 02.04.2011. године. У извештају Надзорног органа од 25.05.2012. године, наведено је да су додатни радови започети 31.08.2011. године и да је рок за извођење истих 40 календарских дана.

Банкарску гаранцију за повраћај аванса број: 20118034 од 25.07.2012. године са роком до 25.10.2012. године и банкарску гаранцију за добро извршење посла број: 20121252 од 23.05.2012. године са роком до 23.08.2012. године, Извођач није продужио на рок важења 15 дана дуже, односно 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова како је уговорено чланом 11. Уговора број: 404-02-370/8/2010-04 од 17.11.2010. године, иако радови нису завршени.

Стручни надзор над спровођењем радова поверен је Друштву за пројектовање и консалтинг „Нишпројект – пројектовање“ д.о.о. из Ниша са којим је Министарство за национални инвестициони план закључило Уговор број 404-02-189/8/2011-21 од 11.07.2011. године.

Извођач је 06.06.2012. године испоставио V привремену ситуацију по Уговору број: 404-02-370/8/2010-04 од 17.11.2010. године, коју надзорни орган није оверио и због тога је сачинио „Извештај о досадашњој реализацији пројекта извођења радова на изградњи јавне гараже у Моравској улици и реконструкцији Радничке и Курсулине улице у Зајечару“ у којем наводи:

- да је на градилишту утврђено да извођач радова не води редовно грађевински дневник, да је исти непотписан и неоверен од стране Извођача;

- да су након увођења Извођача у посао (02.12.2010. године) представници Инвеститора, Извођача радова, Надзорног органа и Суинвеститора одржали састанак (30.12.2010. године), на којем је Инвеститор, на основу извештаја геомеханичког испитивања тла и усаглашавања пројектно техничке документације, предложио да радови тренутно буду обустављени до 01.02.2011. године. Наложено је одговорном пројектанту и суинвеститору да усагласе пројектно техничку документацију за наставак радова, што указује да Уговор о извођењу радова за предметну јавну набавку је закључен на основу неусаглашене пројектно техничке документације, сачињене без претходно прибављеног извештаја геомеханичког испитивања.

Радови нису завршени у року и извођени су након истека банкарске гаранције, на шта указује достављена V привремена ситуација коју Надзорни орган није оверио и банкарска гаранција за повраћај аванса број: 20118034 од 25.07.2012. године, односно банкарска гаранција за добро извршење посла број: 20121252 од 23.05.2012. године.

#### **Утврђено је:**

***Банкарска гаранција за повраћај аванса број: 20118034 од 25.07.2012. године са роком до 25.10.2012. године и банкарска гаранција за добро извршење посла број: 20121252 од 23.05.2012. године са роком до 23.08.2012. године, није продужена на рок важења 15 дана дуже, односно 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова како је уговорено чланом 11. Уговора број: 404-02-370/8/2010-04 од 17.11.2010. године, иако радови нису завршени, што није у складу са чланом 16. и 17. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки<sup>90</sup>.***

#### **ПРЕПОРУКА:**

***Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да обезбеди банкарске гаранције са роком важења како је уговорено.***

<sup>90</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/09

### 3.1.2. Закон о подстицању грађевинске индустрије

У 2012. години извршена су плаћања у укупном износу од 608.908 хиљада динара на име изведених радова по основу закључених уговора у складу са чланом 5. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>91</sup>, од чега се износ од 442.463 хиљаде динара односи на плаћања извршена из средстава обезбеђених у оквиру раздела 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 166.465 хиљада динара односи се на плаћања извршена у оквиру раздела 19 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>92</sup> уређени су услови и начин реализације пројеката за изградњу, реконструкцију, односно адаптацију објеката високоградње и нискоградње, одређена је врста поступака који се примењује за избор пројектанта, вршиоца техничке контроле, извршиоца радова, вршиоца стручног надзора и вршиоца техничког прегледа и друга питања од значаја за реализацију пројеката изградње објеката високоградње и нискоградње, ради подстицања грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (члан 1); Влада, на предлог надлежних министарстава, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе, утврђује пројекте за изградњу, реконструкцију, односно адаптацију, који се у целисти или делимично финансирају из средстава буџета јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине, односно Републике Србије (члан 3 став 1); Влада утврђује услове и начин финансирања за сваки појединачни пројекат (члан 3 став 4); на поступак избора пројектата, вршиоца техничке контроле, извођача радова, вршиоца стручног надзора, као и вршиоца техничког прегледа, односно за потребе пројектног финансирања за изградњу објектата, примењује се преговарачки поступак без објављивања јавног позива у складу са законом којим се уређују јавне набавке (члан 5. став 1).

Уредбом о начину предлагања пројектата чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и праћења динамике финансирања тих пројектата<sup>93</sup>, поред осталог, уређено је: начин предлагања пројектата и праћења динамике финансирања тих пројектата (члан 1.); да су поред осталих овлашћени предлагачи пројектата надлежна министарства – за пројекте који се финансирају 100% из буџета Републике Србије (члан 2. став 1); да се финансијска средства за реализацију пројектата која су обезбеђена у буџету Републике Србије на разделу министарства које је овлашћени предлагач пројектата, преносе Фонду за развој Републике Србије, а да се за средства која се у висини од 80% вредности пројектата обезбеђују из кредита пословних банака Фонд задужује код банке која финансира изабрани пројекат (члан 5. став 1); да овлашћени предлагач чији се пројекат реализује у складу са овом уредбом закључује уговор о комисионим пословима са Фондом (члан 5. став 7); и када је овлашћени предлагач пројектата надлежно министарство, после провере исправности документације, то министарство доставља Фонду ради плаћања захтев за плаћање са документацијом о реализацији пројектата (уговор, анексе уговора, авансну, привремене и окончану ситуацију, банкарске гаранције и др.) и извештајем надзорног органа (члан 5. став 8).

Уредбом о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројектата прописаних Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>94</sup> уређени су критеријуми за одређивање понуђача који могу учествовати у реализацији пројектата прописаних Законом о подстицању грађевинске

<sup>91</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10, 99/11, 121/12 и 124/12 др закон

<sup>92</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10, 99/11, 121/12 и 124/12 др закон

<sup>93</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10

<sup>94</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10 и 5/11

индустрије Републике Србије у условима економске кризе (члан 1); поред обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке прописаних чланом 44. Закона о јавним набавкама понуђач мора бити уписан у централни регистар понуђача и мора да испуни посебне услове прописане овом уредбом (члан 3. став 1); централни регистар понуђача представља јавну евиденцију о свим понуђачима који испуњавају услове прописане законом и овом уредбом, који води министарство надлежно за послове грађевинарства и који је доступан у електронском облику путем интернета (члан 2. став 1. тачка 4).

Исплате у укупном износу од 608.908 хиљада динара извршене су у вези са реализацијом следећих пројеката:

у хиљадама динара

Редни број	Број јавне набавке и шифра пројекта	Предмет јавне набавке	Број Уговора	Анекс уговора (предмет, број, датум)	Вредност уговора са пдв-ом	Извођач	Износ плаћен од 01.01. до 26.07.2012. године - МЕРР	Износ плаћен од 26.07. до 31.12.2012. године – МРР и ЈС	Укупно плаћено у 2012. години
1	ЈН 1/2012 ПРОЈЕКАТ 800	Извођење радова на изградњи градског моста преко реке Лепенице у склопу улице Октобарских жртава као веза са улицом Краљевачког батаљона у Крагујевцу	404-02-4/9/2012-21 од 28.02.2012. године	Анекс 1 (промена уговорне стране 404-02-158/2012-03 од 4.12.2012.) Анекс 2 (вишак мањак 404-02-158/1/2012-03 од 12.12.2012.)	23,371	Инграп омни доо, Држићева 15, Београд	16,536		16,536
2	ЈН 3/2012 ПРОЈЕКАТ 800	Извођење радова на реконструкцији моста преко реке Грошнице у Крагујевцу	404-02-6/11/2012-21 од 08.03.2012. године		29,276	Инграп омни доо, Држићева 15, Београд	28,504		28,504
3	ЈН 113/2011 ПРОЈЕКАТ 800	Извођење радова на улицама у Крагујевцу: - изградња дела улице деонице приступног пута фабрици ФАС са петље Белошевац - изградња дела пута за Ердеч - изградња дела улице Октобарских жртава - изградња дела улице деонице пута кроз матичну фабрику	404-02-229/7/2011-21 од 20.10.2011. године	Анекс 1 (промена уговорне стране 404-02-169/2012-03 од 7.12.2012.)	125,202	„ПЗП Зајечар“ ул. Генерала Гамбете бр. 68, Зајечар, „Војводинапут“ Панчево а.д. и „Пут“ а.д. Зајечар	64,75	12,66	77,41

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

Редни број	Број јавне набавке и шифра пројекта	Предмет јавне набавке	Број Уговора	Анекс уговора (предмет, број, датум)	Вредност уговора са пдв-ом	Извођач	Износ плаћен од 01.01. до 26.07.2012. године - МЕРР	Износ плаћен од 26.07. до 31.12.2012. године – МРР и ЈС	Укупно плаћено у 2012. години
4	ЈН 157/2011 ПРОЈЕКАТ 800	Извођење радова на изградњи прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11	404-02-298/10/2011-21 од 06.12.2011. године	Анекс 1 Уговора - измена уговорне стране, број: 404-02-23/2012-03 7.9.2012. Анекс 2 (промена ПДВ-а 404-02-23/1/2012-03 од 8.11.2012.)	343,38	"Србијааутопут" д.о.о.-облашени члан групе са седиштем у Београду	171,04	119,976	291,016
5	ЈН 162/2011 ПРОЈЕКАТ 105	Извођење радова на завршетку колектора "Г" у улици Његошевој и Цара Душана од РШ1 до РШ22, дужине Ј=1312м, у Пуковцу, општина Дољевац	404-02-307/20/2011-21 од 16.12.2011. године	Анекс 1 (промена уговорне стране 404-02-84/2012-03 од 17.10.2012.)	4,838	ГДП „Инвестпродукт“ д.о.о. Лебане	4,348	489	4,837
6	ЈН 163/2011 ПРОЈЕКАТ 105	Извођење радова на реконструкцији Бубањске, Светосавске и Заплањске улице, укупне дужине Ј=1580м, у Малошишту, општина Дољевац	404-02-306/16/2011-21 од 20.12.2011. године		6,589	МД ГИТ са седиштем у Нишу	6,589		6,589
7	ЈН 169/2011 ПРОЈЕКАТ 800	Извођење радова на улици Раје Вуксановића у Крагујевцу	404-02-312/5/2011-21 од 20.12.2011. године		33,04	Техноградња Крушевац, МП Велика Морава и МД Гит	29,726	3,249	32,975
8	ЈН 197/2011 ПРОЈЕКАТ 800	Изградња градског моста преко реке Ждраљице у Крагујевцу	404-02-345/8/2011-21 од 05.01.2012. године		24,062	"Инграп - Омни" д.о.о., са седиштем у Београду	24,047		24,047
9	ЈН 198/2011 ПРОЈЕКАТ 105	Извођење радова на рехабилитацији некатегорисаног пута Рајац Кршеви Горњи Бањани	404-02-346/6/2011-21 од 05.01.2012. године	Анекс 1 Уговора - измена уговорне стране, број: 404-02-52/2012-03 7.9.2012. Анекс 2 (промена ПДВ-а 404-02-52/1/2012-03 од 30.10.2012.)	37,76	Група понуђача: АД Путеви Чачак – овлашћени члан и АД „Војводинапут – Панчево“	9,999	23,198	33,197

Редни број	Број јавне набавке и шифра пројекта	Предмет јавне набавке	Број Уговора	Анекс уговора (предмет, број, датум)	Вредност уговора са пдв-ом	Извођач	Износ плаћен од 01.01. до 26.07.2012. године - МЕРР	Износ плаћен од 26.07. до 31.12.2012. године – МРР и ЈС	Укупно плаћено у 2012. години
10	ЈН 202/2011 ПРОЈЕКАТ 325	Изградња резервоара питке воде Ђурђево брдо Јагодина	404-02-349/8/2011-21 од 19.01.2012. године	Анекс I Уговора - измена уговорне стране, број: 404-02-30/2012-03 од 7.9.2012.. Анекс 2 (промена ПДВ-а 404-02-30/1/2012-03 од 19.12.2012.)	79,615	Група понуђача ВП Ђуприја ад Цара Лазара 109, Ђуприја и МПП Јединство Севојно	55,904	15,708	71,612
11	ЈН 203/2011 ПРОЈЕКАТ 105	Изградња Дома културе у Трнави, град Јагодина	404-02-350/7/2011-21 од 19.01.2012. године		22,184	СЗТР Јуба Инвест, Параћин	17,82	4,364	22,184
<b>УКУПНО:</b>					<b>729,317</b>		<b>429,262</b>	<b>179,646</b>	<b>608,908</b>

Министарство економије и регионалног развоја и Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе у 2012. години су извршавала плаћања по основу испостављених авансних, привремених и окончаних ситуација, директно извођачима радова, уместо преко Фонда за развој Републике Србије.

**Утврђено је:**

*Плаћања на име изведених радова у вези реализације закључених уговора на основу члана 5. став 1. Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>95</sup>, у укупном износу од 608.908 хиљада динара, од чега се износ од 429.262 хиљаде динара односи на издатке Министарства економије и регионалног развоја, а износ од 179.646 хиљада динара односи се на издатке Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, извршена су директно извођачима радова, уместо преко Фонда за развој Републике Србије, што није у складу са чланом 5. став 1. Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и праћења динамике финансирања тих пројеката<sup>96</sup>, у вези са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему<sup>97</sup>.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да издатке у вези са реализацијом уговора закључених на основу Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе<sup>98</sup>, извршава у складу са Уредбом о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији*

<sup>95</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10, 99/11, 121/12 и 124/12 др закон

<sup>96</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10

<sup>97</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

<sup>98</sup> „Службени гласник РС“, бр. 45/10, 99/11, 121/12 и 124/12 др закон

## подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и праћења динамике финансирања тих пројеката<sup>99</sup>.

### 3.1.3. Залого потраживања

Извршена су плаћања привредном друштву МД „ГИТ“ д.о.о. из Ниша у укупном износу од 179.672 хиљаде динара, на основу испостављених авансних, привремених и окончаних ситуација на којима је успостављено заложно право, од чега се износ од 117.890 хиљада динара односи на издатке извршене из средстава обезбеђених у оквиру раздела 55а – Министарство економије и регионалног развоја, а износ од 61.782 хиљаде динара односи се на плаћања извршена у оквиру раздела 19 – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе.

Привредно друштво МД „ГИТ“ д.о.о. из Ниша извршило је залогоу права потраживања од Министарства економије и регионалног развоја, односно Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе заснованих на закљученим Уговорима о извођењу радова, привременим и окончаним ситуацијама. Залого потраживања је извршена код пословне банке „АИК банке“ АД из Ниша, о чему су достављена обавештења о заложном праву у којима се наводи да је у корист ове банке успостављено заложно право на праву потраживања привредног друштва „МД ГИТ“ д.о.о. из Ниша према дужнику Република Србија – Министарство економије и регионалног развоја, односно Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе. Заложни поверилац „АИК банка“ АД из Ниша извршила је упис предметног заложног права у Регистар заложног права код Агенције за привредне регистре.

У члану 7. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар<sup>100</sup> (у даљем тексту: Закон), прописано је да се заложним правом може обезбедити:

- „- новчано потраживање чији је износ изражен у домаћој или страног валути (став 1);
- одређен износ главног потраживања, дужна камата и трошкови остварења наплате потраживања (став 2) и
- будућа, као и условна потраживања (став 3)“.

Предмет заложног права може бити право потраживања залогодавца према дужнику и у случају да је заложни поверилац дужник залогодавца, осим потраживања чији је пренос забрањен законом и оних која су везана за личност или се не могу преносити на другог, а заложно право на потраживању стиче се уписом у Регистар залогe (члан 10. Закона).

Одредбама члана 11. Закона прописано је да:

„док не буде писмено обавештен о настанку заложног права дужник заложног потраживања може испуњавати своју обавезу залогодавцу (став 1.); о залози потраживања дужника могу обавестити залогодавац или заложни поверилац (став 2.); од дана достављања обавештења о постојању заложног права дужник заложног потраживања може испунити дуг само заложном повериоцу, а не и залогодавцу, осим ако је заложни поверилац дао друкчија упутства (став 3); извод из регистра о томе да поверилац има заложно право на потраживању је доказ за дужника заложног потраживања да потраживање исплати заложном повериоцу (став 4.)“.

Заложена су 23 потраживања по основу испостављених авансних, привремених и окончаних ситуација износе 200.253 хиљаде динара.

<sup>99</sup> „Службени гласник РС“, бр. 50/10, 60/10, 64/10 и 91/10

<sup>100</sup> „Службени гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06 - испр. и 99/11 - др. закони



Пренос средстава у укупном износу од 169.457 хиљада динара извршен је залогодавцу привредном друштву МД „ГИТ“ д.о.о. из Ниша, уместо заложном повериоцу пословној банци „АИК банци“ АД из Ниша.

Авансне, привремене и окончане ситуације по основу којих су извршена плаћања наведеном привредном друштву и по основу којих је заложено право потраживања уписано у Регистар заложног права код Агенције за привредне регистре, су следеће:

у хиљадама динара									
Редни број	Шифра пројекта	Назив пројекта	Износ захтева за плаћање	Прималац средстава	Документ по коме се врши плаћање	Заложно потраживање	Документ који је заложен	Разлика плаћеног и заложеног износа	Број и датум заложног права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	848	Извођење радова на рехабилитацији дела регионалног пута Р243, деоница Кална-Јањски мост, деоница 2 (Л=1460,27)	13.167	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација број 9279/1 од 28.11.2011 - плаћен износ 13.166.737 динара дана 9.03.2012. године.	8.604	прва привремена ситуација бр.9279/1 од 28.11.2011.	4.563	Зл.бр.20081/2011 од 19.12.2012.
2	848	Извођење радова на рехабилитацији дела регионалног пута Р 243, деоница Кална-Јањски мост	26.004	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	друга привремена ситуација 9278/1 од 28.11.2011 - плаћен износ 26.004.114 динара дана 17.02.2012. године.	26.004	друга привремена ситуација 9278/1 од 28.11.2011	0	Зл.бр.1183/2012 од 31.01.2012.
3	848	Извођење радова на рехабилитацији дела регионалног пута Р 243, деоница Кална-Јањски мост	3.713	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	трећа привремена ситуација број 194/1 од 18.01.2012 - плаћен износ 3.712.581 динара дана 14.03.2012. године.	3.713	трећа привремена ситуација број 194/1 од 18.01.2012	0	Зл.бр.1183/2012 од 31.01.2012.
4	848	Извођење радова на изградњи отоврених спортских терена у ОШ "Душан Радовић" у Нишу	694	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	друга привремена ситуација број 532/1 од 31.01.2012 - плаћен износ 694.171 динара дана 28.02.2012. године.	694	друга привремена ситуација број 532/1 од 31.01.2012.	0	Зл.бр. 2460/2012 од 07.03.2012.
5	105	Извођење радова на рехабилитацији улице Бориса Кидрича у Доњем Међурову на територији ГО Палилула у Нишу	1.665	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	авансна ситуација број 936/1 од 10.02.2012 - плаћен износ 1.664.855 динара дана 5.03.2012. године.	1.665	авансна ситуација број 936/1 од 10.02.2012.	0	Зл.бр.2471/2012
6	848	Извођење радова на рехабилитацији дела регионалног пута Р243, деоница Кална-Јањски мост, деоница 2 (Л=1460,27)	16.688	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	друга привремена ситуација број 195/1 од 18.01.2012 - плаћен износ 16.687.953 динара дана 14.03.2012. године.	29.033	друга привремена ситуација број 195/1 од 18.01.2012.	-12.345	Зл.бр.20081/2011 од 19.12.2012.
7	105	Извођење радова на изградњи локалног пута Данковиће - Коњува - Вишесело, општина Куршумлија	2.291	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација број 2294/1 од 02.04.2012 - плаћен износ 2.291.056 динара дана 1.06.2012. године.	2.291	прва привремена ситуација број 2294/1 од 02.04.2012.	0	Зл.бр.4865-2012
8	848	Извођење радова на изградњи отоврених спортских терена у	15.168	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана	трећа привремена ситуација број 2438/1 од	15.366	трећа привремена ситуација -	-198	Зл.бр.2890-2012 и 4760-2012

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

Редни број	Шифра пројекта	Назив пројекта	Износ захтева за плаћање	Прималац средстава	Документ по коме се врши плаћање	Заложно потраживање	Документ који је zaloжен	Разлика плаћеног и заложеног износа	Број и датум заложног права
		ОШ "Душан Радовић" у Нишу		Поповића 22а	05.04.2012 - плаћен износ 15.167.865 динара дана 3.05.2012. године.		БРОЈ 2438/1 ЗАЛОЖЕНА трећа привремена под бројем 1072/1 ПРВИ ПУТ ЗАЛОЖЕНА трећа привремена под бројем 2438/1 ДРУГИ ПУТ		
9	848	Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова	10.215	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација број 2064/1 од 28.03.2012 - плаћен износ 10.214.856 динара дана 7.05.2012. године.	13.205	прва привремена ситуација - БРОЈ 2064/1 ЗАЛОЖЕНА прва привремена носи број 1071/1	-2.991	Зл.бр.2890-2012
10	848	Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова		МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација бр.2064/1 од 28.03.2012. - плаћен износ 10.214.856 динара дана 07.05.2012. године.	15.522	прва привремена ситуација бр.2064/1 од 28.03.2012.	15.522	Зл.бр.4760/2012 од 11.04.2012.
11	105	Извођење радова на изградњи локалног пута Данковиће - Коњува - Вишесело, општина Куршумлија	11.965	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	окончана ситуација број 4558/1 од 04.06.2012 - плаћен износ 9.000.000 динара дана 9.07.2012. године. Други део плаћен у износу 2.964.872 динара дана 9.07.2012. године.	11.966	окончана ситуација БРОЈ 4558/1 ЗАЛОЖЕНА окончана ситуација број 2646/1	-2	Зл.бр.5078-2012
12	105	Извођење радова на реконструкцији Бубањске, Светосавске и Заплањске улице, укупне дужине Л=1580м, у Малошишту, општина Дољевац	3.534	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација број 4052/1 од 24.05.2012 - плаћен износ 3.533.579 динара дана 9.07.2012. године.	3.534	прва привремена ситуација БРОЈ 4052/1 ЗАЛОЖЕНА прва привремена по бројем 2481/1	0	Зл.бр.6278-2012
13	848	Извођење радова на санацији пута Александравац- Стол-Вава- Драгинац-Р-244 у Бабушници	9.150	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација број 4992/1 од 15.06.2012 - плаћен износ 9.150.482 динара дана 11.12.2012. године.	9.150	прва привремена ситуација БРОЈ 49921 ЗАЛОЖЕНА прва привремена под истим бројем	0	Зл.бр.9046/2012 од 02.07.2012.
14	502	Извођење радова на рехабилитацији локалног пута Батушинац - Белотинац, општина Мерошина	1.930	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	авансна ситуација број 6170/1 од 17.07.2012 - плаћен износ 1.930.286 динара дана 12.10.2012. године.	1.930	авансна ситуација БРОЈ 61701 ЗАЛОЖЕНА аванса под истим бројем	0	Зл.бр.12304-2012
15	502	Извођење радова на реконструкцији	6.656	МД ГИТ ДОО, Ниш,	друга привремена ситуација број	11.442	друга привремена	-4.786	Зл.бр.12304-2012

**Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја  
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину**

Редни број	Шифра пројекта	Назив пројекта	Износ захтева за плаћање	Прималац средстава	Документ по коме се врши плаћање	Заложно потраживање	Документ који је заложен	Разлика плаћеног и заложеног износа	Број и датум заложног права
		улица Вука Караџића, Ратка Павловића и Косте Војиновића, општина Дољевац		Душана Поповића 22а	6420/1 од 25.07.2012 - плаћен износ 6.656.058 динара дана 12.10.2012. године.		ситуација БРОЈ 64201 ЗАЛОЖЕНА друга привремена под истим бројем		
16	504	Извођење радова на изградњи алтернативне везе путева Р214 и Р242 (унутрашња саобраћајница индустријске зоне - обилазница) у Дољевцу	12.553	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	друга привремена ситуација број 8772/1 од 20.09.2012 - плаћен износ 12.553.433 динара дана 1.11.2012. године.	12.553	друга привремена ситуација БРОЈ 8772/1 ЗАЛОЖЕНА друга има број 8126/1	0	Зл.бр.13901-2012
17	502	Извођење радова на реконструкцији улица Вука Караџића, Ратка Павловића и Косте Војиновића, општина Дољевац	2.469	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	окончана ситуација број 8801/1 од 21.09.2012 - плаћен износ 2.468.689 динара дана 06.11.2012. године.	2.469	окончана ситуација БРОЈ 88011 ЗАЛОЖЕНА окончана под истим бројем	0	Зл.бр.13901-2012
18	502	Извођење радова на рехабилитацији локалног пута Батушинац - Белотинац, општина Мерошина	5.017	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација број 10742/1 од 05.11.2012 - плаћен износ 5.017.417 динара дана 12.12.2012. године.	5.017	прва привремена ситуација БРОЈ 107421 ЗАЛОЖЕНА прва привремена под тим бројем	0	Зл.бр.16538-2012
19	502	Извођење радова на рехабилитацији локалног пута Батушинац - Белотинац, општина Мерошина	1.397	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	окончана ситуација број 11042/1 од 16.11.2012 - плаћен износ 1.396.849 динара дана 28.12.2012. године.	1.631	окончана ситуација БРОЈ 11042/1 ЗАЛОЖЕНА окончана по бројем 10928	-234	Зл.бр.17198-2012
20	309	Извођење радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута Р-243, Деоница IV: Јаловник Извор - Кална од км 66+882,06 - км 69+478,63 (рехабилитација коловоза Л=2600м; б=6,6м)	10.943	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	прва привремена ситуација број 9996/1 од 23.10.2012 - плаћен износ 10.943.468 динара дана 28.12.2012. године.	10.224	прва привремена ситуација БРОЈ 9996/1 ЗАЛОЖЕНА прва привремена по бројем 215/1	720	Зл.бр.1183/2012 од 31.01.2012.
21	309	Извођење радова на појачаном одржавању и рехабилитацији дела регионалног пута Р-243, Деоница IV: Јаловник Извор - Кална од км 66+882,06 - км 69+478,63 (рехабилитација коловоза Л=2600м; б=6,6м)	7.618	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	друга привремена ситуација број 11812/1 од 10.12.2012 - плаћен износ 7.617.940 динара дана 28.12.2012. године.	7.618	друга привремена ситуација БРОЈ 11812/1 ЗАЛОЖЕНА друга привремена под истим бројем	0	Зл.бр.18569-2012
22	504	Извођење радова на изградњи	4.047	МД ГИТ ДОО, Ниш,	окончана ситуација број	4.047	окончана ситуација	0	Зл.бр.15770-2012

Редни број	Шифра пројекта	Назив пројекта	Износ захтева за плаћање	Прималац средстава	Документ по коме се врши плаћање	Заложно потраживање	Документ који је заложен	Разлика плаћеног и заложеног износа	Број и датум заложног права
		алтернативне везе путева Р214 и Р242 (унутрашња саобраћајница индустријске зоне - обилазница) у Дољевцу		Душана Поповића 22а	11041/1 од 16.11.2012 - плаћен износ 4.046.993 динара дана 28.12.2012. године.		БРОЈ 1104/1 ЗАЛОЖЕНА окончана под бројем 10106/1		
23	105	Извођење радова на рехабилитацији пута Р-239, Љубата-Бесна Кобила-Бресница, деоница Љубата-Крива Феја саобраћајница (Ј=3243м, б=променљиво 6-9м)	2.572	МД ГИТ ДОО, Ниш, Душана Поповића 22а	окончана ситуација број 8361/1 од 01.11.2011-плаћено 01.02.2012.	2.572	окончана ситуација број 8361/1 од 01.11.2011	0	Зл.бр. 20081/2011 од 19.12.2011.
<b>УКУПНО:</b>			<b>169.457</b>			<b>200.253</b>			

Одредбом става 1. члана 61. истог Закона, прописано је да се сматра да су трећа лица упозната са постојањем заложног права на основу самог уписа у Регистар залогe и да нико се не може позвати на околност да му нису били познати подаци из Регистра залогe.

**Утврђено је:**

*Плаћања у укупном износу од 169.457 хиљада динара, извршена су привредном друштву МД „ГИТ“ д.о.о. из Ниша као залогодавцу, уместо заложном повериоцу пословној банци „АИК банци“ АД из Ниша, од чега се износ од 107.675 хиљада динара односи на издатке Министарства економије и регионалног развоја, а износ од 61.782 хиљада динара односи се на издатке Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, што није у складу са чланом 11. став 3. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар<sup>101</sup>, у вези са чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему<sup>102</sup>.*

**ПРЕПОРУКА:**

*Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да издатке у вези са заложеним правом извршава у складу са Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар<sup>103</sup>.*

**V ПРЕТХОДНИ ПОСТУПЦИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА СА СУБЈЕКТОМ РЕВИЗИЈЕ ПРЕ ИЗРАЖАВАЊА МИШЉЕЊА**

1. Ради спровођења ревизије Нацрта Закона о завршном рачуну буџета за 2012. годину, Генерални државни ревизор донео је Закључак о спровођењу ревизије Завршног рачуна буџета за 2012. годину број: 400-277/2013-01 од 12. фебруара 2013. године.
2. Министарство је одредило овлашћена лица за контакт са тимом Државне ревизорске институције.

<sup>101</sup> „Службени гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06 - испр. и 99/11 - др. закони

<sup>102</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12

<sup>103</sup> „Службени гласник РС“, бр. 57/03, 61/05, 64/06 - испр. и 99/11 - др. закони

3. Ревизија је вршена у Београду у пословном простору Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, улица Влајковићева бр.10, у присуству овлашћених лица Министарства.
4. Нацрт Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину број: 400-277/2013-01 достављен је Министарству 01.10.2013. године.
5. Министарство је доставило Приговор на Нацрт Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину број: службено од 18.10.2013. године.
6. Састанак расправе о Нацрту Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину одржан је 28.10.2013. године у просторијама Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, улица Влајковићева бр.10, о чему је сачињен записник.
7. Предлог Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину број: 400-277/2013-01 достављен је Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе и пређашњим одговорним лицима дана 21.11.2013. године.
8. Предлог Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину број: 400-277/2013-01 достављен је Министарству 21.11.2013. године.
9. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, у законом прописаном року, није доставило Приговор на Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе за 2012. годину.

## VI ПРЕПОРУКЕ

Препоручује се Министарству надлежном за Национални инвестициони план да:

1. успостави Регистар пројеката НИП-а, у складу са чланом 43. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи. (Тачка 3.1.1. овог извештаја)
2. поступа у складу са уговореним роковима и врши наплату уговорне казне у случају прекорачења рока. (Тачка 3.1.1. овог извештаја)
3. усаглашава начин одређивања стручног надзора са одредбама Уговора о извођењу радова. (Тачка 3.1.1.4. овог извештаја)
4. у реализацији спровођења пројеката НИП-а изврши раздвајање одговорности, тако што неће одређивати исто лице, односно привредно друштво за пројектанта и за надзорни орган у спровођењу додељеног уговора, као и да поступа у складу са закљученим уговором за извођење радова или вршење услуга, односно предузима активности и мере дефинисане наведеним уговорима. (Тачка 3.1.1.8. овог извештаја)
5. пре спровођења поступака јавне набавке извођења радова и услуга прибави техничку документацију и грађевинске дозволе, неопходну за спровођење пројеката. (Тачка 3.1.1.4. и тачка 3.1.1.11. овог извештаја)
6. издатке у вези са реализацијом уговора закључених на основу Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, извршава у складу са Уредбом о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и

- праћења динамике финансирања тих пројеката. (Тачка 3.1.1.11. подтачка 6. и тачка 3.1.2. овог извештаја)
7. у уговорима код вишегодишњих набавки дефинише средства по годинама извођења радова, односно да у одлуци о покретању поступка и у уговору за јавне набавке које се спроводе у текућој години, а уговор закључује у наредној години, дефинише потребна средства за годину у којој се и реализује пројекат. (Тачка 3.1.1.12. подтачка 1. овог извештаја)
  8. да за додатне радове спроводи поступке у складу са Законом о јавним набавкама. (Тачка 3.1.1.12. подтачка 2. овог извештаја)
  9. обезбеди банкарске гаранције са роком важења како је уговорено. (Тачка 3.1.1.14. овог извештаја)
  10. издатке у вези са залоženим правом извршава у складу са Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар. (Тачка 3.1.3. овог извештаја)